



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1.176/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 05 de julho de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.528/19-CMV**
Vereadora Mônica Morandi
Processo administrativo nº 12.953/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Mônica Morandi**, que versa a construção da escola Parque dos Cocais, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1- Por quanto tempo a obra ficou paralisada?
- 2- Com a paralisação houve deterioração da parte já concluída? Explane.
- 3- A comissão instaurada no processo administrativo nº 20.796/2017 concluiu as investigações?
- 4- Na afirmativa, favor encaminhar cópia do relatório final.
- 5- Com a previsão de término para 30 de julho de 2020, qual o percentual de conclusão atual da obra?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Quanto a pergunta número 3, encaminho, na forma do anexo, cópia do relatório conclusivo emitido pela Comissão instaurada no processo administrativo nº 20.796/2017.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 67 folhas.

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)




Ao Secretário de Obras e Serviços Públicos

Em função do pedido de informações dos Vereadores Mônica Morandi e José Osvaldo Cavalcante Beloni - Kiko Beloni, requerimento nº 1528/2019 através da CI 1474/2019 - DTL/GP e em consulta aos dados disponíveis neste departamento, informamos o que segue:

- 1º A obra foi recebida no final de 2016 e após processo licitatório em 2018 foi iniciada a reforma no início de 2019.
- 2º Em função da não utilização das instalações, o prédio sofreu vários vandalismos onde foram subtraídas, toda a fiação elétrica, louças e metais sanitários, fechaduras e dobradiças das portas, as salas do pavimento inferior 1 sofreram processo avançados de infiltração em virtude da falta de impermeabilização da quadra poliesportiva, entre outros danos.
- 3º Assunto pertinente à comissão.
- 4º Cópias anexas.
- 5º Informamos que a obra se encontra com 24,23% executado.

DOP, em 01 de julho de 2019.

Eng. Fernando Silva de Barros
Diretor do Departamento de Obras Públicas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 238	Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Proc. Nº/Ano	20796/2017	2017

ANÁLISE DA GESTÃO CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO Nº172/2010
EMEB ALVORADA - PARQUE DOS COCAIS

P.A.nº20.796/2017 - P.M.V.

ESCOPO

Sindicância administrativa para investigação e apuração dos fatos que versam sobre a possível existência de irregularidades na gestão contratual, acompanhamento da execução e recebimento definitivo da obra da EMEB Alvorada, assim como a averiguação de eventuais responsabilidades de terceiros, servidores ou agentes políticos - Portaria S.A.J.I. Nº74/2017, com dilatação de prazo concedida pela Portaria S.A.J.I. nº01/2018.

Termo de Recebimento Definitivo de Obras nº001/2015 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos, de 09/12/2015, e a constatação, "in loco", que a citada EMEB não apresenta condições mínimas para receber o corpo docente e discente e iniciar as atividades escolares.

DADOS

Obra: Construção da Escola Municipal de Educação Básica Alvorada
End.: Av.Vice Prefeito Anésio Capovilla, nº485, Loteamento Parque dos Cocais - Bairro Espírito Santo - Valinhos - S.P.

Área Construída: 4.426,70m²

Processo Licitatório: nº840/2010 (Concorrência nº001A-2010)

Termo de Contrato: nº172/2010 de 01/10/2010

Objeto: Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de material, mão de obra e ferramental necessários para construção da escola

Vigência contratual: 07(sete) meses - até 01/05/2011

Valor: R\$2.853.186,60

Contratada: Palácio Construções Ltda

[Handwritten Signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6239	Rubrica	
Proc. Nº/Ano 20796	2017	

APRESENTAÇÃO

Trata-se da síntese de ações/ documentos relevantes localizadas no teor do processo administrativo P.A.nº20.796/2017-P.M.V., de modo a facilitar sua consulta para a apuração necessária.

Os apontamentos foram efetuados por volume, com a indicação da respectiva folha em que se encontram assentados, assim como a data do feito, quando da possível identificação.

Foi detectado que a documentação anexada ao expediente, no decorrer de seus 40(quarenta) volumes, até então, não se encontra ordenada cronologicamente, verificando-se, ainda, iguais informações repetidas vezes.

A partir dos Termos de Oitivas foram elencados os documentos anexados pelas testemunhas de acordo com itens apontados como injustificados, a serem apurados.

A relação entre as inconsistências encontradas na obra, que originaram essa sindicância, e o depoimento das testemunhas nas Oitivas realizadas, deverão ser apontadas por essa Comissão, após criteriosa análise dos documentos que aqui se apresentaram.

VOLUME 1 - fls.nºs001 a 206

- considerações/ análise/ levantamento/ inconsistências/ recomendação - S.P.M.A. - nov./2017 (fls.nºs01 a 27)
- termo de recebimento definitivo nº001/2015 - S.O.S.P. - 09/11/2015 (fl.nº28)
- planilha orçamentária para finalização da obra/ cronograma físico-financeiro - ago./2017 (fls.nºs29 a 34)
- CD-ROOM com documentação para finalização da obra + fotos (fl.nº35)
- documentação pertinente a instituição de sindicância, inclusive Portaria SAJI nº74/2017 - nov./2017 (fls.nºs38 a 45)
- ata de reunião instalação comissão sindicante - 18/12/2017 (fls.nºs48/49)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6240	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

(continuação Volume 1)

- ofício nº001/2017 - Comissão Sindicante - Notificação para esclarecimentos - Elber Oliveira Silva - 18/12/2017 (fls.nºs50/51)
- ofício nº002/2017 - Comissão Sindicante - Notificação para esclarecimentos - Wilson Vanderlei Ventura - 18/12/2017 - (fls.nºs52/53)
- ofício nº01/2017 à Comissão Sindicante - petição firmada por Elber e Ventura - 28/12/2017 (fl.nº54)
- termo de recebimento cópias - 10/01/2018 (fl.nº56)
- petição de defesa - 19/01/2018 (fls.nºs57 a 63)
- ata de reunião comissão - envio do P.A.nº20796/2017 à S.O.S.P., para juntada de documentos, e à SAJI solicitando prazo para conclusão dos trabalhos - 22/01/2018 (fls.nºs64/65)
- envio à SOSP com a relação dos documentos solicitados - 23/01/2018 (fls.nºs66/67)
- juntada documentação solicitada - 31/01/2018 (fls.nºs69 a 204)
- requisição serviços - SE - finalização obra + documentação afim - R\$1.078.194,40 - 12/07/2016 - assinada pela SOSP (fls.nºs70 a 88)
- planilha orçamentária finalização obra (DACO) - R\$1.975.087,92 (fls.nºs90 a 97)
- O.S.nº349/2015 - colocação calha telhado quadra - R\$9.629,84 - 02/06/2015 (fl.nº98)
- C.I.nº077/2017 - SOSP/ DNPM - retirada de 34(trinta e quatro) luminárias da escola, encaminhado ao Dept.ºde Manutenção Escolar - 09/03/2017 (fl.nº99)
- O.S.nº762/2013 - contratação empresa engenharia para consultoria e elaboração de laudo técnico da situação da obra da EMEB (SOSP) - R\$76.500,00 (fl.nº112)
- carta-contrato nº083/2013 - Aval-Tec Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - 22/08/2013 (fls.nºs113 a 119)
- cópia parte P.A.nº9012/2013 (SOSP) - avaliação planilha orçamentária - 17/03/2013 (fls.nºs125 a 141)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6241	Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Proc. Nº/Ano	20796	2017

- cópia parte P.A.nº16924/2012 (SOSP) - memória cálculo/quantitativo da construção EMEB - 20/12/2012 (fls.nºs142 a 154)
- projeto entrada alta tensão + ART - José Roberto Siolin - ago./2012 - NF025/2012 R\$2.300,00 (fls.nºs155 a 189)
- NF nº135/2014 - Construções Elétricas Tupy Eireli - execução de subestação transformadora de 225KVA - 17/02/2014 - R\$2.691,00 (fl.nº189/190)
- ligação nova MT CPFL Paulista - orçamento/ contrato - 08/08/2013 (fls.nºs191 a 204)


VOLUME 2 - fls.nºs207 a 319

- ART projeto estrutural - 05/05/2011 (fl.nº264)
- projeto estrutural (fls.nºs265 a 288)
- laudo reforço lajes - Construtora Palácio - 22/03/2012 (fl.nº289)
- relatório ensaio do solo - Falcão Bauer - 23/05/2011 (fls.nºs293 a 297)
- levantamento topográfico (fl.nº304)
- sondagem (4 furos) - Cravestak - 11/11/2010 (fls.nºs306 a 315)

VOLUME 3 - fls.nºs320 a 364

- solicitação de abertura de licitação para construção da EMEB Alvorada - 18/05/2010 (fl.nº322)
- memorial/ planilha orçamentária/ projetos PMV - **R\$3.853.079,58** (fls.nºs326 a 360)
- termo de recebimento provisório nº001/2015 (SOSP) - 13/06/2015 (fl.nº361)
- termo recebimento definitivo nº001/2015 - 09/12/2015 (fl.nº363)
- ART fiscalização SOSP (Serafim) - 26/11/2010 (fl.nº376)
- termo de contrato nº172/2010 Palácio - **R\$2.853.186,60** - 01/10/2010 (fls.nºs380 a 400)

[Handwritten Signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6242	Rubrica	
Proc. Nº/Ano	2017	AG	2017

- atestados de visitas de empresas para licitação (fls.n°s404 a 426)
- aditivo n°01 - R\$604.724,84 - abr./2011 (fl.n°427)
- aditivo n°02 - R\$93.102,00 + prazo 07(sete) meses - 13/03/2012 (fl.n°431)
- aditivo n°03 - prazo 06(seis) meses - 13/07/2012 (fl.n°434)
- aditivo n°04 - prazo 05(cinco) meses - 17/12/2012 (fl.n°437)
- aditivo n°05 - prazo 07(sete) meses - 19/04/2013 (fl.n°440)
- solicitação aditamento (Palácio Construtora) - 11/06/2014 (fl.n°461)

VOLUME 4 - fls.n°s465 a 620

- autorização de subcontratação "parcial" de serviços - 05/11/2012 (fl.n°468)
- contrato de subcontratação empresa (Palácio/ Consval) - 15/10/2012 (fls.n°s472 a 478)
- **notificação n°03/2011-DOP/SOP** à Palácio - providenciar entrega projetos revisados (estrutural, elétrica, SPDA, hidráulica, proteção contra incêndio)/ ARTs respectivas/ laudo compactação solo/ uso de EPIs/ proteção talude - 15/03/2011 (fl.486)
- **notificação n°14/2011-DOP/SOP** à Palácio - providenciar retirada do entulho para aterro com material limpo/ laudo compactação solo/ novo cronograma de obra - 09/12/2011 (fl.n°492)
- notificação de rescisão contratual (Palácio/ Consval) - 25/02/2013 (fl.n°484)
- **notificação n°02/2012-DOP/SOSP** à Palácio - providenciar vistoria do engenheiro responsável do cálculo estrutural para verificação da ferragem montada e liberação da concretagem/ entrega projeto de cobertura da quadra com posicionamento dos chumbadores dos pilares metálicos nas vigas de concreto/ esquema montagem da laje painel treliçado/ apresentação de memória de cálculo da carga na laje e piso quadra/ memória de cálculo dos serviços já realizados não



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6243	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

(continuação Volume 4)

previstos em planilha/ apresentação laudo compactação solo - 14/02/2012 (fl.nº498)

- **notificação nº13/2012-DOP/SOSP** à Palácio - providenciar entrega do projeto da estrutura metálica da quadra/ apresentar esquema montagem da laje/ memória de cálculo dos serviços já realizados não previstos em planilha/ apresentação laudo compactação solo/ solicitação de presença de técnico de segurança trabalho na obra/ entregar projetos revisados com ART de responsabilidade pelo cálculo estrutural, elétrico, hidráulico e SPDA - 23/05/2012 (fl.nº507)

- **notificação nº16/2012-DOP/SOSP** à Palácio - providenciar entrega da estrutura metálica da quadra/ esquema de montagem da laje para verificação da sobrecarga considerada nas lajes das salas de aula em função do enchimento de 10cm a realizar e na laje da sala de aula 2º pavimento em função da alvenaria da área administrativa/ memória de cálculo/ laudo de compactação do solo - 15/06/2012 (fl.nº512)

- **notificação nº17/2012-DOP/SOSP** à Palácio - providenciar projeto ou esquema de montagem estrutura metálica da quadra coberta para verificação da fixação e posicionamento dos chumbadores das colunas metálicas nas vigas de concreto e no painel treliçado/ esquema de montagem da laje para verificação da sobrecarga considerada nas lajes das salas de aula em função do enchimento de 10cm realizado e na laje da sala de aula ~~2º pavimento em função da alvenaria da área administrativa/ laudo compactação do solo/~~ agendar URGENTE visita com fornecedor da laje e calculista para verificação das trincas nas alvenarias da área administrativa, localizadas no centro da laje das salas de aula do 2º pavimento/ apresentação de laudo e capacidade de sobrecarga da laje para recebimento da alvenaria, com vão de 6,00m - 22/08/2012 (fl.nº515/516)

- **notificação nº20/2012-DOP/SOSP** à Palácio - URGENTE verificação do aumento das trincas e fissuras surgidas na alvenaria da área



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6244	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

administrativa/ DOP solicita a remoção de toda essa alvenaria para alívio da carga e esforço sobre a laje do pavimento inferior - 05/10/2012 (fls.nºs556/557)

- ART execução contra flecha laje 4º pavimento (fl.nº563)

- **resposta Palácio à notificação nº020/2012-SOSP** - Eng.ºJuliano Rodrigues Teixeira relata que tais trincas surgiram devido a retirada do escoramento o escoramento da laje e a mesma ter trabalhado em contra flecha, previsto em cálculo/ travamento e concretagem das vigas nos pilares existentes e concretagem da laje de modo a distribuir a carga do pavimento para a fundação/ substituição dessas paredes por "Drywall" - 08/10/2012 (Fl.nº566)

- **notificação nº02/2013-DOP/SOSP** à Palácio - acompanhamento da obra pelo responsável técnico/ retomada imediata da obra - 19/02/2013 (fl.nº569)

- **notificação nº08/2013-DFOP/SOSP** à Palácio - retomada imediata da obra - 25/07/2013 - (fl.nº582)

- **notificação Extrajudicial nº009/2016-DOP/SOSP** à Palácio - frente às "avarias" verificadas na obra, e o recebimento parcial e total da mesma, que a empresa cumpra com as obrigações assumidas no Termo de Contrato nº172/2010 - 07/10/2016 (fls.nºs584 a 586)

- **devolutiva empresa Palácio** - após vistoria juntamente com a SOSP em 10/10/2016 verificou-se que a obra está paralisada, sem uso e em total abandono, sem conservação ou manutenção e sem vigilância há mais de dois anos, sofrendo ações de vândalos, a empresa se exime de responsabilidade por entender não ser problema técnico - 01/12/2016 (fl.nº587)

VOLUME 5 - fl.nºs621 a 926

- notas fiscais diversas emitidas pela à Palácio/ recolhimento FGTS funcionários construtora (fls.nºs623 a 828)

- demonstrativo folha pagamento construtora (fls.nºs829 a 924)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6245	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

VOLUME 6 - fls.n°s927 a 1183

- demonstrativos FGTS/ Previdência Social/ folha de pagamento/ NFs diversas (fls.n°s929 a 1181)

VOLUME 7 - fls.n°s1184 a 1203

- croquis diversos (fls.n°s1186 a 1197)
- projeto estrutura vigas/ pilares/ brocas/ forma e laje (níveis 492,20/ 493,80)/ baldrames (nível 489,00) - (fls.n°s1198 a 1201)

VOLUME 8 - fls.n°s1204 a 1225


- projeto estrutura blocos/ pilares/ formas - níveis 489,00/490,60 (fls.n°s1206 a 1208)
- orçamento projeto de instalação transformador média tensão (11,9KV) "Siolin Projeto Elétrica e Telefonia" - 26/03/2012 (fl.n°1209)
- orçamento projeto elétrico para instalação de E.T. de 225KVA - "Tupy Construções Elétricas Ltda" e "Eletrocamp Construções Elétricas" - 19/03/2012 (fl.n°1214/1215)
- projeto elétrica/ aterramento/ SPDA (fls.n°s1219 a 1222)
- projeto estrutura blocos - nível 490,60 (fl.n°1223)

VOLUME 9 - fls.n°s1226 a 1239

- projeto elétrica - jun./2011 (fls.n°s1228 a 1237)

VOLUME 10 - fls.n°s1240 a 1267

- protocolo análise projeto bombeiros + ART respectiva - 12/05/2011 (fls.n°s1242 a 1244)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6246	Rubrica	MP
Proc. Nº/Ano	20196/2017		

- solicitação de substituição de material cx.d'água 15/05/2012 + especificações/ orçamentos - "JG Caixas" - R\$15.750,00 (40.0001)/ "Agrovan Com.Serviços" (40.5001) (fls.n°s1245 a 1252)
- ART projeto hidráulica (fl.n°1252)
- projeto água fria (fls.n°s1254, 1261 a 1265)
- projeto esgotamento sanitário (fls.n°s1255 a 1260)

VOLUME 11 - fls.n°s1268 a 1285

- projeto água fria (fls.n°s1270 a 1273)
- projeto águas pluviais (fl.n°1274)
- projeto estrutura cx.d'água (concreto) (fls.n°s1275/1276)
- ART projeto estrutura concreto armado - 05/05/2011 (fl.n°1277)
- projeto estrutura vigas/ pilares - níveis 500,20/503,20 (fls.1278/1279)
- projeto estrutura forma/ laje - níveis 498,00/500,20 (fl.n°1280)
- projeto estrutura forma/ laje - níveis 500,20/503,20 (fls.n°s1281/1282)
- projeto estrutura vigas - níveis 498,00/500,20 (fl.n°1283)

VOLUME 12 - fls.n°s1286 a 1293

- projeto estrutura pilares/ blocos - níveis 498,00/500,20 (fl.n°1288)
- projeto estrutura vigas - níveis 495,40/497,00 (fl.n°1289)
- projeto estrutura pilares/ blocos - níveis 495,40/497,00 (fl.n°1290)
- projeto estrutura forma/ laje - níveis 495,40/497,00 (fl.n°1291)

VOLUME 13 - fls.n°s1294 a 1534

- relatório fotográfico SOSP - set./2017 (fls.n°s1297 a 1314)

MP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6247	Rubrica	<i>mf</i>
Proc. Nº/Ano	2096/2017		

- planilha orçamentária SOSP para finalização da obra - set./2017 - R\$1.795.087,92 (fls.n°s1315 a 1322)
- comunicação ao DOP/SOSP (Serafim e Pedro Stahl) da elaboração da planilha orçamentária/ memorial para finalização da obra paralisada desde 13/06/2015 - 28/08/2017 (fl.n°1323)
- memorial descritivo SOSP para finalização da obra - 28/08/2017 (fls.n°s1324 a 1336)
- memórias de cálculo/ croquis projeto (fls.n°s1337 a 1352)
- cálculo aparelhos de ar condicionado (fls.n°s1353 a 1357)
- cópia do Termo de Recebimento Definitivo n°001/2015 - 09/12/2015 (fl.n°1364)
- cópia do Termo de Recebimento Provisório n°001/2015 - 13/06/2015 (fl.n°1365)
- planilha orçamentária para finalização de obras - 2016 - R\$1.078.194,40 (fls.n°s1366 a 1371)
- C.I.n°21/2016-SOSP para Secretaria da Defesa do Cidadão - solicitação de vigia para a escola - 29/01/2016 (fl.n°1373)
- **notificação Extrajudicial n°009/2016-DOP/SOSP** à Palácio - frente às "avarias" verificadas na obra, e o recebimento parcial e total da mesma, que a empresa cumpra com as obrigações assumidas no Termo de Contrato n°172/2010 - 07/10/2016 (fls.n°s1374 a 1376)
- **resposta Palácio** - após vistoria juntamente com a SOSP em 10/10/2016 verificou-se que a obra está paralisada, há mais de 02(dois) anos, sem uso e em total abandono, sem conservação ou manutenção e sem vigilância há mais de dois anos, sofrendo ações de vândalos, a empresa se exime de responsabilidade por entender não ser problema técnico - 01/12/2016 (fl.n°1377)
- memorial descritivo para finalização de obra (Elber) - 12/08/2016 - R\$1.078.194,40 (fls.n°s1378 a 1387)
- projeto (SOSP) muro de contenção + memória de cálculo (fls.n°s1395 a 1532)

mf




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6248	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

- memória de cálculo serviços a executar - jun./2016 (fls.n.ºs1537 a 1686, 1696 a 1704)
- projeto prevenção combate a incêndio + memória de cálculo respectiva (fls.n.ºs1687 a 1695)
- planilhas orçamentárias diversas - 2013/2014 (fls.n.ºs1705 a 1737)

VOLUME 15 - fls.n.ºs1740 a 1922

- Portaria SAJI n.º01/2018 - dilatação prazo para comissão sindicante - 06/03/2018 (fl.n.º1743)
- resposta testemunhas arroladas (Serafim/ Pedro) ao Of.n.º001/2018- Comissão Sindicante - 13/03/2018 (fl.n.º1747)
- Ofício n.º001/2018-Comissão Sindicante - deliberação pela juntada de documentação atinente ao Diário de Obras para consulta - 13/03/2018 (fls.n.ºs1748/1749)
- início diário de obras
- O.S.n.º19/2010 - prestação serviços engenharia e mão de obra construção EMEB com prazo 7(sete) meses - 22/11/2010 (fl.n.º1753)
- C.I.n.º266/2010-DOP/SOP para SPMA - alteração projeto pav.inferior 1 (cozinha, desp., wc masc. e wc fem.) - 08/10/2010 (fl.n.º1758)
- ART para fiscalização obra (SOSP Serafim) - 26/11/2010 (fl.n.º1764)
- ART de efetiva participação na obra em 01/10/2010 (Palácio - Joel Antunes Conceição) - 26/11/2010 (fl.n.º1765)
- ART de efetiva participação na obra em 01/10/2010 (Palácio - Juliano Rodrigues Teixeira) - 01/10/2010 (fl.n.º1766)
- providenciada alteração de projeto/ encaminhamento à construtora/ alertado eng.ºJuliano que não houve ponto de sondagem próximo a quadra - 29/11/2010 (fl.n.º1778)
- relatório sondagem 04(quatro) pontos - 30/11/2010 (fl.n.º1790)
- autorização PMV para elaboração levantamento planialtimétrico/ sondagem - em função do levantamento realizado verificou-se volume divergente da planilha para corte/ aterro (fl.n.º1796)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6249	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

- início das obras escola (matéria jornal) - 10/12/2010 (fls.n°s1794/1795)
- comunicado da necessidade de aditivo terraplanagem e fundação - 04/01/2011 (fl.n°1807)
- NF n°491 - R\$123.257,74 - 06/01/2011 (fl.n°1829)
- continuação terraplanagem/ início ferragens das estacas - 11/01/2011 (fl.n°1834)
- alteração encaminhamento águas pluviais e esgoto sanitário na viela sanitária existente - 01/02/2011 (fl.n°1843)
- locação/ perfuração das estacas (prof.média= 9,00m) - 02/02/2011 (fl.n°1848)
- e-mail SOSP/ Palácio - verificação e solução para estacas que não foram concretadas/ ferragens sem recobrimento de concreto (encostando na terra)/ verificar dimensão das estacas + fotos - 08/02/2011 (fls.n°s1857 a 1860)
- NF n°503 - R\$71.360,00 - 07/02/2011 (fl.n°1861)
- orientação do eng.°calculista - perfuração de novas estacas Ø25cm, paralelas as já concretadas e redimensionamento dos blocos de ancoragem/ perfuração de novas estacas redimensionadas para Ø40cm - 09/02/2011 (fls.n°s1862/1863 e 1871)

VOLUME 16 - fls.n°s1923 a 2086

- continua diário de obras
- justificativa aditivo - 01/03/2011 (fls.n°s1887/1888)
- **notificação n°03/2011-DOP/SOSP** à Palácio - providenciar entrega projetos revisados (estrutural, elétrica, SPDA, hidráulica, proteção contra incêndio)/ ARTs respectivas/ laudo compactação solo/ uso de EPIs/ proteção talude - 15/03/2011 (fl.n°1919)
- liberação O.S.n°255/2011 - aditamento 21,19% - R\$604.724,84 - 30/03/2011 (fl.n°1941)
- projeto estrutura execução/ apresentação + muro de arrimo/ projeto elétrica (fls.n°s2003 a 2014)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6250	Rubrica
Proc. Nº/Ano	20796/2017

- relatório ensaios solo Falcão Bauer - 23/05/2011 (fls.n°s2080 a 2084)

VOLUME 17 - fls.n°s2087 a 2311

- continua diário de obras

- NF n°568 - R\$234.723,08 - 1ªmedição aditamento - 31/05/2011 (fl.n°2124)

- NF n°589 - R\$176.632,00 - 6ªmedição - 29/06/2011 (fl.n°2192)

- NF n°588 - R\$122.531,78 - 2ªmedição aditamento - 29/06/2011 (fl.n°2194)

- NF n°607 - R\$116.919,61 - 7ªmedição - 29/07/2011 (fl.n°2268)

- NF n°606 - R\$98.350,00 - 3ªmedição aditamento - 29/07/2011 (fl.n°2266)

- ata de reunião SOP/ Palácio - serviços faltantes para conclusão da obra - 16/08/2011 (fl.n°2309)

VOLUME 18 - fls.n°s2312 a 2503

- continua diário de obras

- NF n°740 - R\$102.400,48 - 13ªmedição - 29/03/2012 (fl.n°2336)

- NF n°741 - R\$26.220,00 - 1ªmedição/ 2ºaditamento - 29/03/2012 (fl.n°2338)

- e-mail solicitação de alteração material cx.d'água - 27/04/2012 (fl.n°2373)

- NF n°010 - R\$61.131,13 - 14ªmedição - 02/05/2012 (fl.n°2392)

- NF n°011 - R\$14.919,00 - 2ªmedição/ 2ºaditamento - 02/05/2012 (fl.n°2394)

- requisição de serviços - projeto de instalação de transformador em poste - R\$2.300,00 (fl.n°2403)

- solicitação substituição material cx.d'água (Palácio à Ana Cremasco SOP) - 15/05/2012 (fl.n°2414)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6251	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

- **notificação nº13/2012-DOP/SOSP** à Palácio (conteúdo Volume 4) (fl.nº2450)
- **notificação nº16/2012-DOP/SOSP** à Palácio (conteúdo Volume 4) (fl.nº2471)
- serviços a serem revistos à Palácio - 19/06/2012 (fl.nº2480)
- solicitação aditivo prazo 06(seis) meses - 19/06/2012 (fl.nº2487)

VOLUME 19 - fls.nºs2504 a 2690

- continua diário de obras
- previsão entrega obra jun./2012 (fl.nº2506)
- **notificação nº14/2011-DOP/SOP** à Palácio (conteúdo Volume 4) (fl.nº2517)
- reunião SOP (Alves/ Ana Cremasco) providências na obra - 31/01/2012 (fl.nº2598)
- reunião SOP (Alves/ Ana Cremasco) providências na obra - 08/02/2012 (fl.nº2615)
- **notificação nº02/2012-DOP/SOSP** à Palácio (conteúdo Volume 4) (fl.nº2633)
- NF nº716 - R\$61.206,34 - 13ªmedição - 10/02/2012 (fl.nº2640)
- laudo de reforço de laje (Palácio) - 22/03/2012 (fl.nº2685)

VOLUME 20 - fls.nºs2691 a 2912

- continua diário de obras
- NF nº624 - R\$111.470,32 - 8ªmedição - 31/08/2011 (fl.nº2742)
- NF nº625 - R\$67.584,60 - 4ªmedição aditivo - 31/08/2011 (fl.nº2745)
- NF nº639 - R\$131.145,85 - 9ªmedição - 29/09/2011 (fl.nº2810)
- NF nº640 - R\$44.012,50 - 5ªmedição aditivo - 29/09/2011 (fl.nº2813)
- solicitação de exclusão de itens em planilha (SOSP) - R\$1.172,00 07/10/2011 (fl.nº2818)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6252	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

- solicitação aditivo de valor (Palácio) - R\$93.102,00 - 03/10/2011 (fl.nº2843)
- NF nº657 - R\$46.522,88 - 6ªmedição aditivo - 30/10/2011 (fl.nº2861)
- NF nº656 - R\$151.867,98 - 10ªmedição - 30/10/2011 (fl.nº2863)
- solicitação aditivo prazo 07(sete) meses - 28/11/2011 (fl.nº2900)
- NF nº674 - R\$12.289,00 - 11ªmedição - 29/11/2011 (fl.nº2901)
- C.I.nº265/2011-DF/SF - orientações para finalização do exercício fiscal - 27/10/2011 (fl.nº2903)

VOLUME 21 - fls.nºs2913 a 3129

- continua diário de obras
- **notificação nº16/2012-DOP/SOSP** à Palácio (conteúdo Volume 4) (fl.nº2914)
- e-mail SOSP/ Palácio - serviços a serem executados - 19/06/2012 (fl.nº2920)
- NF nº56 - R\$40.270,00 - 16ªmedição - 06/07/2012 (fl.nº2921)
- C.I.nº028/2012-DFOP/DOP/SOSP para SPMA - análise e manifestação referente à memória de cálculo da diferença encontrada na massa única - 01/08/2012 (fls.nºs2947/2948)
- NF nº70 - R\$16.575,00 - 17ªmedição - 01/08/2012 (fl.nº2958)
- e-mail SOSP/ Palácio - solicitação de vistoria URGENTE à obra visto trinca na alvenaria da área administrativa, no centro da laje das salas de aula (2ºpavimento) - 17/08/2012 (fl.nº3002)
- **notificação nº17/2012-DOP/SOSP** à Palácio (conteúdo Volume 4) (fl.nº3011/3012)
- cópias das **notificações nº02/2012-DOP/SOSP** (fl.nº3018), **nº13/2012-DOP/SOSP** (fl.nº3020) e **nº16/2012-DOP/SOSP** (fl.nº3022), todas à Palácio (conteúdos Volume 4)
- e-mail SOSP/ Palácio - fissuras no fechamento em alvenaria - 03/05/2011 (fl.nº3026)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6253	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

- e-mail SOSP/ Palácio - solicitação envio de cópia da listagem de serviços a serem executados - 19/06/2012 (fl.nº2027)
- memorial descritivo + projeto de instalação do transformador 225KVA (fls.nºs3035 a 3044)
- e-mail SOSP/ Palácio - solicitação de PARALISAÇÃO IMEDIATA da obra, concretagem da laje, em função do aumento das trincas e fissuras nas alvenarias + fotos - 23/08/2012 (fl.nº3045)
- e-mail SOSP/ Palácio - constatação de aumento das trincas e fissuras, providências imediatas - 10/09/2012 (fl.nº3059)
- reforço precário - 14/09/2012 (fl.nº3060)
- fotos paralisação da obra - 20/09/2012 (fls.nºs3064 a 3066)
- **notificação nº20/2012-DOP/SOSP** à Palácio (conteúdo Volume 4) + fotos - 05/10/2012 (fls.nºs3071/3072)
- e-mail SOSP/ Palácio com mesmo conteúdo da notificação nº20/2012-DOP/SOSP + fotos (fls.nºs3075/3076)
- demolição da alvenaria, conforme informado em relatório de vistoria + fotos - 17/10/2012 (fl.nº3087)
- obra paralisada - out./2012
- **resposta Palácio à notificação nº020/2012-DOP/SOSP** (conteúdo Volume 4) - 08/10/2012 (fl.nº3097)
- solicitação aditivo prazo 05(cinco) meses - 31/10/2012 (fl.nº3119)
- C.I.nº197/2012-DOP/SOSP para SLCS - aditamento - 01/12/2012 (fl.nº3118)
- C.I.nº210/2012-SOSP para SLCS - comunicação da autorização de subcontratação de empresa para conclusão da obra - a partir de 15/10/2012 (fl.nº3121)
- solicitação Palácio para subcontratação da empresa "Consval Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda" - 15/10/2012 (fl.nº3122)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6254	Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Proc. Nº/Ano	20796	2017

- continua diário de obras
- descritivo SOSP armação e reforço das vigas da cobertura, armação das vigas e reboco interno nas salas de aula 2º pavimento - 21/11/2012 (fl.nº3134)
- verificação traço contrapiso - 27/11/2012 (fl.nº3148)
- NF nº111 - R\$25.500,00 - 18ª medição - 27/11/2012 (fl.nº3149)
- levantamento serviços realizados + fotos até 28/11/2012 (fl.nº3151)
- concretagem laje do forro da área administrativa - 12/12/2012 (fl.nº3183)
- e-mail SOSP/ Palácio solicitando a troca do reservatório elevado (concreto por metálico) - 05/12/2012 (fl.nº3186)
- apontamento falhas na concretagem da laje - 12/12/2012 (fl.nº3184)
- e-mail SOSP/ Palácio solicitando memória de cálculo para todos os serviços realizados - 14/12/2012 (fl.nº3194)
- transferência de parte do azulejo a ser utilizado na EMEB para UPA - 17/12/2012 (fls.nºs3200 e 3211)
- abertura de caixilho na sala de material didático/ previsão de 03(três) domus/ armação telhado com 15% de inclinação/ aguardo esquema de montagem da estrutura metálica da quadra (armação de vigas em andamento) - 19/12/2012 (fl.nº3215)
- recebimento armação estrutura metálica/ chapisco - 21/12/2012 (fl.nº3229)
- transferência de 170m² de azulejos a serem utilizados na EMEB para UPA - 08/01/2013 (fl.nº3272)
- e-mail SOSP/ Jaguar Construtora acerca de dúvidas quanto as colunas retiradas no pátio próximo à rampa - 07/01/2013 (fl.nº3279)
- e-mail engenheiro responsável à SOSP - alteração do projeto cobertura da quadra - 10/01/2013 (fl.nº3299)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6255	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

- continua diário de obras
- transferência de 230m² de azulejos a serem utilizados na EMEB para UPA + 06 batentes de madeira - 15/01/2013 (fl.nº3322)
- águas pluviais da quadra (foto) (fl.nº3328)
- e-mail SOSP/ Palácio/ Jaguar - medição em desacordo com combinado Secretário Obras, Abraão Michelin, que seria acrescentar na medição da DOP a diferença da estrutura metálica na entrega do material (pagt.º de todo material conforme projeto apresentado, descontando o serviço realizado) - 16/01/2013 (fl.nº3341)
- obra paralisada até 30/01/2013 (fl.nº3373)
- NF nº133 - R\$104.757,33 - 19ª medição - 16/01/2013 (fl.nº3343)
- NF nº135 - R\$2.098,00 - 3ª medição/ 2º aditivo - 16/01/2013 (fl.nº3344)
- transferência de caixilhos e cimento a serem utilizados na EMEB para UPA - 21/01/2013 (fl.nº3361)
- matéria de jornal - obra da EMEB não será entregue em maio/ custo inicial de R\$2.853.186,60/ término R\$3.551.013,44 (fl.nº3393)
- **notificação nº02/2013-DOP/SOSP** à Palácio (conteúdo Volume 4) - 19/02/2013 (fl.nº3394)
- autorização da Palácio à SOSP para retirada de todo material de construção que se encontra na obra efetuando respectivo cadastro de quantitativo - 22/02/2013 (fl.nº3395)
- **notificação nº06/2013-DOP/SOSP** à Palácio - rescisão imediata da subcontratada "Consval Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda" - 25/02/2013 (fl.nº3415)
- **resposta Palácio à notificação nº02/2013-DOP/SOSP** - solicitação de prazo para contratação de equipe - 01/03/2013 (fl.nº3430)
- notificação de **rescisão contratual** Palácio x Consval - 25/02/2013 (fl.nº3434)
- solicitação aditivo prazo 07(sete) meses - 26/03/2013 (fl.nº3439)
- retomada das obras com 03 (três) funcionários - 22/05/2013 (fl.nº3460)




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6256	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

- verificado **furto** da fiação executada pav.inferior 3/ disjuntores/ barramento/ quadro distribuição pav.inferior 3/ parte das ferragens da quadra coberta. Ocorrência comunicada ao Secretário de Obras, à Palácio e ao responsável técnico - material a ser reposto pela construtora + fotos - **13/06/2013** (fl.nº3466)
- **notificação nº08/2013-DOP/SOSP** à Palácio - retomada imediata da obra paralisada desde fev./2013, atentando ao prazo de conclusão - 25/07/2013 (fl.nº3493)
- **esclarecimentos da Palácio à notificação nº08/2013-DOP/SOSP** - falta de mão de obra especializada no mercado/ aguardando liberação de "realinhamento" de preços solicitado em 26/03/2013 (cópias fls.nºs3496 a 3503) - 05/08/2013 (fl.nº3495)
- contrato fornecimento de energia elétrica nº53667/OCCA-CPFL Paulista - 08/08/2013 (fls.nºs3516 a 3532)
- autorização elaboração Laudo Técnico para apurar a situação da obra - contratação da "Aval-Tec Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda Me" - 19/09/2013 (fl.nº3540)
- obra paralisada - 30/09/2013 (fl.nº3565)
- O.S.nº762/2013 e carta-contrato nº083/2013 (conteúdo Volume 1) (fls.nºs3555/3556 a 3562)
- relatório SOSP acerca dos serviços e aditamento necessário para término das obras (Serafim) - 29/08/2013 (fls.nºs3566 a 3569)

VOLUME 24 - fls.nºs3572 a 3695

- continua diário de obras
- explanação SOSP acerca do realinhamento (Serafim) - R\$342.644,53 (fl.nº3578)
- e-mail Jaguar Constr./ Consval Constr. (Sr.João Batista) para Palácio (Sr.Joaquim) e SOSP - solicitação devolução material e ferramentas - 01/10/2013 (fl.nº3590)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6257	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20136/2017	

- resposta SOSP (Pedro Stahl) ao e-mail - ferramentas retiradas por Willian e materiais que se encontravam na PMV foram aplicados na UPA e pagos à Palácio (Joaquim) - 02/10/2013 (fl.nº3592)
- reunião SOSP/ Aval-Tec Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda Me
- laudo + levantamento de quantitativos - 02/10/2013 (fl.nº3601)
- NF nº119 - R\$12.000,00 - execução subestação transformadora 225KVA-classe 15KV - 15/10/2013 (fl.nº3604)
- solicitação aditamento prazo 12(doze) meses - 22/10/2013 (fl.nº3608)
- reserva realinhamento início 2014 com prorrogação prazo 07(sete) meses, até 29/07/2014 - 07/11/2013 (fl.nº3614)
- **furto** de 12(doze) blocos das sapatas 1,20x0,60x0,60 - **01/11/2013** (fl.nº3616)
- **furto** de parte das ferragens - **22/11/2013**
- previsão de retomada da obra em 10/12/2013 - 22/11/2013 (fl.nº3622)
- apresentação de laudo com itens a serem revisados + nova revisão - 27/11/2013 (fl.nº3654)

VOLUME 25 - fls.nºs3696 a 3873

- continua diário de obras
- NF nº298 - R\$116.745,26 - realinhamento - 10/12/2013 (fl.nº3699)
- NF nº299 - R\$8.555,56 - realinhamento aditivo I - 10/12/2013 (fl.nº3701)
- NF nº300 - R\$7.951,28 - realinhamento aditivo II - 10/12/2013 (fl.nº3703)
- Anexo I - **laudo técnico Aval-Tec** - 19/11/2013 + ART - 26/11/2013 (fls.nºs3706 a 3813)
- Anexo II - relatório vistoria (fls.nºs3817/3818)
- Anexo III - notificações DFOP/DOP/SOSP (fls.nºs3820 a 3822)
- Anexo IV - prorrogação prazo C.I.nº121/2013-DOP/SOSP + 12(doze) meses - até 31/12/2014 - 24/10/2013 (fl.nº3824)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6258	Rubrica
Proc. Nº/Ano 2016/2017	

- Anexo VIII - NF n°224 - R\$76.500,00 - 28/11/2013 (fl.n°3827)
- considerações DFOP/DOP acerca do laudo contratado/ apresentado - 09/12/2013 (fls.n°s3830 a 3846)
- solicitação de encaminhamento do projeto estrutura metálica para Palácio - 14/01/2014 (fl.n°3852)
- obra paralisada - 06/01/2014 (fl.n°3858)
- especificações do reservatório metálico adquirido para cx.d'água 24/01/2014 (fls.n°s3861 a 3864)
- exoneração diretor DFOP/SOSP (Serafim) - 06/02/2014 (fl.n°3866)
- execução calçada ao redor do transformador - 03/02/2014 (fl.n°3869)

VOLUME 26 - fls.n°s3874 a 4155

- continua diário de obras
- Pedro Stahl DFOP/SOSP assume fiscalização da obra - 06/04/2014 (fl.n°3876)
- colocação fiação caixa entrada até transformador/ realização base cx.d'água/ entrega dos portões de ferro para fechamento provisório da obra/ estrutura metálica da quadra/ cobertura administração - 14/02/2014 (fls.n°s3877 a 3885)
- idem itens acima - 21/02/2014 (fls.n°s3886 a 3893)
- fiação 1°pavimento/ instalação de luminárias e interruptores/ aplicação fundo na estrutura metálica/ abertura baldrame para quadra - 28/02/2014 (fls.n°s3894 a 3904)
- instalação cx.d'água metálica/ concretagem baldrame da quadra - 13/03/2014 (fls.n°s3905 a 3909)
- NF n°330 - R\$50.756,83 - 21ªmedição - 01/04/2014 (fl.n°3932)
- NF n°331 - R\$17.007,00 - 4ªmedição/ 2ºaditivo - 01/04/2014 (fl.n°3934)
- reboco/ cxs.d'água nível administração/ contra piso/ fundo estrutura metálica quadra/ pintura pavimentos/ fiação/ descidas para-raios (fitas alumínio) - 23/04/2014 (fls.n°s3941 a 3957)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6259	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

- instalação captos e fitas SPDA/ hidráulica banheiros/ luminárias/ cobertura quadra/ instalação conduítes contra piso quando da impossibilidade de passagem da fiação nas salas de aula/ aterramento quadra - até 09/05/2014 (fls.nºs3961 a 3995)
- reboco alvenaria administração/ teste iluminação quadra/ quadro geral iluminação quadra/ aplicação de portas e fechaduras sala de aula 1º e 2º pavimentos - 30/05/2014 a 23/06/2014 (fls.nºs3996 a 4021)
- instalação esgoto dos sanitários/ batentes salas de aula/ piso/ reboco/ pintura alvenaria e tetos/ esquadrias metálicas/ entrega parcial esquadrias metálicas - até 15/07/2014 (fls.nºs4022 a 4049)
- colocação das esquadrias metálicas salas de aula/ assentamento piso/ pintura/ rufos/ tubulação água/ pintura batentes e portas/ rodapés/ tubulação água para cx.d'água/ substituição das soleiras das portas por piso - até 14/08/2014 (fls.nºs4050/4084)
- ferragem muro de arrimo/ haste para cabo 50mm/ colocação fitas SPDA/ entrega e colocação vidros/ rejunte pisos/ instalação peças sanitárias/ rejunte azulejos - até 03/09/2014 (fls.nºs4085 a 4153)

VOLUME 27 - fls.nºs4156 a 4323

- continua diário de obras
- execução muro de arrimo ao lado da quadra/ aterro/ assentamento piso/ apiloamento quadra para concretagem/ alvenaria de fechamento área administrativa/ concretagem quadra/ esgoto do sanitário da administração no teto das salas de aula piso inferior (prontas - fl.nº4217)/ reboco área administrativa/ alambrado de fechamento - até 07/10/2014 (fls.nºs4158 a 4242)
- alvenaria fechamento fachada/ batentes área administrativa/ recebimento do gesso acartonado para divisórias das salas da administração, copa e banheiros (fl.nº4285)/ corrimão rampa acesso/ instalação portão de ferro entrada principal/ divisão salas área



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6260	Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Proc. Nº/Ano	20796/2017	

administrativa com Drywall/ banheiros e cozinha com Drywall verde para receber azulejos - até 07/11/2014 (fls.n.ºs4243 a 4321)

VOLUME 28 - fls.n.ºs4324 a 4471

- continua diário de obras
- instalação Drywall área administrativa/ pintura postes alambrado e do guarda-corpo/ divisórias internas dos banheiros em ardósia/ alvenaria fechamento fachada para colocação gradil/ instalação portas nas paredes Drywall/ montagem escada de emergência (fundo aplicado)/ acerto talude e plantio de grama atrás quadra/ instalação bancadas, pias e louças sanitárias - até 08/12/2014 (fls.n.ºs4326 a 4392)
- chegada das lousas e bancada da copa/ instalação porta de ferro nas saídas de emergência/ instalação tubulação gás/ concretagem piso quadra/ bebedouros coletivos/ espelhos sanitários/ cantoneiras azulejos/ finalização da montagem escada de emergência/ cx.contenção águas pluviais (fl.n.º4418)/ acerto do piso da rampa de acesso à quadra e entrada administração (sem identificação ralo - fls.n.ºs4436 e 4438)/ abrigo de resíduos (fl.n.º4441)/ instalação barras apoio PNE/ torneiras cozinha e bebedouros/ colocação papeleiras e tampos vasos sanitários/ tanque área de serviço/ plantio grama talude atrás salas de aula/ aplicação verniz corredores internos - até 20/02/2015 (fls.n.ºs4393 a 4469)

VOLUME 29 - fls.n.ºs4472 a 4744

- e-mails diversos entre SOSPA/ Palácio + memórias de cálculo (fls.n.ºs4475 a 4494)
- memorial descritivo instalação transformador 225KVA (constando endereço escola Pq.Portugal, Rua Abrantes) - 11/05/2010 (fls.n.ºs4496 a 4501)
- memórias de cálculo diversos (fls.n.ºs4512 a 4592)

[Handwritten Signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6261	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

- e-mail SOSP/SPMA (DU) solicitando alterações em projeto - 05/11/2010 com resposta em 16/11/2010 (fls.nºs4594 a 4600)
- NF nº323 - R\$115.058,01 - 20ªmedição - 06/03/2014 (fl.nº4601)
- NF nº342 - R\$11.670,00 - 5ªmedição/ 2ºaditivo - 05/05/2014 (fl.nº4603)
- NF nº343 - R\$121.032,73 - 22ªmedição - 05/05/2014 (fl.nº4604)
- NF nº344 - R\$52.751,27 - 20ª/21ª/22ªmedição - 06/05/2014 (fl.nº4609)
- NF nº345 - R\$5.273,70 - 4ª/5ªmedição/ aditivo II realinhamento - 06/05/2014 (fl.nº4606)
- NF nº351 - R\$121.077,30 - 23ªmedição - 02/06/2014 (fl.nº4607)
- NF nº352 - R\$21.188,00 - 6ªmedição/ 2ºaditivo - 02/06/2014 (fl.nº4610)
- NF nº358 - R\$65.699,70 - 24ªmedição - 01/07/2014 (fl.nº4618)
- NF nº359 - R\$ 36.772,33 - 2ºaditivo realinhamento - 01/07/2014 (fl.nº4621)
- NF nº364 - R\$145.053,81 - 25ªmedição - 01/08/2014 (fl.nº4628)
- NF nº371 - R\$104.595,30 - 26ªmedição - 01/09/2014 (fl.nº4635)
- NF nº372 - R\$47.224,87 - realinhamento - 05/09/2014 (fl.nº4638)
- NF nº378 - R\$115.826,09 - 27ªmedição - 01/04/2014 (fl.nº4639)
- NF nº386 - R\$94.935,46 - 28ªmedição - 03/11/2014 (fl.nº4642)
- NF nº387 - R\$38.759,05 - realinhamento - 03/11/2014 (fl.nº4646)
- NF nº390 - R\$57.221,29 - 29ªmedição - 01/12/2014 (fl.nº4655)
- NF nº391 - R\$10.493,00 - realinhamento - 01/12/2014 (fl.nº4658)
- NF nº400 - R\$37.110,54 - 30ªmedição - 02/02/2015 (fl.nº4664)
- NF nº401 - R\$6.824,64 - realinhamento - 02/02/2015 (fl.nº4666)
- memória de cálculo referente a diferença encontrada na massa única em relação à planilha orçamentária - 19/09/2012 (fls.nºs4676 a 4718)
- apuração de 2.195,03m² diferença - out./2012 (fl.nº4734)
- Ofício nº002/2014-DOP/SOSP para DAEV - solicitação ligação rede de água e esgoto - 20/10/2014 (fl.nº4742)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6262	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

VOLUME 30 - fls.n.ºs4745 a 5027

- memória cálculo + fotos - pav.inferior 3 - set./2012 (flsn.ºs4747 a 4793)
- **relatório sucinto das ocorrências na obra em 2012**, inclusive problemas estruturais (SOSP Serafim) (fls.n.ºs4800 a 4807)
- memória cálculo SOSP - 17/09/2012 (fls.n.ºs4817 a 4848)
- relatórios SOSP - jun./2012 (fls.n.ºs4849 a 4855)
- memória de cálculo + fotos (água/esgoto) - out./2012 (fls.n.ºs4857 a 4875)
- memória cálculo + fotos (estrutura) (fls.n.ºs4876 a 5016)
- memória cálculo (lastro brita/ arrimos (fls.n.ºs5018 a 5025)

VOLUME 31 - fls.n.ºs5028 a 5294

- notificação rescisão contratual - Palácio Construções Ltda x Consval Construtora e Empreendimentos Imobiliários - 25/12/2013 (fls.n.ºs5031 a 5033)
- laudo técnico de avaliação da obra + NF n.º224 - Aval-Tec Engenharia Segurança do Trabalho S/C Ltda - 28/11/2013 (fls.n.ºs5036 a 5153)
- carta contrato para contratação empresa Aval-Tec - 22/08/2013 (fls.n.ºs5158 a 5167)
- solicitação Palácio para emissão "termo provisório conclusão da obra"/ planilhas apresentação itens não executados/ executados/ troca de itens - 18/02/2015 (fls.n.ºs5169 a 5174)
- folha pagamento/ Sefip/ encargos (fls.n.ºs5183 a 5288)

VOLUME 32 - fls.n.ºs5295 a 5538

- planilhas orçamentárias 2010 (fl.n.ºs5298 a 5315)
- memória cálculo pav.térreo + planta (fls.n.ºs5317 a 5337)
- memória cálculo 1ºpav. + planta (fls.n.ºs5339 a 5345)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6263	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

- memória cálculo 2ºpav. + plantas (fls.nºs5347 a 5359)
- memória cálculo 3ºpav. + plantas + laudo reforço laje (fls.nºs5361 a 5422)
- memória cálculo aço arrimo/ escola + projetos (fls.nºs5424 a 5441)
- memória cálculo estacas arrimo/ escola (fls.nºs5442 a 5451)
- memória cálculo pav.térreo + fotos (fls.nºs5453 a 5457)
- memória cálculo pav.inferior 1 + fotos (fls.nºs5459 a 5501)
- memória cálculo pav.inferior 2 + fotos (fls.nºs5503 a 5536)

VOLUME 33 - fls.nºs5539 a 5568

- mídia digital proj.bombeiros/ hidráulico/ esgoto (fl.nº5541)
- projeto executivo prevenção combate a incêndio (fls.nºs5543 a 5549)
- itens a serem revisados nos proj.hidráulica, esgoto sanitário e águas pluviais (fl.nº5550)
- ART projetos (fl.nº5551)
- projeto executivo esgotamento sanitário - mar./2011 (fls.nºs5553 a 5559)
- itens a serem revisados proj.elétrica e SPDA (fl.nº5560)
- ART projetos (fl.nº5561)
- projeto executivo padrão entrada energia/ aterramento e SPDA/ instalações elétricas pav.0 - jun./2011 (fls.nºs5563 a 5566)

VOLUME 34 - fls.nºs5569 a 5586

- projeto executivo instalações hidráulicas (A.F./ A.P.) - mar./2011 (fls.nºs5571 a 5578)
- projeto diagrama elétrico/ instalações elétricas pavts. 1, 2, 3 (fls.nºs5580 a 5584)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6264	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20776	2017

VOLUME 35 - fls.n°s5587 a 5595

- projeto executivo instalações elétricas pavts. 0, 1, 2, 3 (fls.n°s5584 a 5593)

VOLUME 36 - fls.n°s5596 a 5623

- itens a verificar proj.estrutural (fl.n°5599)
- ART projeto estrutural - 05/05/2011 (fl.n°5600)
- ** projeto executivo estrutural
- fundação cotas 489,00/ 492,20/ 495,40/ 498,60 (fls.n°s5601 a 5605)
- estrutural reservatório água (fl.n°5606)
- blocos/ baldrames/ formas/ pilares cota 489,00 (fls.n°s5607/5608)
- blocos/ arranques/ baldrames cota 490,60 (fls.n°s5609 a 5612)
- vigas/ pilares/ formas/ lajes cota 493,80 (fls.n°s5613 a 5615)
- vigas/ pilares/ formas/ lajes cota 497,00 (fls.n°s5616 a 5618)
- vigas/ pilares/ formas/ lajes cota 500,20 (fls.n°s5619 a 5621)

VOLUME 37 - fls.n°s5624 a 5649

- vigas/ pilares cota 503,40 (fls.n°s5627/5628)
- pilares/ vigas/ locação cota 498,60 (fl.n°5629)
- baldrames/ blocos cota 495,40 (fl.n°5630)
- baldrames/ blocos cota 489,00 (fls.n°s5631/5632)
- vigas/ blocos/ pilares/ formas cota 492,20 (fls.n°s5633/5634)
- vigas/ blocos/ pilares cota 495,40 (fls.n°s5635/5636)
- vigas/ pilares cota 498,60 (fls.n°s5637/5638)
- pilares/ vigas/ lajes cota 489,00 (fls.n°s5639/5640)
- pilares/ vigas/ lajes cota 492,20 (fls.n°s5641/5642)
- pilares/ vigas/ lajes cota 495,40 (fls.n°s5643/5644)
- pilares/ vigas/ lajes cota 498,60 (fls.n°s5645/5646)
- pilares/ vigas/ lajes cobertura (fl.n°5647)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6265	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

VOLUME 38 - fls.n.ºs5650 a 5790

- ata resumida de reunião da Comissão Sindicante - 28/03/2018 (fls.n.ºs5652/5653)
- Ofício n.º003/2017 (18) e Ofício n.º004/2018 Comissão Sindicante - notificação ao Sr.Elber Oliveira Silva e Sr.Wilson Vanderlei Ventura, respectivamente - manifestação sobre o interesse no fornecimento de cópias anexadas ao P.A.n.º20.796/2017 (fls.n.ºs5654/5655)
- Ofício n.º02/2018 - requisição cópia de inteiro teor da citada documentação/ solicitação de 30(trinta) dias para apresentação da defesa dos requerentes - 12/04/2018 (fl.n.º5658)
- Portaria n.º79-SAJI - 16/05/2018 - recomposição da Comissão de Sindicância Administrativa, criada através da Portaria n.º74/2017-SAJI + publicação em boletim municipal (fls.n.ºs5662 a 5664)
- entrega dos documentos requeridos - 24/05/2018 - solicitação 15 (quinze) dias (fl.n.º5666)
- Ofício n.º03/2018 - pedido de chamamento de testemunhas - Pedro Luis Stahl e Serafim R.Morelli Junior (SOSP) - 07/05/2018 (fl.n.º5667)
- ata resumida de reunião da Comissão Sindicante - 04/07/2018 - agendamento das oitivas das testemunhas arroladas para 12/07/2018 às 14:00hs (fl.n.º5668)
- Ofício n.º006/2018 - notificação de comparecimento Sr.Pedro Stahl recebida em 04/07/2018 (fl.n.º5669)
- Ofício n.º005/2018 - notificação de comparecimento Sr.Serafim Morelli recebida em 04/07/2018 (fl.n.º5670)

**** 1ºTermo de Oitiva de Testemunhas:** (itens abordados: 01 a 08 da relação das inconsistências/ itens não identificados apontados na análise, fls.n.ºs08 a 10) - 12/07/2018 (fls.n.ºs5671 a 5705)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6266	Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Proc. Nº/Ano	20796/2017		

- documentos apresentados pelas testemunhas com identificação por itens:

- **Doc.01 (item 02)** - notificação Palácio Construções à SOSP dos itens que não foram executados, atendendo solicitação da PMV/ planilha itens - R\$36.396,28 - 18/02/2015 (sem assinaturas) (fls.nºs5679 a 5681)
- **Doc.02 (item 03)** - protocolo projeto junto ao Corpo de Bombeiros nº1913-032-11 (sem data) (fl.nº5682)
- **Doc.03 (item 04)** - inspeção reprovada CPFL - 11/02/2014 (fl.nº5683)
- **Doc.04 (item 04)** - inspeção aprovada CPFL - 19/12/2014 (fl.nº5684)
- **Doc.05 (item 05)** - devolução de aditamento CPFL - instalação nº4000860082 - 27/04/2017/ 1ºaditamento ao contrato - 09/11/2016/ 2ºaditamento ao contrato - 08/02/2017 (cópias assinadas) (fls.nºs5685 a 5689)
- **Doc.06 (item 05)** - e-mail DOP/SOSP ao responsável pelo projeto de instalação de transformador 225KVA + ART José Roberto Siolin - 22/08/2012 (sem assinatura PMV)/ memorial descritivo (sem data/assinatura)/ cálculo de demanda (sem data/assinatura)/ envio projeto à CPFL - 11/07/2012 (sem protocolo)/ croquis projetos (fls.nºs5690 a 5703)
- **Doc.07 (item 06)** - 03(três) fotos - 27/04/2014 e 30/06/2016 (fl.nº5704)
- **Doc.08 (item 06)** - 02(duas) fotos - 31/03/2015 e 07/07/2016 (fl.nº5705)

**** 2ºTermo de Oitiva de Testemunhas:** (itens abordados: 08 a 43 da relação das inconsistências/ itens não identificados apontados na análise, fls.nºs10 a 26) - 18/07/2018 (fls.nºs5706 a 5788)

- documentos apresentados pelas testemunhas com identificação por itens:

[assinatura]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6267	Rubrica/
Proc. Nº/Ano 2016/2017	

- **Doc.01 (item 08)** - e-mail Palácio para SOSPA acerca das especificações do reservatório comprado (cx.d'água) - 24/01/2014/ Agrovan Comércio e Serviços Cxs.d'Água e Reservatórios - pedido nº2786 - especificações (capac.40.500L) - 23/01/2014 (sem assinatura/ ART) (fls.nºs5721 a 5724)
- **Doc.02 (item 09)** - memorial descritivo nº009/2010-SUPP/DU - diretrizes básicas para a construção da EMEB Parque dos Cocais - 04/03/2010 (sem assinatura/ ART) (fls.nºs5725 a 5737)
- **Doc.03 (item 09)** - planilha orçamentária elaborada pela municipalidade para procedimento licitatório R\$3.853.079,58 - 17/05/2010 (sem assinaturas/ ARTs) (fls.nºs5738 a 5744)
- **Doc.04 (item 09)** - cópia da folha do memorial descritivo afeto ao item 15.4-Abrigo de gás (sem assinatura)/ cópia das folhas planilha orçamentária referente ao item 14.11-Abrigo de gás e Lixo elaborada pela PMV para licitação (sem assinaturas)/ projeto básico para construção abrigo de gás e resíduos (sem assinatura)/ 04(quatro) fotos - 18/12/2014, 13/04/2015, 23/06/2016 e 04/07/2016/ 04(quatro) fotos sem relação com a obra (fls.nºs5751 a 5754)
- **Doc.05 (item 09)** - Boletim Ocorrência nº19/2016 GCM/ Boletim Ocorrência nº29/2016 PC - 05/01/2016 (fls.nºs5755 a 5759)
- **Doc.06 (item 09)** - Boletim Ocorrência nº82/2016 GCM - 22/01/2016 (fls.nºs5760/5761)
- **Doc.07 (item 10)** - e-mail Palácio para SOSPA de recebimento ensaio do grau de compactação do solo - 25/05/2011/ Relatório Ensaio nºSOL/12.373/18/11 L.A.Falcão Bauer Ltda (ensaios dias 17 e 18/05/2011) - 23/05/2011 (assinado apenas diária de solos)/ Relatório Ensaio nºSOL/12.367/18/11 não referente à obra em questão (fls.nºs5762 a 5773)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6268	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	


- **Doc.08 (item 11)** - NF n°17828 Camp Mix, referente fornecimento 3,00m³ concreto FCK 30MPA BR - 23/01/2012 (foto)/ NF n°12397 Concrelongo Serviços de Concretagem, referente fornecimento 8,00m³ concreto FCK 20MPA BR - 11/12/2012 (foto) (fls.n°s5774 a 5777)
- **Doc.09 (item 13)** - 03(três) fotos - 04/12/2014, 08/12/2014 e 19/02/2015 (fls.n°s5778/5779)
- **Doc.10 (item 14)** - projeto básico SUPP - 22/02/2010 (sem assinatura)/ croqui detalhe arrimo Palácio (sem assinatura/ART)/ 03(três) fotos local - 23/06/2016 e 30/06/2016/ planta projeto básico pavimento (fls.n°s5780 a 5784)
- **Doc.11** - cópia boletim municipal edição n°1385 - 07/02/2014, exoneração Serafim do cargo de Diretor da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas - 06/02/2014 (fl.n°5785)
- **Doc.12 (item 16)** - 01(uma) foto - 29/06/2016 (fl.n°5786)
- **Doc.13 (item 17)** - planilha orçamentária itens a devolver - sem data de elaboração (sem assinatura/ART)/ 01(uma) foto - 07/01/2015 (fl.n°5787)

VOLUME 39 - fls.n°s5791 a 6152

continua 2º Termo de Oitiva de Testemunhas:

- documentos anexados pelas testemunhas com identificação por itens:

- **Doc.14 (item 19)** - P.A.n°9012/2013 - Obra Pública-Construção - C.I.n°159/2013-SOSP - EMEB Parque dos Cocais - Avaliação Planilha Orçamentária - 17/06/2013/ Apensado P.A.n°16924/2012 - Obra Pública-Escola - Ofício n°234/2012-SOSP - Memória Cálculo Quantitativos da Construção da EMEB Parque dos Cocais - 20/12/2012/ parte do P.C.n°694/2013 - Contratação Empresa Consultoria para emissão laudo técnico da situação da obra EMEB Parque dos Cocais - 27/06/2013/ levantamento dos itens



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

6269	Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Nº/Ano		20796/2017

faltantes (SOSP) para término da obra/ planilha orçamentária para término da obra (SPMA)/ cópia reportagem Boletim Municipal edição nº1413 - 22/08/2014 (cópias simples sem qualquer autenticação) (fls.nºs5793 a 6150)

VOLUME 40 - fls.nºs6153 a 6237

continua 2º Termo de Oitiva de Testemunhas:

- documentos anexados pelas testemunhas com identificação por itens (fls.nºs6155 a 6237):

- **Doc.15 (item 21)** - planilha orçamentária (sem assinatura ou autenticação)/ 06(seis) fotos - 09/03/2012, 17/04/2012, 20/09/2012, 19/12/2014, 29/05/2015 e 29/06/2016 (fls.nºs6155 a 6161)
- **Doc.16 (item 22)** - memorial descritivo/ planilha orçamentária (sem assinatura ou autenticação) (fls.nºs6162/6163)
- **Doc.17 (item 23)** - 04(quatro) fotos - 27/04/2014, 30/06/2016, 23/06/2016 e 29/06/2016 (fls.nºs6164/6165)
- **Doc.18 (item 24)** - 10(dez) fotos - 23/06/2016, 30/06/2016, 29/06/2015, 11/07/2014, 07/10/2014, 29/06/2016 e 24/06/2016 (fls.nºs6166 a 6173)
- **Doc.19 (item 25)** - 06(seis) fotos - 23/06/2016, 29/06/2016, 08/04/2015 e 30/06/2016 (fls.nºs6174 a 6176)
- **Doc.20 (item 26)** - 02(duas) fotos - 07/07/2016 e 08/08/2014/ planilha orçamentária itens a devolver (sem assinatura ou autenticação) (fls.nºs6177/6178)
- **Doc.21 (item 27)** - planilha orçamentária/ parte memorial descritivo (sem assinaturas ou autenticação)/ 02(duas) fotos - 20/09/2012 e 05/10/2012 (fls.nºs6179 a 6182)
- **Doc.22 (item 28)** - e-mail SOSP/Siolin - 21/08/2012/ cópia ART Siolin referente a projeto de instalação de transformador - 22/08/2012 (assinada pelo contratado/ sem autenticação)/ *[Handwritten Signature]*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6270	Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Proc. Nº/Ano	2076/2017		

- memorial descritivo (sem assinatura)/ cálculo de demanda (sem assinatura)/ encaminhamento projeto à apreciação da CPFL - 11/07/2012 (embora assinados, sem qualquer autenticação/ sem protocolo)/ croqui projetos elétrica - Construções Elétricas Tupy - 10/08/2012 (sem assinaturas, autenticação ou ART) (fls.nºs6183 a 6196)
- **Doc.23 (item 30)** - planilha orçamentária itens a devolver (sem assinatura/ ART)/ 01(uma) foto - 24/06/2016 (fls.nºs6197/6198)
 - **Doc.24 (item 31)** - planilha orçamentária itens a devolver (sem assinatura/ ART)/ 03(três) fotos - 30/06/2016, 08/01/2013 e 05/07/2013 (fls.nºs6199 a 6202)
 - **Doc.25 (item 32)** - planilha orçamentária itens a devolver (sem assinatura/ ART)/ 03(três) fotos - 15/08/2014, 29/06/2016 e 06/05/2014 (fls.nºs6203 a 6205)
 - **Doc.26 (item 33)** - C.I.nº266/2010-DOP/SOP à SPMA, referente a alteração de projeto (iluminação/ventilação prejudicadas) - 08/10/2010 (embora assinada, sem autenticação)/ croquis projeto básico SUPP (sem assinaturas/ ART)/ planilha orçamentária itens a devolver (sem assinatura/ ART)/ croqui captação águas pluviais (sem identificação de localização, responsabilidade, assinatura e ART) (fls.nºs6206 a 6214)
 - **Doc.27 (item 34)** - 05(cinco) fotos - 20/02/2015, 30/01/2017 e 30/06/2016 (fls.nºs6215 a 6217)
 - **Doc.28 (item 35 e 37)** - planilha orçamentária itens a devolver (sem assinatura/ ART) (fl.nº6218)
 - **Doc.29 (item 36)** - 02(duas) fotos - 27/08/2014 e 30/05/2014 (fl.nº6219)
 - **Doc.30 (item 39)** - planilha orçamentária itens a devolver (sem assinatura/ ART)/ 17(dezessete) fotos - 12/01/2015, 06/02/2015, 30/11/2016, 12/08/2011, 23/08/2011, 24/08/2011,

[Handwritten Signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6271	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20196/2017	

09/09/2011, 10/10/2011, 09/03/2012, 16/05/2012, 05/06/2012 e 20/09/2012/ B.O.s Doc.05 e Doc.06 (fls.n°s6220 a 6225)


- **Doc.31 (item 40)** - planilha orçamentária itens a devolver (sem assinatura/ ART)/ 06(seis) fotos - 04/08/2014, 21/02/2014, 07/07/2016 e 30/11/2016/ B.O.s Doc.05 e Doc.06 (fls.n°s6226 a 6230)
- **Doc.32 (item 40)** - 12(doze) fotos - 19/01/2016, 12/07/2016, 18/11/2014 e 02/10/2013 (fls.n°s6231 a 6235)
- **Doc.33 (item 42)** - 04(quatro) fotos - 20/02/2015, 30/11/2016 e 30/06/2016 (fls.n°s6236/6237)

Relação dos itens questionados e respondidos, porém sem a juntada de documentação correlata:

- Item 01** - 1ª Oitiva (fl.n°5672)
- Item 07** - 1ª Oitiva (fls.n°s5676/5677)
- Item 12** - 2ª Oitiva (fl.n°5710)
- Item 15** - 2ª Oitiva (fl.n°5711)
- Item 18** - 2ª Oitiva (fl.n°5713)
- Item 20** - 2ª Oitiva (fl.n°5713/5714)
- Item 29** - 2ª Oitiva (fl.n°5716)
- Item 38** - 2ª Oitiva (fl.n°5717)
- Item 41** - 2ª Oitiva (fl.n°5719)
- Item 43** - 2ª Oitiva (fl.n°5719)

Conhecidos estes apontamentos, sugiro que, preliminarmente, esta Comissão:

1. realize vistoria à obra, checando os itens apontados (das inconsistências) com as explicações prestadas nas Oitivas;
2. proceda atenta leitura aos Termos de Oitivas das Testemunhas;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fis. Nº	6272	Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>
Proc. Nº/Ano	20796/2017		

3. manifeste-se acerca do aceite, ou não, dos documentos apresentados, os quais, em sua grande maioria, não constam assinados e/ou autenticados; *assinados e autenticados*
4. caso julgue necessário, aprecie o processo licitatório correspondente.

Tendo em vista o levantamento apresentado, faço aqui breves **CONSIDERAÇÕES** a serem, igualmente, levadas a efeito:

- ✓ Tecnicamente, escolha inadequada do terreno para construção da EMEB, tendo em vista sua topografia acentuada, o que onera a edificação, além de comprometer a segurança das crianças;
- ✓ Elaboração de Projeto Básico para Construção de EMEB - Original nº10/10-SUPP/DU/SPMA - PMV - 22/02/2010;
- ✓ **Planilha orçamentária para procedimento licitatório** elaborada pela DACO/SPMA - PMV, a partir do projeto básico arquitetônico (Original nº10/10-SUPP/DU/SPMA) - valor orçado **R\$3.853.079,58**;
- ✓ Empresa vencedora do certame - Processo Licitatório nº840/2010 - Concorrência nº001A-2010 - Palácio Construções Ltda - valor contrato nº172/2010, assinado em 01/10/2010, **R\$2.853.186,60**, ou seja, aproximadamente **25,5% menor** do que o orçamento apresentado pela PMV;
- ✓ Curto prazo de vigência do contrato para execução de edificação, com área de 4.426,70m², distribuídos em 04 (quatro) pavimentos;
- ✓ Contrato nº172/2010 gerido pela SOSP - PMV;

[Handwritten Signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6273	Rubrica
Proc. Nº/Ano	20796/2017

- ✓ Projetos complementares apresentados pela empresa contratada posteriormente à licitação, presumidamente analisados pela SOSP;
- ✓ Não localizada nos autos, justificativa expressa para alteração do material da cx.d'água (relatado em Oitiva que fora acordado entre a construtora e secretário da SOSP à época);
- ✓ Verificada divergência na capacidade dos reservatórios (concreto x metálico);
- ✓ Não localizada nos autos, justificativa expressa para alteração do material da cobertura (telhas) (relatado em Oitiva que fora acordado entre a construtora e secretário da SOSP à época, com a concordância, pelas testemunhas, de melhor escolha);
- ✓ Em diversas oportunidades das Oitivas, relatam as testemunhas que vários itens necessários para conclusão da obra, não foram executados;
- ✓ **Problemas estruturais surgidos ao longo da obra, inclusive com necessidade de demolição de paredes (parte administrativa) e respectiva substituição por Drywall - 2012;**
- ✓ Apontamentos da fiscalização (SOSP), desde o início da obra - 2010/2011, de problemas relacionados à execução de sua estrutura;




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fis. Nº 6274	Rubrica
Próc. Nº/Ano 20796	2017

- ✓ Projetos estruturais apresentados pela construtora contratada, com análise/ aprovação da SOSPE; as testemunhas arroladas entendem que a responsabilidade da exigência de laudo que atestasse a resistência do concreto não caberia à SOSPE e sim à empresa;
- ✓ Embora realizado o levantamento dos materiais necessários à finalização da obra (SOSPE), respectiva planilha orçamentária (SPMA-R\$649.718,63) e Requisição de Serviços nº278/2015, não foram verificadas ações concretas para respectiva licitação;
- ✓ Atentar-se ao conteúdo da Notificação Extrajudicial nº009/2016-DOP/SOSPE à Palácio Construções Ltda, e a devolutiva da empresa (Vol.4);
- ✓ Termo de Recebimento Provisório de Obras nº001/2015 de 13/06/2015, 04(quatro) meses após o encerramento da vigência contratual;
- ✓ Termo de Recebimento Definitivo de Obras nº001/2015 de 09/12/2015, 10(dez) meses após o encerramento da vigência contratual;
- ✓ Não verificado nos autos, justificativa que amparasse o recebimento definitivo da obra;
- ✓ Não verificado nos autos, a entrega da Escola à Secretaria de Educação do município.

ESCLARECIMENTO ADICIONAL

Esta subscritora, secretária desta comissão, e o Eng.º Charles Pereira, também membro, em 16/08/2018, acompanhamos o Eng.º Warner



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6275	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20196/2017	

Ferrari, que, à pedido da Sr.^a Secretária da S.P.M.A., Eng.^a Maria Silvia, realizou vistoria à obra para verificação e parecer informal quanto aos problemas estruturais apurados no conteúdo deste expediente, muito provavelmente relacionados ao item 41, das inconsistências, os quais não foram informados pelas testemunhas em Oitiva: externou não ter verificado qualquer comprometimento estrutural.

SUGESTÕES

Por entender de extrema relevância todos os fatos aqui abordados, tendo em vista que a construção em questão teve início em 2010, e que, para tal, foram utilizados apenas recursos próprios do município, cujo recebimento "definitivo", aconteceu em 2015, o qual julgo, inclusive, injustificado para o momento ocorrido, opino:

- ✓ em vista dos problemas estruturais assinalados durante a obra, pouco esclarecidos no presente, a edificação deve ser periciada por empresa/ profissional devidamente habilitada(o) para tal, previamente à sua retomada, de modo a garantir a estabilidade e segurança, quando do seu uso;
- ✓ em sendo oportuno, e conforme o entendimento por parte da administração municipal, que esta investigação seja estendida a outros fatos importantes, detectados nessa pesquisa, como, por exemplo, o material de obra injustificadamente transferido para utilização na UPA (Palácio Construções Ltda), os "furtos" constatados, de diversos materiais, e que não foram objeto de registro policial, aqueles "equivocos" que não se esclareceram como sendo faltas em projeto, falhas na gestão e/ou acompanhamento de obra, ou a utilização de mão de obra deficitária, tais como, alteração no dimensionamento das estacas durante a execução da fundação, a verificação da



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6276	Rubrica	<i>[assinatura]</i>
Proc. Nº/Ano	20796		2017

necessidade de instalação de ralos em áreas onde o assentamento do piso estava concluído, a abertura de uma das vigas para colocação de ventilador do sanitário, enfim, sérias deficiências verificadas em projeto/ obra, mas, acima de tudo, quanto as ações de vandalismo, com furtos, destruição e prejuízos diversos, visto a condição de completo abandono da obra após seu "recebimento definitivo", algumas dessas ocorrências, inclusive, abordadas em parecer da empresa Palácio Construções Ltda, no final de 2016, em devolutiva à Notificação Extrajudicial nº009/2016-DOP/SOSP;

- ✓ para apuração das responsabilidades de TODAS as ocorrências durante a obra, existe a necessidade de serem ouvidos os citados, em sua totalidade, sejam eles agentes políticos, servidores ou prestadores de serviços que, direta ou indiretamente, participaram dessas "ações".

Por todo exposto, assegurando que a edificação, objeto deste, em momento algum possuiu a mínima condição de uso, mesmo com o término do contrato nº172/2010 e seu recebimento definitivo, finalizo entendendo que, necessário se faz o encaminhamento do relatório desta Comissão Sindicante, à apreciação do Ministério Público do Estado de São Paulo, afinal, vivenciamos um momento único no país, de séria e severa fiscalização, que, confiamos, deverá culminar com a moralização e respeito aos cidadãos contribuintes e à correta utilização do erário público.

Valinhos, 05 de setembro de 2018.

[assinatura]
Arq.ª Mariângela Carvas

Comissão Sindicante - Secretária

Portaria nº74/2017-SAJI
Portaria nº01/2018-SAJI



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente


Fls. n° 6277	Rubrica
Proc. n° / ano	20796 / 2017

Ao Presidente da Comissão Sindicante,

Tendo em vista o período que permanecerei ausente de minhas tarefas, por gozo de minha licença prêmio em descanso, e, de modo a não comprometer o regular prosseguimento desta sindicância, efetuei leitura aos autos, em seu inteiro teor (40 Volumes), pontuando os itens de entendimento relevante à matéria, concluindo com meu parecer acerca do objeto.

Tratam-se de 39 (trinta e nove) laudas, anexadas neste P.A.n°20796/2017, fls.n°s6238 a 6276, que devem ser apreciadas por essa comissão para sua manifestação conclusiva.

D.G.P., 12 de setembro de 2018


Arq.ª Mariângela Carvas
Comissão Sindicante

Portaria n°74/2017-SAJI
Portaria n°01/2018-SAJI



ANÁLISE DA GESTÃO CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO Nº172/2010
EMEB ALVORADA – PARQUE DOS COCAIS

Após consulta aos documentos constantes nos autos deste expediente administrativo sob o nº 20.796/2017, dos depoimentos nas oitivas 1 e 2, das considerações elaboradas pela Arquiteta Mariângela Carvas, membro desta Comissão e vistoria realizada na data de 01 de outubro de 2.018, analisamos e concluímos os itens constante da relação das inconsistências de fls. 08 a 43.

Item 1: Em relação aos projetos integrantes do escopo da obra: não foram identificados os Memoriais Descritivos, Memoriais de Cálculos, Especificações e Lista de Materiais em cópias impressas e digitais, conforme previsto no item 1.1 Projetos, b – Aprovação dos Projetos do Memorial Descritivo nº 09/2010 – SUPP, integrante do Termo de Contrato nº 0172/2010.

- 1.1.1 – projeto executivo
 - Volume 03 – fls. 348 a 360
 - Volume 32 – fls. 5.337, 5.344, 5.359, 5.370

- 1.1.2 – projeto de estruturas:
 - Volume 07 – fls. 1.197 a 1.200
 - Volume 08 – fls. 1.206 a 1.208; 1.223
 - Volume 11 – fls. 1.275 a 1.283
 - Volume 12 – fls. 1.288 a 1.291
 - Volume 13 – fls. 1.395 a 1.399 - arrimo e mureta de contenção
 - Volume 32 – fls. 5.428 a 5.441
 - Volume 36 – fls. 5.601 a 5.625
 - Volume 37 – fls. 5.626 a 5.647

- 1.1.3 – projeto de instalações hidráulicas
 - Volume
 - Volume 10 – fls. 1.255 a 1.264
 - Volume 11 – fls. 1.270 a 1.274
 - Volume 33 – fls. 5.553 a 5.558 - esgoto
 - Volume 33 – fls. 5.541 – arquivo digital
 - Volume 34 – fls. 5.571 a 5.578 - água potável

- 1.1.4 – projeto de instalações elétricas
 - Volume 08 – fls. 1.206 a 1.208; 1.219 a 1.220; 1.221 a 1.222
 - Volume 09 – fls. 1.228 a 1.237
 - Volume 33 – fls. 5.56 a 5.566 -padrão de entrada, aterramento
 - Volume 34 – fls. 5.579 a 5.584
 - Volume 35 – fls. 5.589 a 5.593



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6278	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2012	

- 1.1.5 – projetos e solicitações AVBC e combate a incêndio
Volume 33 – fls. 5.541 – arquivo digital projeto Bombeiros
Volume 14 – fls. 1.692 a 1.695

Memoriais Descritivos

Volume 03 – fls. 334 a 346 e,
Volume 32 - fls. 5.391 a 5.403
Memorial Descritivo nº 09/2010 de 04/03/2010
Responsável Técnica Arq. Crissia A. Olivari Stefanuto
Departamento de Urbanismo / SPMA

Volume 13 – fls. 1.378 a 1387
Memorial Descritivo nº 01/2016 de 12/08/2016

Volume 13 – fls. 1.324 a 1.336
Memorial Descritivo (finalização) nº 02/2017 de 28/08/2017

Memoriais de Cálculo, especificações e lista de materiais:

Volume 13

Fls. 1.337 – memória de cálculo calçada, limpeza, pisos alerta, guias, sarjetas e pavimento;

Fls. 1.339 a 1.352 – memória de cálculo caixilho, telha trapezoidal e pisos;

Fls. 1.425 a 1.432 – memória de cálculo;

Fls. 1.438 a 1.439 – memória de cálculo;

Fls. 1.441 a 1.447 – memória de cálculo;

Fls. 1.452 a 1.501 – memória de cálculo;

Fls. 1.516 a 1.518 – memória de cálculo elétrica

Volume 14

Fls. 1.537 a 1.636 – memória de cálculo;

Fls. 1.687 a 1.691 – memória de cálculo de hidrante

Fls. 1.696 a 1.704 – memória de cálculo serviços complementares

Volume 29

Fls. 4.522 – memória de cálculo área de chapisco;

Fls. 4.568 – memória de cálculo quantitativo de vigas metálicas

Volume 30

Fls. 4.747 – memória de cálculo pavimento inferior 3

Fls. 4.817 a 4.843 – memória de cálculo - SOSP

Fls. 4.856 a 4.874 – memória de cálculo rede de água e esgoto

Fls. 4.876 – memória de cálculo vigas chatas de travamento e reforço das lajes

Fls. 4.905 – memória de cálculo muro de arrimo;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6230	Rubrica	
Proc. Nº/Ano	20796/2017		

Fls. 5.017 – memória de cálculo lastro de brita, arrimo;

Volume 32

Fls. 5.316 a 5.336 – memória de cálculo pavimento térreo;

Fls. 5.338 a 5.343 – memória de cálculo pavimento inferior 1

Fls. 5.346 a 5.399 – memória de cálculo pavimento inferior 2

Fls. 5.360 a 5.369 – memória de cálculo pavimento inferior 3

Fls. 5.442 a 5.457 – memória de cálculo estacas arrimo, pavimento térreo, chapisco e tomadas;

Fls. 5.458 a 5.502 – memória de cálculo pavimento inferior 1 e 2; e fotos

Obs.: As especificações técnicas e lista de materiais consta na folha dos projetos, conforme exemplificado pelos mesmos, vide Fls. 5.605/5.606 e 5.608/5.609.

Arquivo digital:

Volume 33:

Fls. 5.541 – CD – projeto de bombeiros, hidráulico e esgoto

Não localizamos nos autos, arquivo digital do memorial descritivo e, observamos que há várias memórias de cálculo que não foram elaboradas em planilha eletrônica, se encontram descritas manualmente.

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos deverá solicitar junto a empresa Palácio Construções Ltda., os demais arquivos dos projetos que não foram fornecidos em arquivo digital, caso a mesma não tenha o arquivo dos projetos salvos/gravados em seus equipamentos (computadores/CPU do Departamento/Secretaria).

Item 2: Iluminação de emergência e instalação de alarme – Não foi identificada apresentação dos projetos nos arquivos da PMV, bem como sua execução / instalação.

Volume 14

Fls. 1.692 a 1.695 – Projetos prevenção contra incêndio

Volume 33

Fls. 5.541 – CD projeto de bombeiros, hidráulico e esgoto

Volume 31

Fls. 5.169 - os itens referente iluminação e instalação de alarme consta na relação dos serviços que não seriam executados e que foram solicitados a sua supressão do contrato original.

No laudo técnico da empresa Avaltec Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda., foi verificado que há serviços que não estão listados na planilha inicial e que não fazem parte da composição do custo final da obra, como exemplo do botão de acionamento sirene-eletroduto PVC – 12 unidades, além dos itens insuficientes para atender ao projeto.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº.	6287	Rubrica	
Proc. Nº/Ano	20786/2077		

Desta forma as Testemunhas esclareceram e justificaram o motivo da não execução / instalação.

Item 3: Aprovação dos projetos e certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros com as devidas validações / autorizações / aprovações – Itens não identificados.

Volume 10

Bombeiro: protocolo de análise de projeto técnico nº 1.913-032/2011 e conforme formulário de segurança contra incêndio do projeto técnico nominado como "doc. 02" às fls. 5682, apresentado pelas Testemunhas.

Volume 14

Fls. 1.692 a 1.695 – Projetos prevenção contra incêndio

Volume 33

Fls. 5.541 – CD projeto de bombeiros, hidráulico e esgoto

Considerando que não foi implantado o projeto, em face do estorno do material e devido à insuficiência da quantidade de material para atender o projeto, conseqüentemente não houve a vistoria do Corpo de Bombeiros e não foi emitido o respectivo certificado da Vistoria.

Item 4: No Projeto Padrão de Entrada de Energia – fl. 01/01 – Notas: letra N, é necessária apresentação de ART de execução, Laudo de Ensaio de Resistência de Aterramento da Cabine, Laudo de Ensaio do Fabricante do Transformador para solicitação e emissão do Laudo de Vistoria da Concessionária. Itens não identificados nos arquivos da PMV.

Consta nos autos as ART's abaixo descritas:

Volume 01 – fls. 156 e 175

Volume 13 – fls. 1.526

Volume 21 – fls. 3.033

- Eng.º José Roberto Siolin

ART nº 92221220120927248 (projeto de instalação de um transformador de 225 KVA em tensões 11,9 KV e 127/220V)

Volume 08 – fls. 1.217

Volume 17 – fls. 2.250

Volume 33 – fls. 5.561

- Eng.º Benedito Pereira da Silva

ART nº 92221220110652734 (projeto de entrada de energia elétrica)

Após consulta nos autos, verificamos:

Volume 01:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6282	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

Fls. 156: cópia do e-mail onde o engenheiro José Roberto Siolin informa que talvez a CPFL não aprove o local para instalação, devido ao grande desnível existente.

Fls. 159: cópia do ofício encaminhado à CPFL para aprovação do projeto e memorial descritivo.

Fls. 175: cópia do e-mail, onde o engenheiro José Roberto Siolin informa a aprovação do projeto.

Volume 02 - Fls. 208/242

Volume 23 – Fls. 3.507

- formalização de contrato de fornecimento de energia elétrica sob o nº 53.667/OCCA.

Volume 21 - Fls. 3.103 a 3.113,

Volume 29 – Fls. 4.494 a 4.511

- CPFL autorizou o projeto, o memorial e a planilha;

Volume 26:

Fls. 3.912, 3.915, 3.917 – fotos que comprovam que houve a ligação da energia elétrica pela C.P.F.L. no transformador.

Diante dos documentos acima relacionados e documentos apresentados pelas Testemunhas recepcionados como “doc. 03, 04, 05 e 06”, concluímos que a documentação apresentada estava de acordo com as Normas Técnicas e atendeu as exigências da Concessionária (C.P.F.L.) para que a mesma efetuasse a ligação e; conforme item 24 do Memorial Descritivo nº 09/2010, a Empresa contratada é responsável pela execução de toda obra, portanto podemos considerar as A.R.T.'s dos engenheiros responsáveis pela construção.

Item 5: Laudo de vistoria pela CPFL para entrada de energia.
Item não identificado nos arquivos da PMV.

Volume 02 - Fls. 208/242

Volume 23 – Fls. 3.507

C.P.F.L. Contrato de fornecimento de energia elétrica nº 53.667/OCCA.

Volume 21 - Fls. 3.103 a 3.113

Volume 29 – Fls. 4.494 a 4.511

- autorização da CPFL do projeto, memorial e planilha.

Volume 26

Fls. 3.912, 3.915, 3.917 – fotos de ligação da energia pela CPFL no transformador realizado em 19/03/2014.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6283	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20296/2017	

Considerando os documentos acima relacionados e consulta efetuada junto a Gerência da C.P.F.L., José Nannini Neto, o mesmo nos informou que a Companhia não emite laudo de vistoria. Ela efetua análise e aprovação/autorização do projeto e memorial descritivo, formaliza Contrato de fornecimento e; após a vistoria pelos técnicos da Companhia, efetua a ligação de energia.

Item 6: Resultados de Ensaios do Sistema de Aterramento e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA – cobertura metálica da quadra, reservatório metálico, telhado, etc.; bem como as hastes de aterramento – Itens não identificados nos arquivos da PMV e no local.

Considerando as informações prestadas pelas Testemunhas, de que não foi executado a instalação das fitas de alumínio, que correspondem a parte da execução do projeto para o aterramento no solo, pela falta da realização do reboco externo.

Considerando que os serviços não foram concluídos; os ensaios do Sistema de Aterramento e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA não foram executados.

Referidos documentos deverão ser exigidos e apresentados quando da conclusão total dos serviços.

Item 7: Caixa d'água em concreto: (projetos de fundação, hidráulica, iluminação, aterramento, ART, etc....). Constatado também que o reservatório é metálico, sendo que tinha previsão para ser executado em concreto aparente, conforme Memorial Descritivo nº 09/2010 – SUPP e Planilha Orçamentária – Item 9, integrantes do Termo de Concreto nº 0172/2010. Não foi identificado projetos e documentação referente a compatibilização dos custos.

Volume 10:

Fls. 1.245 – Ofício de 15/05/2012 da construtora Palácio, solicitando a substituição de material da caixa d'água, justificando a mesma capacidade de armazenamento, de melhor e mais rápida instalação e manutenção; maior durabilidade com garantia maior; mais bonito e moderno; sem haver custos adicionais.

Fls. 1.246 - Catálogo da empresa JGARRERA

Fls. 1.249 - Catálogo da empresa AGROVAN Comércio e Serviços

Volume 25:

Fls. 3.869 – Catálogo da empresa AGROVAN Comércio e Serviços

Volume 18:

Fls. 2.373 – E-mail da construtora Palácio solicitando informação se está autorizado a efetuar cotação para substituição da caixa d'água.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fis. Nº. 6284	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

Em 31 de janeiro de 2014, foi entregue cópia do reservatório elevado (metálico) a ser substituído pelo reservatório de concreto, que foi liberado em função de não haver nenhum custo adicional.

Item 8: Ensaio das soldas do reservatório metálico, bem como do ensaio da pintura de revestimento – como foi executado em metal, não foi identificada documentação referente ao procedimento executivo.

Não consta em Memorial Descritivo ou Planilha Orçamentária a exigência dos referidos ensaios, em face da alteração do material para execução do reservatório.

Foi apresentado pelas Testemunhas, documentos que indicam a realização do projeto e memorial descritivo, condições de execução e prazos de garantia, que seguem juntados no presente e designado como “doc. 1”

Embora em vistoria realizada, não foi constatado vazamentos no reservatório e considerando a informação do engenheiro Pedro Luís Stahl de que a responsabilidade em pedir os ensaios de solda é da fiscalização da Prefeitura, sugerimos que a exigência da mesma seja acrescida nos itens da relação dos serviços a serem realizadas para conclusão da construção.

Item 9: Laudos dos Testes de Estanqueidade do Sistema de Gás, do Sistema Hidráulico (incluindo rede de distribuição de água potável, rede coletora de esgoto e rede de drenagem) – Os laudos não foram identificados e também não foram identificadas as devidas validações / autorizações / aprovações pela fiscalização PMV. Também não foi identificado ART ou RRT do serviço de instalação do sistema de gás.

Confere a informação das Testemunhas de que não consta em Memorial Descritivo nº 09/2010 e Planilha Orçamentária a exigência do laudo dos testes de estanqueidade do sistema de gás.

Volume 29:

Fis. 4742: Ofício nº 02/2014 de 20/10/2014, solicitando ao D.A.E.V. para ligação da rede de água e esgoto da obra.

Em Memorial Descritivo nº 09/2010 – Item 1.1 – letra “g” – Exige a A.R.T. dos projetos complementares a ser fornecido pelos projetistas responsáveis. A Empresa contratada é responsável pela execução de toda obra, portanto podemos considerar as A.R.T.’s dos engenheiros responsáveis pela construção.

Item 10: Resultados dos Ensaios de Compactação de Solo para garantir a resistência das áreas aterradas – Não foram identificados nos arquivos da PMV.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6285	Rubrica	
Proc. Nº/Ano	20796/2017		

Volume 02

Fls. 293 a297 – Ensaios da empresa Falcão Bauer realizados em 17, 28 e 23 de maio de 2011.

Volume 16

Fls. 2.079 a 2.084 de 25 de maio de 2011, consta e-mails e relatório do grau de compactação elaborado pela empresa Falcão Bauer

De acordo com os documentos acima relacionados, os ensaios foram exigidos, executados e apresentados os ensaios de compactação de solo.

Item 11: Resultados dos Ensaios de Resistência do Concreto aplicado na obra – não foram identificados nos arquivos da PMV.

Volume 02

Fls. 316/317 – Ensaio corpo de prova Campmix de 30/06/2011 – vigamento e laje pavimento inferior – salão

Volume 18

Fls. 2.315 a 2.324 – fotos de 23/03/2012 e cópia da nota fiscal indicando o fornecimento de concreto com Fck de 30 MPa.

Volume 22

Fls. 3.190 – data de 12/12/2012, nota fiscal indicando o fornecimento de concreto com Fck de 20 MPa.

Os ensaios de resistência do concreto foram executados pela empresa Campmix e se encontram juntados às fls. 316/317.

Item 12: Laudo de Comprovação de Qualidade para estrutura de madeira, aplicada no telhado, emitido por laboratório competente – Não foram identificados nos arquivos da PMV.

Em vista da substituição do material utilizado na estrutura do telhado de madeira para metálica, não houve a comprovação de qualidade.

Foi verificado no Memorial Descrito nº 09/2010 que não há exigência para apresentação do laudo.

Item 13: Taludes: nem todos os pontos foram protegidos por grama esmeralda conforme previsto no memorial item 3.2.

Em Memorial Descritivo nº 09/2010 - Item Movimentação de terra:
“Os taludes, depois de executados, deverão ser protegidos por grama esmeralda para não haver perigo de desmoronamento de terra e erosões e para permitir um bom escoamento das águas pluviais.”



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6286	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2012	

Em Planilha Orçamentária consta o quantitativo de 500,00 m², porém de acordo com as Testemunhas, a quantidade prevista não é suficiente para atender toda a área necessária.

Em vistoria "in loco", é possível verificar o plantio em alguns locais, porém devido a existência de mato, não foi possível a comprovação da área gramada.

Em planilha orçamentária "Finalização de Obra – EMEB ALVORADA" juntada às fls. 29/33 está previsto no item 1.22.7 o quantitativo de 267,34 m² de plantio de grama esmeralda em solo.

Item 14: Estacionamento, playground, lixeira - Não foi identificado execução.

Estacionamento:

No projeto elaborado pela S.P.M.A., original 10/10, não consta delimitação de vagas para estacionamento pela Avenida Vice-Prefeito Anésio Capovilla e nem pela Rua "3".

No memorial descritivo Item 2 – Construção informa que a área externa será composta de estacionamento externo para funcionários (faixa de alargamento da Avenida), porém não consta em planilha orçamentária, demolição e remoção de guias/sarjetas e material necessário para o alargamento e pavimentação da Avenida Vice-Prefeito Anésio Capovilla.

Playground:

Fls. 348 a 360 – Em projeto básico foi previsto a execução do playground.

De acordo com a planta baixa, cortes transversais e corte longitudinal é possível confirmar que para implantação do playground é necessário preliminarmente a execução do muro de arrimo; não previsto em projeto e planilha orçamentária.

Volume 25 – No Anexo VII do Laudo Técnico da empresa Avaltec Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda. foi apontado os serviços extras solicitados pela PMV para melhor adequação e segurança da obra, que não foram previstos inicialmente, conforme abaixo descrito:

- muro de contenção 12,40 x 5,60 metros, frontal pela Rua Vice-Prefeito Anésio Capovilla
- muro de contenção 12,40 x 0,50 metros, calçada frontal pela Rua Vice-Prefeito Anésio Capovilla
- muro de contenção 24,45 x 1,60 metros, fundos da lateral das salas de aula
- muro de contenção 3,00 x 1,80 metros, diretoria e quadra poliesportiva



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6287	Rubrica
Proc. Nº/And 20 796/2017	

Lixeira:

Em projeto básico foi previsto a execução de abrigo de gás e de resíduos no pavimento térreo – acesso pela Rua “3”, bem como foi previsto a instalação de lixeiras de polietileno de alta densidade com rodas de borracha e indicação de coleta seletiva (metal, vidro, plástico e papel).

A lixeira foi executada. Não localizamos as lixeiras em polietileno previstas em projeto básico, mas verificamos que não há quantitativo das mesmas em planilha orçamentária.

Item 15: Cobertura da escola executada em telha metálica ao invés de telha em fibrocimento ondulada. Não foi identificada execução do sistema de aterramento para a mesma – tipo Gaiola de FARADAY, e respectivo resultado de ensaio, conforme prevê o projeto elétrico. Também não foi identificada documentação autorizando a troca de telha de fibrocimento por telha metálica e documentação referente a compatibilização dos custos.

Considerando as informações prestadas pelas Testemunhas, de que não foi executado a instalação das fitas de alumínio, que correspondem a parte da execução do projeto para o aterramento no solo, pela falta da realização do reboco externo.

Considerando que os serviços não foram concluídos; os ensaios do Sistema de Aterramento e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA não foram executados.

Referidos documentos deverão ser exigidos e apresentados quando da conclusão total dos serviços.

Não consta nos autos, qualquer ofício, e-mail referente a substituição do material. Em face das informações prestadas pelas Testemunhas, sugerimos que o Secretário da época, Sr. Abraão Michelin seja notificado a prestar os devidos esclarecimentos.

Item 16: Artefatos de ferro: escada metálica, condutores de águas pluviais, esquadrias de ferro, estrutura metálica da quadra, tampas metálicas, etc., deveriam ter sido protegidas por pintura antioxidante e pintadas com 02 (duas) demãos de esmalte sintético semi-brilho, conforme previsto no edital (19.3) e na planilha item 12.5 e 12.6.

Verificamos que a pintura em artefatos de ferro foram objeto de “troca de itens”, conforme descritos e constante às fls. 5.173 e 5.174.

De acordo com a Planilha Orçamentária “Finalização de Obra – EMEB ALVORADA”, verificamos que consta no item 1.17.3 e 1.17.4 o quantitativo para pintura esmalte brilhante e fosco, duas demãos sobre superfície metálica, ou seja, conclui-se que nem todos os artefatos de ferro receberam a aplicação da pintura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6238	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2012	

Conforme informado pela Testemunha, as estruturas receberam a pintura em duas oportunidades, na cor verde e cinza. Para comprovação da sua execução, sugerimos que seja realizado um ensaio específico, a ser elaborado por empresa especializada.

Item 17: Quadra: o piso não foi preparado e tão pouco recebeu pintura conforme previsto em projeto e planilha 11.13, 12.8 e 12.8;

Em Planilha Orçamentária item 11.13 consta "Piso de quadra poliesportivo"

Volume 31: Itens 12.8 e 12.9 da Planilha Orçamentária.

Fls. 5.169 - estes itens constam na relação dos serviços que não seriam executados e que foram solicitados a sua supressão do contrato original.

Item 18: Superfícies em Concreto Aparente – não foram pintadas conforme previsto na planilha item 12.7.

Em Planilha Orçamentária consta o quantitativo para pintura em verniz sintético brilhante em superfície de concreto ou tijolo aparente, duas demãos.

Não localizamos em projeto ou em memorial descritivo a indicação de superfície de concreto ou tijolo aparente. Verificamos apenas na descrição de Instalações Hidráulicas, item 9.1 – "Caixa d'água em concreto armado aparente", porém houve a substituição do material.

Item 19: Paredes externas: não foi executado reboco (massa única) conforme item 17.2.3 do edital e tão pouco foram pintadas conforme previsto em projeto e planilha itens 11.8, 12.1 e 12.12.

Volume 21:

Fls. 2947 – CI nº 028/2012 de 01/08/2012

Comunicação da DFOP ao DOP solicitando o encaminhamento à SPMA para conhecimento e manifestação referente à memória de cálculo apresentada pela empresa Palácio Construções Ltda. da diferença do quantitativo na massa única.

Volume 25 – No Laudo Técnico da empresa Avaltec Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda. foi apontado as diferenças dos quantitativos levantados, conforme projeto, que não foram previstos inicialmente para o quantitativo de revestimentos e pinturas.

Volume 29:

Fls. 4.522

Memória de cálculo da área de chapisco.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6289	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

Fls. 4.673
CI nº 144 de 01/08/2012 à SPMA, solicitando manifestação urgente sobre a diferença da massa única.

Fls. 4.685 a 4.718
Resposta da SPMA referente a CI nº 144, concluindo que o quantitativo a aditar corresponde a 1.921,47 m².

Volume 01:

Fls. 129 – CI nº 04/2013 de 15/01/2013

Comunicação da DFOP à SOSP informando, após levantamento realizado pela DACO/SPMA, que o total do revestimento (massa única) interno e externo da obra totaliza uma diferença de 2.195,03 m² de área em comparação a Planilha Orçamentária licitada.

De acordo com os documentos constante nos autos constatou-se que não foi executado o reboco nas paredes externas e respectivas pinturas, devido a inexistência de quantitativo.

Item 20: Pintura: as paredes externas deveriam ter recebido pintura látex acrílico fosco em 02 demãos sobre a aplicação de selador em cor padrão da PMV conforme planilha – item 19.1.

Volume 25 – No Laudo Técnico da empresa Avaltec Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda. foi apontado as diferenças dos quantitativos levantados, conforme projeto, que não foram previstos inicialmente para o quantitativo de revestimentos e pinturas.

As pinturas externas das paredes não foram executadas pela inexistência de quantitativo e pela não execução do serviço preliminar de reboco (emboço paulista).

Item 21: Barra impermeável nas paredes internas – Observado pela diferença do brilho / irregular, que foi não executado em duas (02) demãos.

Para comprovação da sua execução, sugerimos que seja realizado um ensaio específico, a ser elaborado por empresa especializada.

Item 22: Caixilhos da cozinha não foram fabricados e assentados com tela de proteção contra vetores e roedores.

Em Memorial Descritivo nº 09/2010, item 11.2 indica que o “caixilho da cozinha deverá receber tela de proteção contra vetores e roedores pelo lado externo, sendo que a instalação do contramarco da janela deverá ser pelo lado interno.”



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6290	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

Em Planilha Orçamentária consta apenas o quantitativo para instalação de tela de proteção arame galvanizado ondulado.

Neste caso, sugerimos que a exigência da mesma seja acrescida nos itens da relação dos serviços a serem realizados para conclusão da construção.

Item 23: Condutores de águas pluviais não foi identificado que os mesmos foram levados até o meio fio na parte exterior.

De acordo com o documento nominado "doc. 17", os condutores de águas pluviais foram executados até o meio fio na parte exterior.

Item 24: Alambrado de fechamento: previsto execução do mesmo ao redor de toda a construção, inclusive na parte do talude / mata, o que não foi identificado.

Volume 31:

Verificamos nos autos alguns serviços que foram objeto de "troca de itens", conforme descritos e constante às fls. 5.173 e 5.174.

Item 25: Calçada: deveria ter sido executado ao redor de toda a construção – piso cimentado desempenado sobre contra piso de concreto – não identificada execução.

Em projeto básico verificamos que não foi projetado a execução da calçada ao redor de toda construção.

Em Planilha Orçamentária não consta o item para execução da calçada.

Comprovada o local onde foi executado a calçada conforme documentos apresentados pela Testemunhas, identificado como "doc. 19"

Item 26: Domus – Não foi identificada a execução/instalação das 07 (sete) de 09 (nove) unidades de (0,80mx0,80m) para garantia da iluminação. Não identificado justificativa referente a supressão e compatibilização dos custos.

Em projeto básico foi constatado que a sala dos professores já possui iluminação natural, sendo desnecessário a instalação dos dômus. Na sala de material didático foi possível a instalação de esquadrias, em face da declividade do telhado, o que garantiu a iluminação, sendo desnecessário a instalação dos dômus.

Em vistoria constatou-se que na sala do coordenador foi instalado um dômus.

Volume 31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº 6297	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20746/2012	

Fls. 5.169 - este item consta na relação dos serviços que não seriam executados e que foram solicitados a sua supressão do contrato original.

Item 27: Central de água gelada – Não foi identificada a instalação para atendimento de toda a escola. Não identificado justificativa referente a supressão e compatibilização dos custos.

Em Memorial Descritivo nº 09/2010 – item 15.2.2 é indicado para “prever a instalação de uma central de água gelada que atenda toda a escola”.

Em Planilha Orçamentária não localizamos o item de instalação de central de água gelada.

Neste caso, sugerimos que a exigência da mesma seja acrescida nos itens da relação dos serviços a serem realizados para conclusão da construção.

Item 28: Caixa de energia – entrada: não foi executado impermeabilização da laje de cobertura.

Não consta no Memorial Descritivo nº 09/2010 e Planilha Orçamentária, a execução da caixa de energia – entrada, para atender a demanda do prédio, motivo pelo qual não foi executado a impermeabilização da laje de cobertura.

Neste caso, sugerimos que a exigência da mesma seja acrescida nos itens da relação dos serviços a serem realizados para conclusão da construção.

Item 29: Abrigo de Gás e Lixo - não foi executado impermeabilização da laje de cobertura, pintura das partes metálicas e alvenaria e não foi instalada porta de correr com tela, conforme previsto em projeto.

Impermeabilização da laje de cobertura:

Conforme previsto em Planilha Orçamentária e esclarecimentos da Testemunha 1, item 14.11.19, a impermeabilização da laje deve ser feita mediante impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófobo.

Pintura das partes metálicas e alvenaria

Não realizadas. Neste caso, sugerimos que a exigência da mesma seja acrescida nos itens da relação dos serviços a serem realizados para conclusão da construção.

Instalação da porta de correr com tela

Não foi realizada a instalação de portas de correr, porém foram instaladas 2 portas de abertura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6292	Rubrica	
Proc. Nº/Ano	20796/2012		

Item 30: O conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e arco não tem como comprovar que foram comprados, uma vez que nem se identifica na obra o "poste" para fixação das mesmas. Não identificada justificativa referente à supressão e compatibilização dos custos.

Volume 31:

Fls. 5.169 - este item consta na relação dos serviços que não seriam executados e que foram solicitados a sua supressão do contrato original.

Item 31: Tela de Nylon para quadra, conjunto de traves para futsal inclusive redes e poste para rede de voleibol, não se identifica furos no piso para fixação das mesmas. Não foi identificada justificativa referente à supressão e compatibilização dos custos.

Volume 31:

Fls. 5.169 - os itens de traves de futsal e voleibol consta na relação dos serviços que não seriam executados e que foram solicitados a sua supressão do contrato original.

Quanto a tela de nylon para quadra, a mesma foi substituída por outros serviços, conforme descritos na "troca de itens" constante às fls. 5.173 e 5.174.

Item 32: Extintores de água pressurizada, extintor PQS (pó químico seco) de 4 kg, Hidrantes, alçapão de ferro (0,70mx0,70m). Não identificada justificativa referente à supressão e compatibilização dos custos.

Volume 31:

Fls. 5.169 - estes itens consta na relação dos serviços que não seriam executados e que foram solicitados a sua supressão do contrato original.

Conforme documento nominado "Doc. 25", constata-se que o alçapão de ferro 0,70mx0,70m foi instalado.

Volume 25 – No Laudo Técnico da empresa Avaltec Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda. foi apontado as diferenças dos quantitativos levantados (planilha 1), conforme projeto, que não foram previstos inicialmente e justificado pelas Testemunhas o motivo pelo qual todo o equipamento de bombeiro deixou de ser instalado.

Item 33: Grelhas de captação de água: não foi identificada execução/instalação conforme projeto – original 10/10 e item 7.5 da planilha; não identificada justificativa referente à supressão e compatibilização dos custos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6293	Rubrica	
Proc. Nº/Ano	20796/2017		

Volume 03:

Fls. 365 – CI 266/2010 DOP/SOSP encaminhado em 08/10/2010 à SPMA para alteração e melhoria na iluminação e ventilação da cozinha, despensa, área de serviço, wc's masculino e feminino do pavimento inferior 1.

Fls. 367/375 – Projeto alterado pelo DU/SPMA

Volume 15:

Fls. 1754/1761– Solicitação de alteração do projeto de iluminação e ventilação da cozinha, despensa, área de serviço e wc's masculino e feminino do pavimento inferior 1.

Fls. 1778/1789 – Projetos modificados pela SPMA

Volume 29:

Fls. 4593 – solicitação de alteração e melhoria na iluminação e ventilação da cozinha, despensa, área de serviço, wc's masculino e feminino do pavimento inferior 1.

De acordo com os esclarecimentos e documentos apresentados pelas Testemunhas, após a readequação do posicionamento da cozinha, despensa, área de serviço, wc's masculino e feminino do pavimento inferior 01, foi dispensado a instalação das grelhas de captação de água.

Volume 31:

Fls. 5.169 - este item consta na relação dos serviços que não seriam executados e que foram solicitados a sua supressão do contrato original.

Item 34: Gradil metálico – tela de proteção arame galvanizado ondulado não instalado, pintado - conforme item 7.3 da planilha e item 11.5 do edital. Não identificada justificativa referente a supressão e compatibilização dos custos.

Conforme vistoria realizada "in loco", verificamos a existência dos gradis metálicos, porém não instalados.

De acordo com as fotos recebidos como "doc. 27" e informações prestadas pelas Testemunhas, o motivo pelo qual não foram instalados é pela inexistência do reboco externo do prédio.

Item 35: Postes telecônicos h=3,00 m para uma lâmpada e luminária blindada oval de sobrepor. Não identificada justificativa referente à supressão e compatibilização dos custos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6294	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2012	

Volume 31:

Fls. 5.169 - este item consta na relação dos serviços que não seriam executados e que foram solicitados a sua supressão do contrato original.

Item 36: Luminárias a vapor de sódio com postes conforme item 8.45 da planilha. Não identificada justificativa referente à supressão e compatibilização dos custos.

Volume 26:

Diário de Obra de 30/05/2014 consta a colocação dos holofotes e teste para iluminação da quadra poliesportiva.

De acordo com as fotos nominada como "Doc. 29" e informações constante em diário de obras, as luminárias foram instaladas.

Item 37: Sirene indicador sonoro e visual. Não identificada justificativa referente à supressão e compatibilização dos custos.

Volume 31:

Fls. 5.169 - este item consta na relação dos serviços que não seriam executados e que foram solicitados a sua supressão do contrato original.

Volume 25:

No Laudo Técnico da empresa Avaltec Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda. foi apontado as diferenças dos quantitativos levantados (planilha 1), conforme projeto, que não foram previstos inicialmente, motivo pelo qual todo o equipamento de bombeiro deixou de ser instalado.

Item 38: Piso tátil de alerta e direcional em todos os acessos e rampas. Não identificada justificativa referente à supressão e compatibilização dos custos.

Em Memorial Descritivo nº 09/2010, Item 22 – Informações complementares, descreve que "Deverá ser garantida a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência à edificação, espaços, mobiliários e equipamentos de acordo com a NBR 9050.

Em análise a planilha orçamentária, verificamos que não consta o quantitativo para execução de piso tátil, motivo pelo qual as Testemunhas justificam a não execução do serviço.

Neste caso, sugerimos que a exigência da mesma seja acrescida nos itens da relação dos serviços a serem realizados para conclusão da construção.

Item 39: Instalações hidráulicas internas – não pode ser identificada/comprovada a conclusão das mesmas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fis. Nº	6295	Rubrica	
Proc. Nº/Ano	20796/2017		

Volume 4:

Fls. 583 – Furto ocorrido em 13/06/2013:

Fiação elétrica pavimento 3 inferior; disjuntores do quadro de distribuição do pavimento 3 inferior, louças e tubos de PVC, barras de aço CA 50, ferragem da estrutura metálica, azulejos e pisos. Danos em 3 portas de madeira e 1 porta de ferro.

Volume 22:

Diário de obra de 08/01/2013, consta que foi transferido 170,00 m² de azulejo para a obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Volume 23:

Fls. 3.322 de 15/01/2013: diário de obra informa que foi transferido 230,00 m² de azulejo, 6 batentes de madeira 0,92 e 0,82 para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que deverão ser devolvidos

Fls. 3.495 de 06/08/2013: Consta a informação de furto de louças e tubos de PVC;

Volume 24:

Fls. 3.615 de 01/11/2013: Foi retirado pela construtora 600 metros de tubos diâmetro 150mm; 300 metros de tubos de diâmetro 150mm, 2 luvas de diâmetro 150mm. Itens pagos e que deverá ser repostos pela Empresa.

Volume 29:

Fls. 4742: Ofício nº 02/2014 de 20/10/2014, solicitando ao DAEV para ligação da rede de água e esgoto da obra.

Volume 38:

Fls. 5.755 – Boletim de Ocorrência emitido em 05/01/2016 nominado como "Doc. 05".

Fls. 5.757 – Boletim de Ocorrência emitido em 07/01/2016 nominado como "Doc. 06".

Não é possível a identificação/comprovação da conclusão das mesmas, em vista da ocorrência dos furtos e não localizamos nos autos, informação quanto a devolução dos materiais retirados e transferidos para a obra da Unidade de Pronto Atendimento, bem como do material a ser repostos pela Empresa Palácio Construções Ltda.


Item 40: Instalações elétricas – não pode ser identificada/comprovada a conclusão das mesmas.

Volume 01:

Fls. 99 – C.I. nº 077/2017 de 09/03/2017 – retirada de 34 luminárias da Escola do Cocais (EMEB Alvorada) e encaminhado ao Departamento de Manutenção Escolar.

Volume 4:

Fls. 583 – Furto ocorrido em 13/06/2013:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6296	Rubrica
20796/2012	
Proc. Nº/Ano	

Fiação elétrica pavimento 3 inferior; disjuntores do quadro de distribuição do pavimento 3 inferior, louças e tubos de PVC, barras de aço CA 50, ferragem da estrutura metálica, azulejos e pisos. Danos em 3 portas de madeira e 1 porta de ferro.

Volume 13:

Fls. 1.373: C.I. encaminhada a Secretaria de Defesa e Cidadão em 29/01/2016, solicitando vigia.

Volume 23:

Diário de obra de 13/06/2013: Verificado o furto de toda a fiação executada até referida data no pavimento inferior 3 (pátio, rampa lance 1 e 2, circulação interna e externa das salas de aula), disjuntores e barramento do quadro de distribuição do pavimento inferior 3.

Fls. 3.495 de 06/08/2013: Consta a informação de furto de materiais elétricos;

Volume 31:

Fls. 5.169 - alguns itens da relação de instalações elétricas constam na relação dos serviços que não seriam executados e que foram solicitados a sua supressão do contrato original.

Volume 38:

Fls. 5.755 – Boletim de Ocorrência emitido em 05/01/2016 nominado como “doc. 05”.

Fls. 5.757 – Boletim de Ocorrência emitido em 07/01/2016 nominado como “doc. 05”.

Fls. 5.760 – Boletim de Ocorrência nº 82 de 22/01/2016 da Guarda Municipal, nominado como “doc. 06”.

Observamos ainda no Laudo da Empresa Avaltec Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda., a quantidade de 146 unidades de lâmpadas a serem incluídas no quantitativo dos itens complementares para a conclusão da obra.

Considerando os documentos apresentados e informações da Testemunha 2 de que a Seção de Elétrica retirou as luminárias completas composta de lâmpadas, reator e calha de nº 80 a 100, que se encontravam instaladas com destino ao Almojarifado Municipal, é necessário que este fato seja apurado e que as mesmas sejam reinstaladas, desde que haja a segurança necessária a fim de evitar novos furtos.

Deverá ainda, ser apurado a localização do equipamento necessário para a ligação da rede de energia pública ao prédio, que se encontrava na posse do antigo Diretor do Departamento (engenheiro Elber Oliveira Silva) e que em meados de abril de 2.018 se encontrava na mesa do Diretor na época (engenheiro José Eduardo Figueiredo)

Não é possível a identificação/comprovação da conclusão das mesmas, em vista da ocorrência dos furtos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº	6297	Rubrica	
Proc. Nº/Arto	20796/2017		

Item 41: Identificação de trincas nas paredes possivelmente devido a infiltração de água de chuva acumulada na laje da quadra.

Volume 2:

Fis. 289 – Laudo de reforço da laje

Laje painel treliçado (pátio, cozinha e sanitários)

ART nº 92221220120277460 de responsabilidade técnica sobre a alteração da montagem da laje painel treliçado em nome de Juliano R. Teixeira.

Volume 18:

Fis. 2.391 – E-mail da PMV para a empresa Palácio Construções Ltda. de 03/05/2012 indicação de possível fissuras nas colunas e vigas (cozinha, despensa, área de serviço, sanitário próximo ao pátio).

De acordo com os esclarecimentos prestados pelas Testemunhas, não foi realizado o serviço de calafetação, necessário após a realização do corte da laje do piso da quadra, para que ocorra a dilatação. Serviço este, não previsto em Planilha Orçamentária.

Presumiu-se pelas Testemunhas, que a infiltração da água de chuva veio causar as fissuras.

Neste caso, sugerimos que a exigência da mesma execução da calafetação seja acrescida nos itens da relação dos serviços a serem realizados para conclusão da construção.

Item 42: Deslocamento e quebra de pisos e rodapés possivelmente devido à dilatação das lajes.

Volume 04:

Fis. 587 – Resposta Palácio de 01/12/2016: o piso de destacou devido o volume de água de chuvas que se acumulou na quadra de esportes

Item 43: Projeto referente ao “AS BUILT” da obra – arquitetônico, hidráulico, elétrico – Não foi identificada apresentação dos mesmos nos arquivos da PMV e muito embora não esteja na planilha orçamentária, e condição de conclusão de entrega de obra.

Considerando as informações prestadas pela Testemunha 2, sugerimos que a empresa Palácio Construções Ltda. seja notificada a apresentar novamente os projetos “AS BUILT”.



RELATÓRIO CONCLUSIVO ACOMPANHADO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS

Após a análise dos documentos constantes neste expediente administrativo e vistoria realizada na obra, concluímos:

Frente a todo o exposto nestes 40 volumes e resumidos em fls. 6238 a 6277 e fls. 6278 a 6297, nos Relatórios Técnicos apresentados, reiteramos a manifestação de fls. 6276 no que tange à necessidade de encaminhamento para apreciação da matéria aqui relatada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, sem prejuízo da utilização destes dados conclusivos para a instrução de procedimentos que, porventura, estejam em trâmite perante o Tribunal de Contas do estado de São Paulo.

Entretanto, atentamos a alguns fatos que acreditamos relevantes quando somados às considerações de fls. 6272-76.

Em três oportunidades, nos depoimentos colhidos, verifica-se a indicação de que ocorreram alterações no projeto, que foram acordadas entre a empresa contratada para a execução da obra e o então Secretário Municipal, Sr. Abraão Michelon Sampaio (fls. 5676,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6299	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

5711, 5715), que não apresentava, segundo os depoentes, qualificação técnica que pudesse ensejar opinião abalizada sobre o tema (fls. 5711).

Tal situação indica, em tese, a possível ocorrência de prática delituosa, capitulada no Código Penal Brasileiro, exemplificando-se a usurpação de função pública.

A obra mostrou problemas desde seu início tanto que, em outubro 2013, com diversas situações de irregularidades já demonstradas, foi contratada empresa para executar um "Laudo Técnico de Inspeção em Construção" (fls. 5946 a 6053). O laudo resume a situação da obra à época, tanto da parte já executada, até então, como da parte a executar visando à finalização da mesma.

O mencionado Laudo se inicia com uma descrição do projeto da EMEB Alvorada e em fls. 5960 cita "A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar pleno funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, estando as instalações devidamente ligadas às redes de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6300	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, escoamento de águas pluviais, etc....) ”.

Conforme constatado em fls. 6274, não foram verificados nos autos justificativas que amparassem o recebimento definitivo da obra, ocorrido em 09/12/15 (fls. 28). Corrobora com esta constatação o fato de que um ano após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, foi emitida em 07/11/16, a Notificação nº 09/16 (fls. 584), que em seu terceiro parágrafo, informa que haverá contratação de outra empresa para término da construção.

Em resposta à citada Notificação, a empresa contratada esclarece, em 01/12/16, que constatou em vistoria conjunta (fls. 587) que “a obra está paralisada sem uso em total abandono, sem conservação, sem manutenção e sem vigilância a mais de 2 (dois) anos...” (sic). Se estava abandonada há mais de 2 (dois) anos, portanto desde 2014, como pode ter sido expedido o Termo de Recebimento Definitivo em 2015?

O Termo de Recebimento Definitivo nº 001/2015 (fls. 28), cita em seu primeiro item: “1 - Por este ato estar recebendo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls. Nº. 6307	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20796/2017	

definitivamente a obra referente à finalização da construção da EMEB Parque do Cocais...", (grifos nossos), porém, a obra da construção da EMEB Alvorada – Parque dos Cocais não se encontrava, como não se encontra concluída, motivo pelo qual foi elaborado a Planilha "FINALIZAÇÃO DE OBRA – EMEB ALVORADA", juntada às fls. 29/33, fls. 90/97, fls. 1.315/1.322 no valor e R\$ 1.975.087,92 e Memorial Descritivo nº 02/2017, de 28/08/2017, às fls. 1.324/1.336.

Se o Termo de Recebimento Definitivo se referia somente à finalização do contrato, caberia um adendo/observação com esclarecimentos, contendo a informação quanto ao cumprimento do fornecimento de mão de obra, ferramental e equipamentos necessários ao atendimento do quantitativo constante na planilha quantitativa objeto da licitação, que poderia ter sido fornecida através de uma "Declaração" e não "Termo de Recebimento Definitivo".

Assim, conclui-se que a expedição deste documento ocorreu em dissonância com a realidade dos fatos como se apresentavam, podendo ter ocorrido, em tese, a conduta tipificada no Código Penal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Fis. Nº. 6302	Rubrica
Proc. Nº/Ano 20 796/2017	

Brasileiro de falsidade ideológica, ou outra que a autoridade competente possa delimitar oportunamente.


Pelos fatos constatados no presente processo, sugerimos a realização de Laudo técnico pericial, que deverá ser elaborado por profissional ou empresa habilitada, para comprovação das condições estruturais da obra, a fim de garantir a segurança de todos os usuários.

Pelo exposto, encaminhamos estes autos ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para apreciação, sugerindo-se o encaminhamento à Procuradoria Geral do Município, para as providencias legais cabíveis, dentro das indicações aqui trazidas, sem prejuízo de outras que aquele órgão entender necessárias e suficientes à reparação de danos causados ao Erário Municipal.

A demais, verifica-se que está Comissão, em que pese as prorrogações de prazos para conclusão dos trabalhos, viu-se obrigada a entrega do presente Relatório além da data fixada, em razão de grande volume de documentos que compõem os quarenta volumes dos autos, lembrando, ainda, de tida documentação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO


Fls. Nº. 6303 Rubrica 
Proc. Nº/Ano 20796/2017

constante nos autos do processo licitatório, que também esteve a disposição para elaboração destas conclusões.


Diante do exposto, é cabível indicar que, mesmo com o tempo decorrido, não incidiram os fatos relatados em prescrição, inclusive em razão das disposições constantes do parágrafo 5º, do Artigo 37, da Constituição Federal de 1988, que determina a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao Erário.

Este é o entendimento dos Membros desta Comissão

Valinhos, em 25 de outubro de 2.018.



Vanderley Berteli Mário
Presidente



Engº Charles José Pereira
Secretário



Engº Eduardo Lazzaretti
Membro



Engº Nair K.O dos Reis
Membro

RECEBIMENTO
Em 26 de outubro de 18.
Amor de Rocha.
(nome por extenso)