



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.822/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 12 de novembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.401/19-CMV**
Vereador Israel Scupenaro
Processo administrativo nº 21.680/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Israel Scupenaro**, referente ao contrato de pavimentação asfáltica com a empresa EIC Campinas, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1 - O contrato com a empresa citada foi encerrado?
- 2 - Se sim, do serviço contratado, qual a porcentagem foi realizada?
- 3 - E quanto foi pago?
- 4 - Que providências estão sendo tomadas para que o município não tenha prejuízos financeiros?
- 5 - Quais soluções estão sendo analisadas e planejadas para a continuação do serviço?

Resposta: Em anexo, seguem as informações prestadas pela área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de atender aos questionamentos.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 02 folhas

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

Nº PROTOCOLO
02438/2019

Data/Hora Protocolo: 14/11/2019 15:50

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2401/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2401/2019 Informações quanto às obras de pavimentação asfáltica paralisadas no Município.





À SOSP:

Informo que:

1. Sim.

2. Porcentagem realizada:

- Avenida João Antunes dos Santos e Rua José Guirardello – Bairro Jardim Pinheiros;

13,73% de obra executada.

- Rua Paiquerê – Bairro Paiquerê;

18,49% de obra executada.

- Trecho da Rua João Bissoto Filho, Trecho Rua Antonio Matiazzo e Trecho da Rua Gema R. Rodrigues – Bairro Santa Elisa.

1,42% de obra executada.

3. Pagamentos realizados:

Avenida João Antunes dos Santos e Rua José Guirardello – Bairro Jardim Pinheiros;

R\$ 106.413,87

- Rua Paiquerê – Bairro Paiquerê;

R\$ 68.520,78

- Trecho da Rua João Bissoto Filho, Trecho Rua Antonio Matiazzo e Trecho da Rua Gema R. Rodrigues – Bairro Santa Elisa.

R\$ 9.532,90

4. Dos assuntos pertinentes a este departamento (execução das obras), não houve prejuízos financeiros, visto que as medições de pagamentos que foram liberadas, correspondiam aos serviços que foram efetivamente executados e aprovados pela Caixa Econômica Federal.

5. Os serviços terão sua continuação através de novos processos licitatórios, que estão em andamento, da forma como segue;



- Avenida João Antunes dos Santos e Rua José Guirardello – Bairro Jardim Pinheiros;

Processo de Compras nº 408/2019 – Tomada de preço nº 009 A/2019

- Rua Paiquerê – Bairro Paiquerê;

Processo de Compras nº 248/2019 – Tomada de Preço nº 004 A/2019

- Trecho da Rua João Bissoto Filho, – Bairro Santa Elisa.

Finalização de documentação técnica junto a Caixa Econômica Federal para abertura de processo licitatório

DIU, 07 de novembro de 2019.

Engº Jose A. F. Alves.

Diretor do Depto. de Infra estrutura Urbana.

Ao DTL/SAJI:

Segue com as informações prestadas pelo Diretor do DIU as quais ratifico.

SOSP, 07 de novembro de 2019.

Engº Gerson Luis Segato.

Secretario SOSP