



Resposta ao Requerimento nº 990/2024

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações sobre o andamento da execução da cobertura da quadra da Escola Municipal de Educação Básica Carlos Carvalho Vieira Braga.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 28 de agosto de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 2- 13.659/2024

De: Marcela L. - SSP-DGOP

Para: SSP - Secretaria de Serviços Públicos

Data: 20/08/2024 às 15:07:03

Setores envolvidos:

SSP, SG-DRI, SSP-DGOP

REQUERIMENTO 990/24 - 22 SESSÃO

Em resposta ao requerimento segue as seguintes informações:

1- Atualmente, qual é o percentual já executado do serviço de cobertura da quadra da Escola Municipal de Educação Básica Carlos Carvalho Vieira Braga, localizada no Jardim Pinheiros?

R: Atualmente a obra se encontra com 40% dos serviços contratados.

2- Esse percentual está dentro dos prazos estipulados? Solicitamos uma explicação detalhada sobre o andamento da execução, incluindo eventuais desafios enfrentados e medidas adotadas para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos.

R: Não. A empresa encontrou dificuldades ao executar o contrato, foi notificada pela fiscalização conforme cláusulas em contrato e a empresa solicitou aditivo de prazo contratual em 120 dias.

3- Quais são as previsões atualizadas para a conclusão da obra?

05/10/2024

4- Há novas informações ou alterações no cronograma inicialmente previsto?

Idem item 2.