



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 449/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 12 de maio de 2020

Ref.: **Requerimento nº 540/20-CMV**
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo nº 7.308/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, consultada as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Quais os valores empregados até o momento nas obras abaixo? Especificar.
2. Quais os valores planejados para execução e término das obras abaixo? Especificar.
3. Foram assinados termos aditivos para o termino das obras abaixo? Especificar.

Obras:

- a. Piscina do Jardim Paraíso;
- b. Creche Bairro São Luiz;
- c. Creche Jardim Nova Palmares;
- d. Centro de Artes Marciais;
- e. Laboratório Municipal;

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas.

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)

CAMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 14/REV/2020 12:16 0000001296



PREFEITURA DE VALINHOS

À
SOSP

Em resposta aos questionamentos do vereador MAURO DE SOUZA PENIDO, através do requerimento no. 540/2020 (proc. nº 7308/2020), objeto da CI nº 590/2020-DTL/GP, informamos:

a. Piscina do Jardim Paraíso:

1. Valores empregados até o momento:
 - . Obra civil - R\$ 661.147,54 (100%).
 - . Cobertura e Aquecimento - R\$ 547.022,81 (78,15 %).
2. Montante disponível término da execução da obra – R\$ 152.979,06
3. Termos aditivos:
 - . Obra civil: Aditivo no. 01 -Aditamento Contratual: R\$ 126.823,42
 - Aditivo no. 02 – Aditamento de Prazo: 6 meses.
 - . Cobertura e Aquecimento: Aditivo 01- Aditamento Contratual: R\$ 139.887,63
 - Aditivo 02 – Prorrogação de Prazo: 6 meses
 - Aditivo 03 –
 - Aditivo 04 – Prorrogação de Prazo: 3 meses

b. Creche Bairro São Luiz:

1. Valores empregados até o momento: R\$ 1.854.789,10
2. Montante disponível para término da execução da obra: R\$ 80.939,37
3. Termos aditivos: .Aditivo 01 - Aditamento Contratual: R\$ 239.274,43
 - . Aditivo 02 – Prorrogação: 6 meses (até 26/12/2017) e Aditamento Contratual: R\$ 51.878,93
 - . Aditivo 03 – Prorrogação: 6 meses (até 26/06/2018)
 - . Aditivo 04 – Prorrogação: 6 meses (até 26/03/2019)
 - . Aditivo 05 – Prorrogação: 4 meses (até 26/07/2019)
 - . Aditivo 06 – Prorrogação: 6 meses (até 26/01/2020)
 - . Aditivo 07 – Aditamento Contratual: R\$ 60.479,10
 - . Aditivo 08 – Prorrogação: 3 meses (até 26/04/2020)
 - . Aditivo 09 – Prorrogação: 3 meses (até 26/07/2020)

c. Creche Jardim Nova Palmares:

1. Valores empregados até o momento: R\$ 2.172.625,30
2. Montante disponível para término da execução da obra: R\$ 0
3. Termos aditivos: . Aditivo 01- Aditamento Contratual: R\$ 348.996,62
 - . Aditivo 02 – Prorrogação: 10 meses (até 13/08/2018)
 - . Aditivo 03 – Prorrogação: 10 meses (até 13/06/2019)
 - . Aditivo 04 – Prorrogação:
 - . Aditivo 05 – Aditamento Contratual: R\$ 155.271,13



PREFEITURA DE VALINHOS

d. Centro de Artes Marciais:

1. Valores empregados até o momento: R\$ 183.962,68
2. Montante disponível para término da execução da obra: R\$ 163.148,24
3. Termos aditivos: . Aditivo 01 – Prorrogação: 6 meses (até 23/09/2019)
. Aditivo 02 – Prorrogação: 6 meses (até 20/03/2020)
. Aditivo 03 – Aditamento Contratual: R\$ 10.698,47

e. Laboratório Municipal:

1. Valores empregados até o momento: R\$ 730.520,54
2. Montante disponível para término da execução da obra: R\$ 675.745,06
3. Termos aditivos: . Aditivo 01 – Prorrogação: 12 meses (até 01/08/2019)
. Aditivo 02 – Aditamento (R\$ 253.269,16) e Redução Parcial Contratual (R\$ 45.681,88): R\$ 207.587,28
. Aditivo 03 – Prorrogação: 12 meses (até 01/08/2020)

Valinhos, 05 de maio de 2020.

José Eduardo Figueiredo
Departamento de Obras Públicas
Diretor

AO DTL/SP
PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS
S.O.S.P. EM 08/05/2020

Eng.º Civil Nelson Luis Segato
Secretário de S.O.S.P. / R.M.V.