



Ofício nº 120/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 14 de março de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 22/2017-CMV**

Vereador Edson Secafim

Processo administrativo nº 1.748/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Edson Secafim**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Considerando que existem algumas obras do Município inacabadas, obras estas de suma importância para a população, requer as seguintes informações da Municipalidade, descrição das obras que estão em andamentos e paralisadas, números dos contratos, vigência, e justificativas da paralização e das obras que estão em andamentos se estão nos prazos contratuais.

Resposta: Seguem, na forma do anexo, as informações solicitadas pelo nobre Edil, complementadas pelos esclarecimentos infra, fornecidos pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos:

- Rampas de acessibilidade: a obra teve início e está paralisada por atraso no repasse de recursos pela Caixa Econômica Federal, restando algumas rampas a serem executadas;
- Centro de Artes Marciais: a contratada alegou dificuldades financeiras e interrompeu a execução da obra;
- Iluminação do Estádio Eugênio Franceschini: a obra está 100% finalizada, porém ainda não houve o repasse da Caixa Econômica Federal;



PREFEITURA DE VALINHOS

- Centro Dia do Idoso: a contratada solicitou aditivo complementar por itens não relacionados na planilha orçamentária, paralisando a obra até que valor venha a ser empenhado;
- Construção Quadra do Jardim Palmares II: a contratada alegou dificuldades financeiras e aguarda o repasse de recursos pelo Ministério do Esporte;
- Piscina Semi Olímpica: a contratada alegou dificuldades financeiras e interrompeu a execução da obra;
- Creche São Luiz: a contratada solicitou aditivo complementar por itens não relacionados na planilha orçamentária, paralisando a obra até que valor venha a ser empenhado;
- UBS Villa Itália: a contratada alegou dificuldades financeiras e interrompeu a execução da obra.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito,

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas:

Nº PROTOCOLO 00335/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	PROTOCOLO
	Data/Hora Protocolo: 15/03/2017 17:25	
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 22/2017	
	Autoria: ORESTES PREVITALE	
	Assunto: Informações sobre obras em andamento e paralisadas no Município.	

À


Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPERNARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)

O B R A	Construção de Rampas de Acessibilidade	Centro de Artes Marciais	Ilum. Estádio E. Franceschini	CENTRO DIA DO IDOSO
ENGº D.O.P.	Engº Mario Luis Fernandes	Engº Mario Luis Fernandes	Engº Mario Luis Fernandes	Engº Mario Luis Fernandes
Nº PROCESSO DE COMPRAS	P.C - 284/2014	329/2015	280/2015	025/2016
Nº DO CONTRATO	073/2014	043/2015	040/2015	T.C.030/2016
STATUS OBRA	Em Andamento	Em Andamento	Obra encerrada	Em andamento
LOCALIDADE	Escolas e ruas central de Valinhos	Rua Dom João VI, s/nº	Estádio Eugênio Franceschini	Rua Madre Maria do Calvário,645 - Jd Jurema
CONVÊNIO	Ministério das Cidades	Ministério do Esporte	Ministério do Esporte	Secretaria de Desenvolvimento Social Est. SP
LIBERAÇÃO DE RECURSO	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Secretaria Estadual Desenvolvimento Social
VALOR CONTRA PARTIDA		R\$ 394.595,36	R\$ 243.750,00	R\$ 500.000,00
EMPREITEIRA		R\$ 8.052,97	R\$ 145.833,32	R\$ 343.169,79
ASS. CONTRATO	Maic Engenharia Ltda	CFJ Engenharia e Construções Eireli	Tesla Engº e comércio Ltda	Maic Engenharia Ltda - EPP
INICIO DA OBRA (ASS. DA OS)	27/06/2014	28/08/2015	14/08/2015	11/05/2016
TÉRMINO DA OBRA	30/06/2014	02/10/2015	19/08/2015	06/06/2016
VALOR TOTAL DA OBRA	16/07/2014	28/08/2015	14/08/2015	06/06/2017
ADITIVO DE VALOR - "\$"	R\$ 210.689,62	R\$ 402.648,33	R\$ 389.583,32	R\$ 843.169,79
ADITIVO DE PRAZO	NÃO	R\$ 12.993,18	R\$ 94.658,23	R\$ 41.439,01
	SIM	SIM	SIM	NÃO
NOVA DATA DE TÉRMINO	26/03/2017	28/03/2017	17/05/2017	06/06/2017
ÚLTIMA - MEDIÇÃO / ADITIVO	6ª	6ª	1ª (Aditivo)	7ª
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 21.412,61	R\$ 10.898,10	R\$ 94.658,23	R\$ 30.580,20
VALOR PAGO (CONTRATO + ADITIVO)	R\$ 122.826,20	R\$ 197.242,68	R\$ 240.508,73	R\$ 304.494,70
SITUAÇÃO DA OBRA	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Em andamento
REUNIÃO C/ EMPREITEIRA	não teve	SIM	SIM	SIM
LIVRO DIÁRIO DA OBRA	Não, somente relatório de vistoria	SIM, relatório de vistoria	SIM	SIM
REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS	Sim	Sim	SIM	SIM
TEC/ENG DE SEGURANÇA	Não	Não	NÃO	NÃO
ENGº RESP. EMPRESA	Engº Marco Antonio Ismenio Carneiro	Engº Antonio Menezes Abreu	Engº Pedro Ricardo Affonso Campos	Engº Marco Antonio Ismenio Carneiro
ATUALIZAÇÃO PLANILHA	15/01/2017	15/01/2017	15/01/2017	15/01/2017
OBSERVAÇÕES:	Executado: 59%	Executado: 49%	Obra encerrada Executado: 100%	Executado: 36%


 Mario Luis Fernandes
 Engº Civil- CREA: 0601007597
 D.O.P./S.O.S.P.

ANEXO CI Nº 067/2017 - DTL/SAJI

OBRA	UBS VILLA ITÁLIA	Piscina Semi Olímpica	CRECHE SÃO LUIZ	CRECHE ID NOVA PALMARES II
Engº D.O.P.	Engº Pedro Luiz Stahl	Engº Pedro Luiz Stahl	Engº Pedro Luiz Stahl	Engº Pedro Luiz Stahl
Nº PROCESSO DE COMPRAS	298/2015	330/2015	368/2015	187/2016
Nº DO CONTRATO	046/2015	044/2015	48/2016	082/2016
STATUS OBRA	Em Andamento	Em Andamento	em andamento	Em Andamento
LOCALIDADE	Rua Alexandre Pedroni, 137 - Loteam. Villa Itália	Praça Amélio Borin - CECAP	Rua Marçílio Lona nº 220 - São Luiz	Rua 13, nº 310 Nova Palmares II
ORÇAMENTO	Ministério da Saúde	Ministério do Esporte	PAEM/ Educação Infantil	Ministério da Educação
LIBERAÇÃO DE RECURSO	Caixa Economica Federal	Caixa Economica Federal	PAEM/ Educação Infantil	Ministério da Educação
VALOR CONVÊNIO	R\$ 408.000,00	R\$ 487.500,00	1.411.000,00	R\$ 1.979.860,84
VALOR CONTRA PARTIDA	R\$ 75.350,03	R\$ 35.678,70	R\$ 0,00	R\$ 37.493,36
EMPREENHEIRA	CFJ Engenharia e Construções Eireli	CFJ Engenharia e Construções Eireli	Matic Engenharia Ltda - EPP	R. Weissenrieder Dias - EPP
DATA DO CONTRATO	18/09/2015	28/08/2015	21/06/2016	30/09/2016
INÍCIO DA OBRA (ASS. DA OS)	13/10/2015	02/10/2015	28/06/2016	14/12/2016
TERMINO DA OBRA (ASS. DA OS)	18/09/2015	28/08/2015	21/06/2017	30/07/2017
DATA DE ENCERRAMENTO	11/10/2017	28/03/2017	14/10/2017	14/10/2017
SITUAÇÃO DA OBRA	Obra parada	Obra parada	Obra parada	Em andamento
OBSERVAÇÕES:	Obra sub empreitada	Obra sub empreitada	Obra sub empreitada	
% OBRA EXECUTADA	44%	49%	24%	2%

REFEITURA DE VALINHOS

Stahl
 Pedro Luiz Stahl
 Engº Civil- CREA: 5060669832
 D.O.P./S.O.S.P.