



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.236/2017-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 11 de julho de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 921/17-CMV**

Vereador Sidmar Rodrigo Toloi

Processo administrativo nº 10.578/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador ~~Sidmar Rodrigo Toloi~~, e consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Listagem completa com todas as obras que estão em andamento e as que se encontram paradas e sob responsabilidade da Prefeitura de Valinhos, detalhando o percentual de conclusão e informando qual é a previsão de finalização de cada uma delas.


Resposta: Segue, em anexo, relação disponibilizada pela área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, conforme solicitação do nobre Vereador.

À ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



Anexo: 02 folhas

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

Nº PROTOCOLO 01693/2017


Data/Hora Protocolo: 11/07/2017 11:21

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 921/2017


Autoria: ORESTES PREVITALE

Resumo: Informações sobre obras em andamento e obras paradas.

OBRA	UBS VILLA ITALIA	PICHINA SEMI OLIMPICA	CRECHE SAO LUIZ	CRECHE JD NOVA PALMARES II	CREAS BOA ESPERANCA
ENGE D.O.P.	Engº Pedro Luiz Stahl	Engº Pedro Luiz Stahl	ENGE PEDRO LUIZ STAHL	ENGE PEDRO LUIZ STAHL	ENGE Pedro Luiz Stahl
Nº DO CONTRATO	298/2015	330/2015	368/2015	187/2016	
STATUS OBRA	046/2015	044/2015	48/2016	082/2016	
LOCALIDADE	Em Andamento	Em Andamento	Em andamento	Em Andamento	A SER LICITADA NOVAVENTE
CONVENIO	Rua Alexandre Pedrovi, 137 - Jardim Vila Italia	Parça Armêlio Borin - CECAP	Rua Marçilio Lora nº 220 São Luiz	Rua 13, nº 310 Nova Palmares II	Ministério Desenv. Social e Comb. a Fome
LIBERACAO DE RECURSO	Ministério da Saúde	Ministério do Esporte	PAEM/ Educação Infantil	Ministério da Educação	Caixa Economica Federal
VALOR CONVENIO	Caixa Economica Federal	Caixa Economica Federal	PAEM/ Educação Infantil	PAEM/ Educação Infantil	
VALOR CONTRA PARTIDA	R\$ 408.000,00	R\$ 487.500,00	1.411.000,00	R\$ 1.979.860,84	R\$ 320.100,00
EMPREITEIRA	R\$ 75.350,03	R\$ 35.678,70	R\$ 0,00	R\$ 37.493,36	R\$ 74.792,13
ASS. CONTRATO	CFJ Engenharia e Construções Eireli	CFJ Engenharia e Construções Eireli	Maic Engenharia Ltda - EPP	R. Weissenrieder Dias - EPP	
INICIO DA OBRA (ASS. DA OS)	18/09/2015	28/08/2015	21/08/2016	30/09/2016	
TERMINO DA OBRA (ASS. DA OS)	13/10/2015	02/10/2015	28/06/2016	14/12/2016	
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 483.350,03	R\$ 523.178,70	R\$ 1.411.000,00	R\$ 2.017.354,20	R\$ 303.682,26
ADITIVO DE VALOR - "S\$"	R\$ 55.412,72	R\$ 100.968,36	R\$ 345.153,36	R\$ 272.906,10	
ADITIVO DE PRALO	SIM	SIM	SIM	SIM	
ULTIMA - MEDICAO / ADITIVO	11/10/2017	28/03/2017	23/12/2017	14/10/2017	
VALOR DA MEDICAO	7ª MEDICAO	7ª MEDICAO	2ª MEDICAO ADITIVO	3ª MEDICAO	
VALOR DA MEDICAO	R\$ 44.278,20	R\$ 10.340,03	R\$ 113.426,83	R\$ 50.504,35	R\$ 91.279,53
SITUAÇÃO DA OBRA	Obra parada	Obra parada	Em andamento	Em andamento	
REUNIÃO C/ EMPREITEIRA	SIM	SIM	SIM	SIM	
LIVRO DIARIO DA OBRA	NÃO	NÃO	SIM	SIM	
REGISTRO DE FUNCIONARIOS	SIM	SIM	SIM	SIM	
TEC/ENG DE SEGURANCA	NÃO	NÃO	SIM	SIM	
ENGE RESP. EMPRESA	Engº Dayane Cristina Biazotto	Engº Dayane Cristina Biazotto	Engº Marco Antonio Ismenio Carneiro	Engº Ricardo Weissenrieder	
ATUALIZACAO PLANILHA	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	Iniciou em 23.07.2014
OBSERVAÇÕES:	RESCISAO DE CONTRATO 09.05.2017	RESCISAO DE CONTRATO 06.03.2017			RESCISAO DE CONTRATO EM 2015
% OBRA EXECUTADA	44%	49%	28%	6%	23%


 Pedro Luiz Stahl
 Engº Civil - CREA: 5060669832
 D.O.P./S.O.S.P.

O B R A		Construção de Rampas de Acessibilidade	Centro de Artes Marciais	CENTRO DIA DO IDOSO	LABORATÓRIO MUNICIPAL DE VALINHOS:
ENGE D.O.P.	Engº Mario Luiz Fernandes	Engº Mario Luiz Fernandes	Engº Mario Luiz Fernandes	Engº Mario Luiz Fernandes	Engº Mario Luiz Fernandes
Nº DO CONTRATO	P.C - 284/2014	329/2015	043/2015	025/2016	0453/2016
STATUS OBRA	073/2014	Em Andamento	Em Andamento	T.C 030/2016	T.C 016/2017
LOCALIDADE	Em Andamento	Escolas e ruas central de Valinhos	Rua Dom João VI, s/nº	Rua Madre Maria do Calvário, 645 - Jd Jurema	Governo Federal - Ministério da Saúde
CONVÊNIO	Ministério das Cidades	Ministério do Esporte	Caixa Econômica Federal	Secretaria Estadual Desenvolvimento Social	Caixa Econômica Federal
LIBERAÇÃO DE RECURSO	Caixa Econômica Federal	R\$ 394.595,36	R\$ 8.052,97	R\$ 500.000,00	R\$ 1.016.852,40
VALOR CONVÊNIO					
VALOR CONTRA PARTIDA					
EMPREITEIRA	Maic Engenharia Ltda	CFJ Engenharia e Construções Eireli	Maic Engenharia Ltda - EPP	Romme Construtora Ltda	
ASS. CONTRATO	27/06/2014	28/08/2015	11/05/2016	11/05/2016	
INÍCIO DA OBRA (ASS. DA OS)	30/06/2014	02/10/2015	06/06/2016	12 meses	
TÉRMINO DA OBRA	16/07/2014	28/08/2015	06/06/2017		
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 210.689,62	R\$ 402.648,33	R\$ 843.169,79	R\$ 1.016.852,40	
ADITIVO DE VALOR - "SS"	NÃO	R\$ 12.993,18	R\$ 41.439,01		
ADITIVO DE PRAZO	SIM	SIM	SIM		
NOVA DATA DE TÉRMINO	23/07/2017	28/03/2017	04/22/2017		
ÚLTIMA - MEDIÇÃO / ADITIVO	6ª	6ª	11ª/02ª		
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 21.412,61	R\$ 10.898,10	R\$ 69.006,50 / R\$ 4.390,00		
SITUAÇÃO DA OBRA	Em andamento	Em andamento	Em andamento		
REUNIÃO C/ EMPREITEIRA	não teve	SIM	SIM		
LIVRO DIÁRIO DA OBRA	Não, somente relatório de vistoria	SIM, relatório de vistoria	SIM		
REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS	SIM	SIM	SIM		
TEC/ENG DE SEGURANÇA	NÃO	NÃO	NÃO		
ENGE RESP. EMPRESA	Engº Marco Antonio Ismenio Carneiro	Engº Antonio Wenezes Abreu	Engº Marco Antonio Ismenio Carneiro		
ATUALIZAÇÃO PLANILHA	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017		
OBSERVAÇÕES:	Executado: 58%	Rescisão contratual: 06/03/2017 Executado: 49%	Executado: 61%		
OBSERVAÇÕES:					OBRA NÃO INICIADA


 Pedro Luiz Stahl
 Engº CIVIL - CREA: 5060669832
 D.O.P./S.O.S.P.