

**OBRAS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018**

Comunicado SDG nº14, Item 6

Função de Governo	Tipo de Obra	Local da Obra	Data do Início da Obra	Nível de Execução Física	Data Prevista da Conclusão	Situação da Obra	Previsão Orçamentária
Assistência Social	CREAS - Construção do Centro de Referência Especializada de Assistência Social	Praça Anny Caroline Bracalente, s/n - Boa Esperança	04/04/2018	37,63%	04/02/2019	Em andamento	Contrato nº 042/2018 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - Repasse: R\$ 246.166,84 e Contra Partida: R\$ 211.021,48
Assistência Social	Construção do Centro Dia do Idoso	Rua Madre Maria do Calvario, 645 Jd Jurema	06/06/2016	88,36%	04/06/2018	Em andamento	Processo de Compras nº 025/2016 - Tomada de Preços nº 002A/2016 - Termo de Contrato nº 030/2016
Desporto e Lazer	Construção do Centro de Artes Marciais	Rua Dom João VI, s/n - Jd. Planalto	28/08/2015	48,99%	06 meses após nova licitação	Reprogramação - CEF	Obra paralizada por desistência do construtor. Realizando nova licitação para término da obra.
Desporto e Lazer	Construção da Piscina Semi-Olímpica	Rua das Acácias, s/n - Jd Paraíso	02/10/2015	49,08%	06 meses após nova licitação	Parada / Em fase de licitação	Ministério do Esporte - Repasse R\$ 248.234,56 Contra Partida R\$ 356.802,25
Educação	Construção da Creche Jd São Luiz	Rua Marcilio Lona, 220 Jd São Luiz	28/06/2016	53,77%	26/06/2018	Em andamento	Contrato nº 048/2016 - A 14ª medição - Governo Estadual PAEM/Educação Infantil - FDE - Repasse: R\$ 1.411.000,00 S/ Contra Partida.
Educação	Construção da Creche Jd Nova Palmares II	Rua Treze, 310 - Jd Nova Palmares II	14/12/2016	20,41%	13/08/2018	Parada / Falta de Repasse	Contrato nº 082/2016 - Ministério da Educação - FNDE - Repasse: R\$ 1.979.860,84 Contra Partida: R\$ 37.493,36
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Ruas João Previtali, Brasiliano Previtalo, Olívia Brunelli de Gasperi, José da Rocha Martins e trecho da Rua Ismael Evangelista	22/03/2016	100,00%	28/07/2016	Concluída	Processo de Compras nº 0227/2015 - Concorrência Pública nº 002/2015 - Termo de Contrato nº 022/2015 - Convênio Federal OGU nº 1008-568-85/2013 / Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Avenida dos Imigrantes	25/05/2016	100,00%	02/07/2016	Concluída	Processo de Compras nº 0457/2014 - Concorrência Pública nº 0003/2014 - Ata de Registro de Preços nº 063/2014
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Ruas 12 de Outubro, Arthur Fernandes, São Paulo e trecho da Rua Rio Grande do Sul	18/07/2016	100,00%	06/10/2016	Concluída	Processo de Compras nº 0241/2015 - Concorrência Pública nº003/2015 -Termo de Contrato nº 29 - Convênio Federal - OGU nº 1014190-30/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Ruas das Azaléas e Vereador Walter Obmer Woelzke	04/08/2016	100,00%	06/10/2016	Concluída	Processo de Compras nº 0027/2015 - Concorrência Pública nº002/2015 -Termo de Contrato nº 25/2015 - Convênio Federal - OGU nº 1008568-85/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Avenida dos Estados	28/03/2017	100,00%	10/07/2017	Em andamento	Processo de Compras 0241/2015 -Concorrência Pública 003/2015 - Termo de Contrato 30/2015 - Convênio Federal OGU nº 1014190-30/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Pavimentação asfáltica e serviços complementares	Trecho da Avenida Joaquim Alves Correa	06/06/2016	63,28%	24/09/2017	Em andamento	Processo de Compras nº 0019/2016 - Concorrência Pública nº 010A/2016 - Termo de Contrato nº 036/2016 - Convênio nº 285/2015 - Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo
Infraestrutura urbana	Travessia Ribeirão Pinheiros / Capuava	Avenida Albertina de Castro Prado	29/08/2016	100,00%	29/10/2017	Concluída	Processo de Compras nº 0186/2016 - Tomada de Preço nº 05A/2016 - Termo de Contrato nº 063/2016
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Rua Paiquerê		5,00%		Em andamento	Convênio Federal - OGU nº 1014190-30/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Rua Luiz Carlos Brunello		0,00%		Contratada sem Ordem de Início de Serviços	Convênio Federal - OGU nº 1014190-30/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Pavimentação asfáltica e serviços complementares	Prol Rua Duílio Beltrami e Alça de Acesso R. Geraldo de Gasperi		0,00%		Contratada sem Ordem de Início de Serviços	Convênio Federal - OGU nº 1014190-30/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Av. João Antunes dos Santos e Rua José Guirardello		5,00%		Em andamento	Convênio Federal - OGU nº 1008568-85/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Rua Orozimbo Maia, Avenida Brasil, trecho da Av. dos Estados		0,00%		Contratada sem Ordem de Início de Serviços	Convênio Federal - OGU nº 1008568-85/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Ruas Francisco Glicério, Vital Brasil e trecho da Av. 11 de Agosto		0,00%		Contratada sem Ordem de Início de Serviços	Convênio Federal - OGU nº 1008568-85/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Pavimentação asfáltica e serviços complementares	Trecho das Ruas Pedro Álvares Cabral, João Tiene, Cesar Ferrari e Luiz Moscatini e trecho da Rodovia Flávio de Carvalho		95,00%		Em andamento	Obra em licitação
Infraestrutura urbana	Recapeamento asfáltico	Rua João Bissoto Filho		0,00%		Outros	Obra em licitação
Saúde	Construção da UBS Vila Itália	Rua Alexandre Pedroni nº 137 - Loteamento Vila Itália	22/03/2018	39,61%	22/09/2018	Em Andamento	Contrato nº 042/2018 - Ministério da Saúde - Repasse: R\$ 388.000,00 - Contra Partida: R\$ 252.856,80
Saúde	Construção do Laboratório Municipal	Rua Luiz Bissoto nº 110 -		0,00%		Outros	Processo de Compras nº 0453/2016 -Concorrência 002A/2016 - Termo de Contrato nº 016/2017
Urbanização/Habitação	Execução de Rebaixamento de Calçadas	Diversos locais da Cidade (Ruas do centro e Escolas)		100,00%		Concluída	Processo de Compras nº 284/2014 - Tomada de Preços nº 004A/2014 - Termo de Contrato nº 073/2014 - Aditivo de Prazo nº 01 de 04 meses, sendo a nova data de término 26/04/2015 / Obra em Reprogramação na Caixa Economica Federal / Aditivo de Prazo nº 02 - 06 meses / Aditivo de Prazo nº 03 - 03 meses / Aditivo de Prazo nº 06 - 03 meses nova data de término 25/11/2016 / Aditivo nº 05 - Redução de valores de R\$ 42.356,20 - motivo de reprogramação do projeto junto a CEF) - Obra retomada em 21/07/2016