



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1.700/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 08 de outubro de 2018

Ref.: Requerimento nº 1.732/18-CMV
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo nº 16.648/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, que versa sobre andamento e prazo para conclusão da Creche do Jardim São Luiz, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Foram retomadas as obras da Creche do Jardim São Luiz?
2. Se positivo, em que data foi retomada as obras e qual o prazo previsto para a conclusão desta?

Resposta: De acordo com o Departamento de Obras Públicas, da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a creche do Jardim São Luiz encontra-se em andamento com 63% executada, com data prevista de conclusão para 20/03/2019.

3. Anexar cronograma para conclusão da obra.

Resposta: Segue na forma do anexo, documento disponibilizado pela área técnica.

4. Qual empresa foi vencedora do certame licitatório para a referida conclusão?

Resposta: Maic Engenharia Ltda – EPP.



PREFEITURA DE **VALINHOS**

5. Quantos funcionários estão disponíveis na obra a fim de dar celeridade e cumprimento do cronograma referido?

Resposta: Consoante informação existe variação em função das atividades da obra.

6. Qual o aporte financeiro disponível para a execução desta, oriundo de outras esferas de governo?

Resposta: A Secretaria de Desenvolvimento Econômico informa que o convênio firmado com o FDE – Fundo de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, conta com repasse no valor de R\$ 1.764.342,75, mais 10% para aquisição de equipamentos.

7. Qual o aporte financeiro de contrapartida municipal para esta obra?

Resposta: De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico o valor da contrapartida municipal é de R\$ 253.539,71.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
02327/2018

Data/Hora Protocolo: 11/10/2018 10:11

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1732/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1732/2018 Informações sobre o andamento e o prazo para conclusão de creche no Jardim São Luiz.



