



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 018/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 22 de fevereiro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 11/19-CMV**  
**Vereador Alécia Maestro Cau**  
**Processo administrativo nº 2.689/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, que versa sobre as obras da canalização do córrego da Avenida Invernada, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) Qual foi o valor dispendido pela Municipalidade até a presente data, referente à realização da importante obra de canalização do Córrego da Avenida Invernada?
- 2) O trecho referente à adequação da canalização de desemboque do Córrego da Invernada com o Ribeirão Pinheiros, e de responsabilidade da Administração Municipal, tinha como data de início da obra para Julho de 2018 e término para outubro de 2018, já foi concluído?
- 3) Em caso negativo, por qual motivo ainda não foi realizada essa importante obra?

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente, reporto-me ainda quanto aos valores gastos pela Administração Pública Municipal ao Ofício nº 1.273/2018-DTL/SAJ/P, protocolizado nesta Egrégia Casa em 05 de julho de 2018, em resposta ao requerimento nº 1.193/2018.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Anexo: 02 folhas.

A  
Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Data/Hora Protocolo: 25/02/2019 15:15

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 11/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 11/2019 Informações sobre as obras de canalização do córrego da Avenida Invernada.



Valinhos, 14 de fevereiro de 2019.

Ofício Pres. nº 27/2019.

"Ref. C.I. Nº25/2019 - DTL/SAJI

"Requerimento nº11/2019 - Vereador Alécio Maestro Cau"

Prezado,

Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através do presente em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil conforme segue:

A obra do Córrego Invernada está dividida em 4 frentes de trabalho:

- PONTO A: Adequação da capacidade das travessias Nações, Paulo Setubal e Campo Salles e canalização do Córrego Invernada partindo do trecho executado sob as Av. Onze de Agosto e Av. Don Nery até o trecho executado pela Unicon. A execução é de responsabilidade da Rota das Bandeiras e está em andamento, com previsão de término da segunda etapa em fevereiro/2019. A terceira etapa, canalização do Córrego terá início em abril 2019 e previsão de término em novembro 2019. A obra está sendo custeada pela Rota das Bandeiras.
- PONTO B: Execução de Túnel Linner de 3,6m de diâmetro que interliga o Córrego Invernada ao canal interno da Unilever, sendo que a área ampliada só poderá ser liberada para uso após a conclusão da obra a ser realizada pela Unilever. A execução do Túnel é de responsabilidade do DAEV. A obra iniciou em 24/09/2018 e tem previsão de término em abril de 2019. O valor licitado do túnel é de R\$897.053,62.
- PONTO C: Adequação do trecho do Córrego Invernada que atravessa a planta fabril da Unilever, de modo a suportar o aumento de vazão decorrente das intervenções do trecho da Rota das Bandeiras. A



**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**Autarquia Municipal**

execução será de responsabilidade da Unilever, conforme "TERMO DE PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RETIFICAÇÃO DO CURSO DO CÓRREGO INVERNADA, COM MELHORIAS NA ENCOSTA E AUMENTO DE VAZÃO, COM ASSUNÇÃO E RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE OBRAS E OUTRAS AVENÇAS". A Unilever iniciará as obras em 01/03/2019, com prazo para conclusão de 9 meses. A obra está será custeada pela Unilever.

- PONTO D: Adequação da galeria sob a Av. Gessy Lever que interliga o Córrego Invernada ao Ribeirão Pinheiros, para suportar o aumento de vazão decorrente das intervenções do trecho da Rota das Bandeiras. A execução é de responsabilidade da SOSP/PMV. As obras foram finalizadas e custeadas pela PMV.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**Pedro Inácio Medeiros**  
**Presidente-DAEV.**

**Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR**  
**MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais**  
**Prefeitura Municipal de Valinhos**  
**NESTA**