

**OBRAS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2017**

Comunicado SDG nº14, item 6

Função de Governo	Tipo de Obra	Local da Obra	Data do Início da Obra	Nível de Execução Física	Data Prevista da Conclusão	Situação da Obra	Previsão Orçamentária
Assistência Social	Construção do Centro de Referência Especializada de Assistência Social	Praça Anny Caroline Bracalente, s/n - Boa Esperança	22/07/2014	23,10%	22/01/2016	Parada / Falta de Recursos	Obra paralizada por desistência do construtor. Realizando nova licitação para término da obra.
Assistência Social	Construção do Centro Dia do Idoso	Rua Madre Maria do Calvario, 645 Jd Jurema	06/06/2016	53,89%	04/12/2017	Em andamento	Processo de Compras nº 025/2016 - Tomada de Preços nº 002A/2016 - Termo de Contrato nº 030/2016
Desporto e Lazer	Construção do Centro de Artes Marciais	Rua Dom João VI, s/n - Jd. Planalto	28/08/2015	47,46%	28/03/2017	Parada / Falta de Recursos	Obra paralizada por desistência do construtor. Realizando nova licitação para término da obra.
Desporto e Lazer	Construção da Piscina Semi-Olímpica	Rua das Acácias, s/n - Jd Paraíso	02/10/2015	46,54%	28/03/2017	Parada / Falta de Recursos	Obra paralizada por desistência do construtor. Realizando nova licitação para término da obra.
Educação	Construção da Creche Jd São Luiz	Rua Marcilio Lona, 220 Jd São Luiz	28/06/2016	24,46%	28/06/2017	Em andamento	Processo de Compras nº 0368/2015 - Concorrência nº 001A/2015 - Termo de Contrato nº 048/2016 - A 5ª medição no valor de R\$ 63009,00 foi paga parcial de R\$ 47610,08 (valor disponível na conta do convenio) - o saldo devedor será pago qdo houver o repasse do Convênio.
Educação	Construção da Creche Jd Nova Palmares II	Rua Treze, 310 - Jd Nova Palmares II	14/12/2016	5,31%	14/10/2017	Em andamento	Processo de Compras nº 187/2016 - Concorrência 003A/2016 - Termo de Contrato nº 082/2016
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Ruas João Previtali, Brasiliano Previtalo, Olívia Brunelli de Gasperi, José da Rocha Martins e trecho da Rua Ismael Evangelista	22/03/2016	100,00%	28/07/2016	Concluída	Processo de Compras nº 0227/2015 - Concorrência Pública nº 002/2015 - Termo de Contrato nº 022/2015 - Convênio Federal OGU nº 1008-568-85/2013 / Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Avenida dos Imigrantes	25/05/2016	100,00%	02/07/2016	Concluída	Processo de Compras nº 0457/2014 - Concorrência Pública nº 0003/2014 - Ata de Registro de Preços nº 063/2014
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Ruas 12 de Outubro, Arthur Fernandes, São Paulo e trecho da Rua Rio Grande do Sul	18/07/2016	100,00%	06/10/2016	Outros	Processo de Compras nº 0241/2015 - Concorrência Pública nº003/2015 - Termo de Contrato nº 29 - Convênio Federal - OGU nº 1014190-30/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Ruas das Azaléas e Vereador Walter Obmer Woelzke	04/08/2016	100,00%	06/10/2016	Concluída	Processo de Compras nº 0027/2015 - Concorrência Pública nº002/2015 - Termo de Contrato nº 25/2015 - Convênio Federal - OGU nº 1008568-85/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Avenida dos Estados	28/03/2017	95,00%	10/07/2017	Em andamento	Processo de Compras 0241/2015 - Concorrência Pública 003/2015 - Termo de Contrato 30/2015 - Convênio Federal OGU nº 1014190-30/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Pavimentação asfáltica e serviços complementares	Trecho da Avenida Joaquim Alves Correa	06/06/2016	52,21%	24/09/2017	Em andamento	Processo de Compras nº 0019/2016 - Concorrência Pública nº 010A/2016 - Termo de Contrato nº 036/2016 - Convênio nº 285/2015 - Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo
Infraestrutura urbana	Travessia Ribeirão Pinheiros / Capuava	Avenida Albertina de Castro Prado	29/08/2016	15,00%	29/10/2017	Em andamento	Processo de Compras nº 0186/2016 - Tomada de Preço nº 05A/2016 - Termo de Contrato nº 063/2016
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Rua Paiquerê		0,00%		Contratada sem Ordem de Início de Serviços	Convênio Federal - OGU nº 1014190-30/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Rua Luiz Carlos Brunello		0,00%		Contratada sem Ordem de Início de Serviços	Convênio Federal - OGU nº 1014190-30/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Pavimentação asfáltica e serviços complementares	Prol Rua Duílio Beltrami e Alça de Acesso R. Geraldo de Gasperi		0,00%		Contratada sem Ordem de Início de Serviços	Convênio Federal - OGU nº 1014190-30/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Av. João Antunes dos Santos e Rua José Guirardello		0,00%		Contratada sem Ordem de Início de Serviços	Convênio Federal - OGU nº 1008568-85/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Rua Orozimbo Maia, Avenida Brasil, trecho da Av. dos Estados		0,00%		Contratada sem Ordem de Início de Serviços	Convênio Federal - OGU nº 1008568-85/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Ruas Francisco Glicério, Vital Brasil e trecho da Av. 11 de Agosto		0,00%		Contratada sem Ordem de Início de Serviços	Convênio Federal - OGU nº 1008568-85/2013 - Ministério das Cidades
Infraestrutura urbana	Pavimentação asfáltica e serviços complementares	Trecho das Ruas Pedro Álvares Cabral, João Tiene, Cesar Ferrari e Luiz Moscatini e trecho da Rodovia Flávio de Carvalho		0,00%		Outros	Obra em licitação
Infraestrutura urbana	Recapamento asfáltico	Rua João Bissoto Filho		0,00%		Outros	Obra em licitação
Saúde	Construção da UBS Vila Itália	Rua Alexandre Pedroni nº 137 - Loteamento Vila Itália	13/10/2015	39,61%	11/10/2017	Parada / Falta de Recursos	Obra paralizada por desistência do construtor. Realizando nova licitação para término da obra.
Saúde	Construção do Laboratório Municipal	Rua Luiz Bissoto s/nº		0,00%		Outros	Processo de Compras nº 0453/2016 - Concorrência 002A/2016 - Termo de Contrato nº 016/2017
Urbanização/Habitação	Execução de Rebaixamento de Calçadas	Diversos locais da Cidade (Ruas do centro e Escolas)	27/06/2014	58,30%	23/07/2017	Em andamento	Processo de Compras nº 284/2014 - Tomada de Preços nº 004A/2014 - Termo de Contrato nº 073/2014 - Aditivo de Prazo nº 01 de 04 meses, sendo a nova data de término 26/04/2015 / Obra em Reprogramação na Caixa Econômica Federal / Aditivo de Prazo nº 02 - 06 meses / Aditivo de Prazo nº 03 - 03 meses / Aditivo de Prazo nº 06 - 03 meses nova data de término 25/11/2016 / Aditivo nº 05 - Redução de valores de R\$ 42.356,20 - motivo de reprogramação do projeto junto a CEF) - Obra retomada em 21/07/2016