



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 782/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 30 de Maio de 2017.

Ref.: Requerimento nº 683/2017-CMV
Vereador Cesar Rocha Andrade da Silva
Processo administrativo nº 8.551/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Cesar Rocha Andrade da Silva**, que versa sobre a obra da creche no Jardim Nova Palmeiras, e consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1 - Em qual fase a obra se encontra?

Resposta: Conforme informações prestadas pelas áreas técnicas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a obra está com 7,49% de execução.

2 - Qual valor utilizado até o momento na obra?

3 - Qual é o prazo de conclusão da obra?

Resposta: Esclarecem as áreas técnicas que o contrato firmado é de R\$ 2.017.354,20, tendo sido utilizado até o momento o valor de R\$ 151.109,46, correspondente a 4 medições, com previsão para conclusão da obra no final do corrente exercício.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPERNARO
Presidente da Egrégia Câmara M.

**PROTOCOLO
01120/2017**

Data/Hora Protocolo: 30/05/2017 16:33

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 683/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre o andamento da obra da creche no Jardim Nova Palmeiras.

