



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 2.537/2017-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 27 de dezembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 2.065/17-CMV**  
**Vereador Alécio Maestro Cau**  
**Processo administrativo nº 21.277/2017-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:


Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, e consultada a área competente da Municipalidade, ensaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Enviar cópia de comprovante (cheque ou transferência bancária) do pagamento da NF198 de 28/03/2013, em específico o valor de R\$ 93.827,00, para a Empresa Investimentos Campinas Comercial Pavimentação e Construção Ltda.

**Resposta:** Em anexo seguem os documentos solicitados pelo nobre Vereador, fornecidos pela área técnica da Secretaria da Fazenda.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal



Anexo: 11 folhas

À  
Sua Excelência, o senhor  
**ISRAEL SCUPENARO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

<b>Nº PROTOCOLO 00058/2018</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS</b>	
	Data/Hora Protocolo: 02/01/2018 15:18	
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 2065/2017	
	Autoria: ORESTES PREVITALE	
Assunto: Solicita cópias de documentos referentes a pagamento à Empresa Investimentos Campinas, e pede outras providências.		

**EMPRESA INVEST. CAMPINAS C. PAVIM. E CONSTR. LTDA.**



Empresa  
Investimentos  
Campinas  
Comercial Presentada  
e Construtora Ltda.

AV. EMILIO BOSCO 2043 Matao - Sumare - SP CEP 13180970  
 CNPJ : 05147100000169 - Inscr. Estadual : 671198379119 - Inscr. Municipal : 20158017  
 Telefone : 19 3232-4433  
 e-mail : eic@supernet.com.br

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviço**

Número da Nota Fiscal	Série
<b>198</b>	<b>NFE</b>

A autenticidade dessa Nota Fiscal poderá ser confirmada no Site : [www.glcconsultoria.com.br/nfes](http://www.glcconsultoria.com.br/nfes)  
 Código da Autenticidade : **XAD3.6316.1E79.135F.50CC.5**

**Dados do Sacado**


Razão Social : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS  
 CNPJ / CPF : 45787678000102 Inscr. Est. / RG : e-mail : obras@valinhos.sp.gov.br;eic@supernet.com.br;jl.  
 Endereço : RUA ANTONIO CARLOS Nº 301  
 Bairro : CENTRO CEP : 13270005 Telefone : 19-3849.8000  
 Cidade : VALINHOS SP Pais : BRASIL

Data da Emissão : 01/04/2013 Vencimento : **CONTRA APRESENTAÇÃO**

**Descrição do Serviço**

EXECUÇÃO DE BARRAMENTO E TRAVESSIAS NO CÓRREGO MATIAS - LOCAL- TRECHO LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DA SILVA E RUI BARBOSA, BAIRRO CASTELO - MUNICIPIO DE VALINHOS SP.

CONCORRÊNCIA: 001/2012 CONTRATO Nº 121/2012  
 BASE INSS R\$ 100.480,82 X 3,50%= R\$ 3.516,82 CONF.MP.601/2013 ART. 7º



ITEM DA LISTA:	7.02
VALOR BRUTO (R\$):	200.961,14
BASE DE CÁLCULO (R\$):	120.576,48
ALÍQUOTA (%):	34.
ISS RETIDO:	R\$ 3.617,29

PC 415/12

OS. 847/12

BRM 2290/13

**Impostos Federais Retidos**

PIS - 0.00% - Valor R\$ 0.00 COFINS - 0.00% - Valor R\$ 0.00 CSLL - 0.00% - Valor R\$ 0.00  
 IRRF - 0.00% - Valor R\$ 0.00 INSS - 3.50% - Valor R\$ 3516.82 Total - R\$ 3516.82

**Classificação do Serviço**

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

Valor por Extenso DUZENTOS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS	Valor do Documento (R\$)	
	R\$ 200.961,14	
Instrução de Retenção do ISS O ISS deve ser Retido na Fonte	O Aliquota ISS (%)	O Valor ISS (R\$)
	3,00	R\$ 3.617,29
Valor Líquido a Receber :		R\$ 193.827,03

**Informações Adicionais**


Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 7525 de 20/05/2008

Recebi da Empresa EMPRESA INVEST. CAMPINAS C. PAVIM. E CONSTR. LTDA., portadora do C.N.P.J. nº 05.147.100/0001-69  
 O(s) Serviço(s) constante(s) na Nota Fiscal eletrônica de Serviço nº : 198, série : NFE

Local e Data

Assinatura do Destinatário

RECEBIDO  
 Em 19/04/13  
 às 15:00 HORAS  
 SLCS *[Signature]*



**Empresa  
Investimentos  
Campinas**

**Comercial Pavimentadora  
e Construtora Ltda.**

Matriz: Av. Emílio Bosco, 2043 - Bairro Matão - Sumaré (SP) - 13.180-000  
Escritório: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
Telefone: (19) 3232-4433 Fax: (19) 3232-4906  
E-mail: elc@supernet.com.br

Sumaré, 28 de Março de 2013

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS (SP)


Prezados Senhores:

**REF./: MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – BARRAMENTOS E  
TRAVESSIAS NO CÓRREGO MATHIAS – Concorrência nº 01A/2012  
Processo de Compra nº 0415/2012 - Contrato nº 0121/2012.**

Encaminhamos, anexa a presente 01ª Medição dos Serviços executados para o fornecimento de material, mão de obra e ferramental necessário á execução de barramentos e travessias no Córrego Mathias, no trecho localizado entre a Rua José Ezequiel da Silva e Rui Barbosa, no Bairro Castelo.

E, por ser o que se apresenta, colocamo-nos a disposição de V Sas. para quaisquer esclarecimentos, subscrevendo

Atenciosamente

  
**EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS  
COMERCIAL PAVIMENT. CONSTR. LTDA.**  
ALDO LUIS PESSAGNO  
Responsável Legal  
RG: 3.802.619/SSP-SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

Obra: EXECUÇÃO DE BARRAMENTO E TRAVESSIAS NO CÔRREGO MATIAS

Local: TRECHO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EZEQUIEL DA SILVA E RUI BARBOSSA, BAIRRO CASTELO - MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP

Concorrência: 001/2012 CONTRATO Nº 121/2012

01º Medição - Período: MARÇO/2013




**Empresa  
Investimentos  
Campinas**

**Comercial Pavimentadora  
e Construtora Ltda.**

Matriz: Av. Emílio Bosco, 2043 - Bairro Matão - Sumaré (SP) - 13.180-000  
Escritório: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
Telefone: (19) 3232-4433 Fax: (19) 3232-4906  
E-mail: eic@supernet.com.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	QUANTIDADES			VALORES						
						QUANT. ANTERIOR	QUANT. PRESENTE	QUANT. ACUMULADA	VALOR ANTERIOR	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO				
1	Serviços Preliminares														
1.1	Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva H=0,50 m	unid	20,00	R\$ 10,00	R\$ 200,00		20,00	20,00		200,00		200,00		200,00	
1.2	Sanitário portátil químico e manutenção semanal	mês	6,00	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00		2,00	2,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
1.3	Equipe topográfica	dia	2,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00		2,00	2,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
1.4	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada de camada vegetal	m²	4.884,50	R\$ 0,40	R\$ 1.953,80		4.884,50	4.884,50		1.953,80		1.953,80		1.953,80	
1.5	Corte, recorte e remoção de árvore c/ Ø de 10 até 30 cm, inclusive remoção de raízes	unid	4,00	R\$ 230,00	R\$ 920,00		1,00	1,00		230,00		230,00		230,00	
1.6	Corte, recorte e remoção de árvore c/ Ø de 30 até 60 cm, inclusive remoção de raízes	unid	2,00	R\$ 290,00	R\$ 580,00										
1.7	Corte, recorte e remoção de árvore c/ Ø acima de 90 cm, inclusive remoção de raízes	unid	1,00	R\$ 410,00	R\$ 410,00		1,00	1,00		410,00		410,00		410,00	
1.8	Demolição de alvenaria de tijolos maoços e placas de concreto sem reaproveitamento	m³	37,91	R\$ 50,02	R\$ 1.896,26		37,91	37,91		1.896,26		1.896,26		1.896,26	
1.9	Demolição de concreto simples (guias, sarjetas, tubos de concreto, laje, etc)	m³	144,78	R\$ 100,00	R\$ 14.478,00		144,78	144,78		14.478,00		14.478,00		14.478,00	
1.10	Transporte de material de limpeza além de 1 Km	m³*K m	9.769,00	R\$ 1,80	R\$ 17.584,20										
1.11	Espalhamento, regularização e compactação de material em bota fora	m³	976,90	R\$ 1,50	R\$ 1.465,35										
1.12	Transporte de material - bota-fora D.M.T. = 10 Km	m³	212,12	R\$ 12,88	R\$ 2.732,11										
1.13	Remoção de capa asfáltica e transporte	m³	40,96	R\$ 18,00	R\$ 737,28										

*[Handwritten Signature]*



**Empresa Investimentos Campinas**  
Comercial Pavimentadora e Construtora Ltda.

Matriz: Av. Emilio Bosco, 2043 - Bairro Matão - Sumaré (SP) - 13.180-000  
Escritório: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
Telefone: (19) 3232-4433 Fax: (19) 3232-4906  
E-mail: eic@stynet.com.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	QUANTIDADES			VALORES		
						QUANT. ANTERIOR	QUANT. PRESENTE	QUANT. ACUMULADA	VALOR ANTERIOR	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
2	Terraplenagem - Barramentos (Equipamentos + mão de obra)			Subtotal	R\$ 48.956,99					23.168,06	23.168,06
2.1	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 ton, considerando distância média de 100 Km	H	10,00	R\$ 130,00	R\$ 1.300,00		10,00	10,00		1.300,00	1.300,00
2.2	Escavação e carga de solo sob lâmina d'água	m³	8.756,59	R\$ 7,90	R\$ 69.177,06		3.000,00	3.000,00		23.700,00	23.700,00
2.3	Conjunto motor bomba diesel p/ drenagem de água suja 6 HP	CHP	120,00	R\$ 15,00	R\$ 1.800,00						
2.4	Transporte de solo mole além de 2 Km	m³*K	87.565,90	R\$ 1,80	R\$ 157.618,62						
2.5	Espalhamento, regularização e compactação de material em bota fora	m³	8.756,59	R\$ 1,50	R\$ 13.134,89						
2.6	Troca de solo: escavação e carga de material de 1ª categoria	m³	297,44	R\$ 3,72	R\$ 1.106,48						
2.7	Transporte de 1/2 categoria até 10 Km	m³*K	2.974,40	R\$ 1,19	R\$ 3.539,54						
				Subtotal	R\$ 247.676,58					25.000,00	25.000,00
3	Execução de travessia para pedestres em aduelas										
3.1	Guincho tipo Munch cpa 6 ton - montado em caminhão carroceria	H	64,00	R\$ 100,00	R\$ 6.400,00		64,00	64,00		6.400,00	6.400,00
3.2	Conjunto motor bomba diesel p/ drenagem de água suja 6 HP	CHP	240,00	R\$ 15,00	R\$ 3.600,00		240,00	240,00		3.600,00	3.600,00
3.3	Fornecimento de aduelas	m	75,00	R\$ 1.850,00	R\$ 138.750,00		30,00	30,00		55.500,00	55.500,00
3.4	Escoramento descontínuo	m²	291,30	R\$ 6,00	R\$ 1.747,80		291,30	291,30		1.747,80	1.747,80
3.5	Escavação e carga de solo sob lâmina d'água	m³	1.684,22	R\$ 7,90	R\$ 13.305,34		1.684,22	1.684,22		13.305,34	13.305,34
3.6	Transporte de solo mole além de 2 Km	m³*K	16.842,20	R\$ 1,80	R\$ 30.315,96						
3.7	Espalhamento, regularização e compactação de materia em bota-fora	m³	1.684,22	R\$ 1,50	R\$ 2.526,33						
3.8	Fornecimento e aplicação de lastro de concreto	m³	55,14	R\$ 390,00	R\$ 21.504,60		35,00	35,00		13.650,00	13.650,00
3.9	Fornecimento de tela aço soldada nervurada CA-60, Q.138 (2,20Kg/m²), Ø do fio 4,2mm, espaçamento da malha 10 x 10 cm	m³	493,22	R\$ 10,00	R\$ 4.932,20						
3.10	Fornecimento e aplicação de brita nº 2	m³	38,75	R\$ 92,32	R\$ 3.577,40		38,75	38,75		3.577,40	3.577,40



# Empresa Investimentos Campinas

Comercial Pavimentadora e Construtora Ltda.

Matriz: Av. Emilio Bosco, 2043 - Bairro Matão - Sumaré (SP) - 13.180-000  
 Escritório: Rua Sacramento, 126 - Conj. 154/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
 Telefone: (19) 3232-4433 Fax: (19) 3232-4906

E-mail: eic@supernet.com.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	QUANTIDADES			VALORES		
						QUANT. ANTERIOR	QUANT. PRESENTE	QUANT. ACUMULADA	VALOR ANTERIOR	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
3.11	Fornecimento e aplicação de pedra rachão	m³	146,07	R\$ 102,00	R\$ 14.899,14		146,07	146,07		14.899,14	14.899,14
3.12	Enrocamento - pedra arrumada	m³	9,62	R\$ 120,00	R\$ 1.154,40		9,62	9,62		1.154,40	1.154,40
3.13	Manta geotêxtil não tecida resistência longitudinal 21 KN/M	m²	323,60	R\$ 6,50	R\$ 2.103,40						
3.14	Fornecimento de formas de madeira	m	279,50	R\$ 3,00	R\$ 838,50		279,50	279,50		838,50	838,50
3.15	Rejunte das aduelas com argamassa de cimento e areia - traço 1:3	m³	4,80	R\$ 450,00	R\$ 2.160,00		4,80	4,80		2.160,00	2.160,00
3.16	Pedreiro	H	480,00	R\$ 13,30	R\$ 6.384,00		350,00	350,00		4.655,00	4.655,00
3.17	Ajudante	H	640,00	R\$ 11,10	R\$ 7.104,00		400,00	400,00		4.440,00	4.440,00
3.18	Troca de solo: escavação e carga de material de 1ª categoria	m³	351,00	R\$ 3,72	R\$ 1.305,72						
3.19	Transporte de 1/2 categoria até 10 Km	m³*K	3.510,00	R\$ 1,19	R\$ 4.176,90						
3.20	Reaterro e compactação mecânica de vala c/ compactador manual tipo soquete vibratório	m³	583,02	R\$ 15,48	R\$ 9.025,15						
3.21	Execução de muro de ala em concreto armado	unid	6,00	R\$ 11.633,00	R\$ 69.798,00		2,00	2,00		23.266,00	23.266,00
3.22	Base do guarda corpo em concreto armado	m³	5,44	R\$ 1.132,63	R\$ 6.161,51						
3.23	Execução de guarda corpo	m²	61,20	R\$ 257,51	R\$ 15.759,61						
4	Muro de contenção em gabiões			Subtotal	R\$ 367.529,96					152.793,58	152.793,58
4.1	Escavadeira hidráulica sobre esteira 140 HP com capacidade de 0,98 m³, incluindo manutenção e operador	H	120,00	R\$ 132,30	R\$ 15.876,00						
4.2	Gabião tipo caixa galvanizado e revestido em PVC H=0,50 m	m³	57,50	R\$ 380,00	R\$ 21.850,00						
4.3	Gabião tipo caixa galvanizado e revestido em PVC H=1,00 m	m³	285,00	R\$ 360,00	R\$ 102.600,00						
4.4	Fornecimento e aplicação de lastro de concreto	m³	24,60	R\$ 411,50	R\$ 10.122,90						
4.5	Reaterro e compactação mecânica de vala c/ compactador manual tipo soquete vibratório	m³	121,25	R\$ 15,48	R\$ 1.876,95						
4.6	Manta geotêxtil não tecida resistência longitudinal 21 KN/M	m²	485,00	R\$ 6,50	R\$ 3.152,50						
				Subtotal	R\$ 155.478,35						
5	Enrocamento de proteção de talude de montante										

*[Handwritten signature]*



# Empresa Investimentos Campinas

Comercial Pavimentadora e Construtora Ltda.

Matriz: Av. Emilio Bosco, 2043 - Bairro Matão - Sumaré (SP) - 13.180-000  
 Escritório: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
 Telefone: (19) 3232-4433 Fax: (19) 3232-4906  
 E-mail: eic@supernet.com.br

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	QUANTIDADES			VALORES				
						QUANT. ANTERIOR	QUANT. PRESENTE	QUANT. ACUMULADA	VALOR ANTERIOR	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO		
5.1	Regularização e compactação de terreno, com soquete	m²	3.571,40	R\$ 3,68	R\$ 13.142,75								
5.2	Manta geotêxtil não tecida resistência longitudinal 21 KN/M	m²	3.571,40	R\$ 6,50	R\$ 23.214,10								
5.3	Fornecimento e aplicação de brita nº 1 e nº 2	m³	357,14	R\$ 92,32	R\$ 32.971,16								
5.4	Fornecimento e aplicação de pedra rachão	m³	714,28	R\$ 102,00	R\$ 72.856,56								
				Subtotal	R\$ 142.184,58								
6	Drenagem - rede de galeria de águas pluviais												
6.1	Caixas de encontro, fundo e tampa de concreto e paredes em alvenaria	unid	7,00	R\$ 990,00	R\$ 6.930,00								
6.2	Recuperação de boca de lobo	unid	6,00	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00								
6.3	Execução de boca de lobo dupla	unid	5,00	R\$ 1.890,00	R\$ 9.450,00								
6.4	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto D=400mm	m	40,00	R\$ 67,29	R\$ 2.691,60								
6.5	Fornecimento e assentamento de tubos de concreto D=600mm	m	81,00	R\$ 161,23	R\$ 13.059,63								
				Subtotal	R\$ 36.931,23								
7	Descarregador de fundo												
7.1	Instalador hidráulico	H	80,00	R\$ 18,98	R\$ 1.518,40								
7.2	Ajudante de instalador hidráulico	H	80,00	R\$ 12,32	R\$ 985,60								
7.3	Válvula de gaveta	unid	3,00	R\$ 670,00	R\$ 2.010,00								
7.4	Válvula de retenção	unid	3,00	R\$ 440,00	R\$ 1.320,00								
7.5	Sifão Ø 100 mm - barra de 6 metros	unid	11,00	R\$ 1.550,00	R\$ 17.050,00								
7.6	Anéis	unid	53,00	R\$ 7,00	R\$ 371,00								
7.7	Cotovelo 45º	unid	5,00	R\$ 140,00	R\$ 700,00								
7.8	Tê	unid	3,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00								
				Subtotal	R\$ 24.705,00								
8	Execução de guias e sarjetas												
8.1	Guias pré-fabricadas	m	156,00	R\$ 36,21	R\$ 5.648,76								
8.2	Sarjetas moldadas "in loco" - FCK 20 Mpa	m³	6,08	R\$ 544,41	R\$ 3.310,01								
				Subtotal	R\$ 8.958,77								
9	Reconstrução de pavimento asfáltico												
9.1	Compactação mecânica de solo	m³	102,41	R\$ 3,20	R\$ 327,71								
9.2	Fornecimento e aplicação de bica corrida	m³	76,81	R\$ 130,00	R\$ 9.985,30								
9.3	Fornecimento e aplicação de binder	m³	25,60	R\$ 440,00	R\$ 11.264,00								

*[Handwritten signature]*




# Empresa Investimentos Campinas

Comercial Pavimentadora e Construtora Ltda.

Matriz: Av. Emilio Bosco, 2043 - Bairro Matão - Sumaré (SP) - 13.180-000  
 Escritório: Rua Sacramento, 126 - Conj. 151/152/153 - Centro - Campinas - SP - CEP 13010-911  
 Telefone: (19) 3232-4433 Fax: (19) 3232-4906  
 E-mail: elc@supernet.com.br


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR (R\$)	QUANTIDADES			VALORES			
						QUANT ANTERIOR	QUANT PRESENTE	QUANT ACUMULADA	VALOR ANTERIOR	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO	
9.4	Imprimação Impermeabilizante CM 30	m <sup>2</sup>	512,05	R\$ 3,40	R\$ 1.740,97							
9.5	Imprimação Ligante RR-2C	m <sup>2</sup>	1.024,10	R\$ 2,10	R\$ 2.150,61							
9.6	Fornecimento e aplicação de CBUQ	m <sup>3</sup>	15,36	R\$ 600,00	R\$ 9.216,00							
				Subtotal	R\$ 34.684,59							
10	Serviços Complementares											
10.1	Execução de passeio em concreto (FCK 12 Mpa) esp = 7 cm, preparo mecânico	m <sup>2</sup>	268,00	R\$ 32,70	R\$ 8.763,60							
10.2	Execução de passeio em pedra portuguesa 50% branca e 50% preta, assentada sobre base de saibro e rejuntada em cimento branco	m <sup>2</sup>	1.273,50	R\$ 58,00	R\$ 73.863,00							
10.3	Fornecimento e plantio de grama esmeralda	m <sup>2</sup>	474,50	R\$ 9,00	R\$ 4.270,50							
				Subtotal	R\$ 86.897,10							
	<b>TOTAL OBRA</b>				R\$ 1.154.003,15							R\$ 200.961,62

Sumaré, 28 de Março de 2013

  
 EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS  
 CIA. PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA  
 ENG. ALDO LUIS PESSAGNO

**CONFERIDO**

D.I.U. 01/09/2013

  
 Pedro Wilson Marson  
 Tecnólogo em Solos





GOVERNO

### Extrato conta corrente

A33H070711525373050  
07/05/2013 07:52:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
Conta corrente 130337-6 FUNDO M DO M AMBIENTE  
Período do extrato mês atual a partir do dia 6

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					793.683,55 C
Saldo Disponível					793.683,55 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/06/2013
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB CP Admin Supremo					15.984,71
BB CDB DI *					777.698,84

(\*) Saldo atualizado ate 06.05.2013

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2797624 JAIR BRIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

## Extrato conta corrente

A33H070711525373049  
07/05/2013 07:52:37

## Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
 Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 6

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.					753.881,69 C
Saldo Disponível					753.881,69 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2013
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/06/2013
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB CP Admin Supremo					1.984,05
BB CDB DI *					751.897,64

(\*) Saldo atualizado ate 06.05.2013

## OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2797624 JAIR BRIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

018  
018

001  
001

0811  
0811

7  
7

4  
4

130.337-6  
130.337-6

0  
0

800  
800

850001  
850001

0  
0

R\$

(100.000,00)

Pague por este cheque a quantia de

CEM MIL REAIS

\*\*\*\*\*

EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS COMERCIAL PAVIMENTACAO CONSTRUCAO ou a sua ordem

NE.001

BANCO DO BRASIL

VALINHOS 07 de MAIO de 2013

VALINHOS SP  
00.000.000/0811.75  
R QUINZE DE NOVEMBRO  
70 CENTRO VALINHOS  
CONFECCAO: 05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
CNPJ 45.787.678/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1975

VICENTE ANTONIO MARCHIORI CLAYTON ROBERTO MACHADO  
SECRETARIO DA FAZENDA PREFEITO MUNICIPAL

00108116 0188500015 850013033503

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0811 7 4 130.335-X 6 800 850001 0 R\$ (93.827,00)

Pague por este cheque a quantia de

NOVENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRÊS

CENTAVOS \*\*\*\*\*

EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS COMERCIAL PAVIMENTACAO CONSTRUCAO ou a sua ordem

NE.001

BANCO DO BRASIL

VALINHOS 07 de MAIO de 2013

VALINHOS SP  
00.000.000/0811.75  
R QUINZE DE NOVEMBRO  
70 CENTRO VALINHOS  
CONFECCAO: 05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
CNPJ 45.787.678/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1975

VICENTE ANTONIO MARCHIORI CLAYTON ROBERTO MACHADO  
SECRETARIO DA FAZENDA PREFEITO MUNICIPAL

00108116 0188500015 850013033503

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0811 7 4 130.335-X 6 800 850003 7 R\$ (3.516,82)

Pague por este cheque a quantia de

TRÊS MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS ou a sua ordem

NE.001

BANCO DO BRASIL

VALINHOS 07 de MAIO de 2013

VALINHOS SP  
00.000.000/0811.75  
R QUINZE DE NOVEMBRO  
70 CENTRO VALINHOS  
CONFECCAO: 05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
CNPJ 45.787.678/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1975

VICENTE ANTONIO MARCHIORI CLAYTON ROBERTO MACHADO  
SECRETARIO DA FAZENDA PREFEITO MUNICIPAL

00108116 0188500035 850013033503

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0811 7 4 130.335-X 6 800 850002 9 R\$ (3.617,29)

Pague por este cheque a quantia de

TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS ou a sua ordem

NE.001

BANCO DO BRASIL

VALINHOS 07 de MAIO de 2013

VALINHOS SP  
00.000.000/0811.75  
R QUINZE DE NOVEMBRO  
70 CENTRO VALINHOS  
CONFECCAO: 05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
CNPJ 45.787.678/0001-02  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1975

VICENTE ANTONIO MARCHIORI CLAYTON ROBERTO MACHADO  
SECRETARIO DA FAZENDA PREFEITO MUNICIPAL

00108116 0188500025 850013033503

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/05/2013 16:03:01 DATA CONTABIL:07/05/2013  
LOCAL: 033.3808 - TREZE DE M  
TRANSACAO: 0003301 TERMINAL: 0000008

07/05/2013 16:04:03 DATA CONTABIL:07/05/2013  
LOCAL: 033.3808 - TREZE DE M  
TRANSACAO: 0003305 TERMINAL: 0000008

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHO  
BANCO: 033 AGENCIA: 3808 CONTA: 13-000743-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHO  
BANCO: 033 AGENCIA: 3808 CONTA: 13-000743-9

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 3.516,82

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 3.617,29  
BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR  
01 0811 2301303350 850002 3.617,29  
VALOR TOTAL: 3.617,29

BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR  
001 0811 4901303350 850003 3.516,82  
VALOR TOTAL: 3.516,82

PARCELE A FATURA DO SEU CARTAO NOS CAIXAS  
ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO PAGAMENTO DE  
CARTAO DE CREDITO E CONFIRA ESTA FACILIDADE.

PARCELE A FATURA DO SEU CARTAO NOS CAIXAS  
ELETRONICOS. ACESSE A OPCAO PAGAMENTO DE  
CARTAO DE CREDITO E CONFIRA ESTA FACILIDADE.

RELEMBRAMOS QUE AS PARCELAS DO SEU EMPRESTIMO  
SAO PAGAS MEDIANTE DEBITO EM CONTA CORRENTE OU  
EM OUTRAS DISPONIBILIDADES DE QUE SEJA TITULAR  
COMO POR EXEMPLO SUA CONTA SALARIO.

RELEMBRAMOS QUE AS PARCELAS DO SEU EMPRESTIMO  
SAO PAGAS MEDIANTE DEBITO EM CONTA CORRENTE OU  
EM OUTRAS DISPONIBILIDADES DE QUE SEJA TITULAR  
COMO POR EXEMPLO SUA CONTA SALARIO.

SR 3808 008 07052013 0311 3.617,29R 2002  
03305# 033-3808-013000743-9

SBR 3808 008 07052013 0309 3.516,82R 2002  
003301# 033-3808-013000743-9

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 07/05/2013 HORA: 15:56 H

FAVORECIDO: EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS  
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 0436846-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0214 N. SEQ: 02456 TERM: 110 AUT: 024

001 001 0811 016 850001 93.827,03  
002 001 0811 016 850001 108.000,00  
TOTAL EM CHEQUE(S): 193.827,03