



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

Ofício nº 334/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 20 de março de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 261/18-CMV**  
**Vereador Alécio Maestro Cau**  
**Processo administrativo nº 4.060/2018-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) As obras para construção da creche municipal no Jd. São Luiz estão em andamento?
- 2) Se sim, favor informar estágio atual da construção.
- 3) Explanar cronograma de conclusão da obra física e previsão de entrega do equipamento público devidamente mobiliado e capacitado com profissionais necessários para atendimento.

**Resposta:** A obra encontra-se em curso, consoante informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, as quais encaminho na forma do anexo.

Finalmente o término da obra está previsto para o segundo semestre do corrente exercício.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Anexo: 02 folhas.

À  
Sua Excelência, o senhor  
**ISRAEL SCUPENARO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO  
**00555/2018**

Data/Hora Protocolo: 20/03/2018 12:48

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 261/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 261/2018 Informações sobre andamento da construção da creche municipal no Jardim São Luiz e pede outras providências.



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ao

D.O.P.

Engº José Eduardo

Em atendimento a CI nº 255/18 - DTL/SAJ de 06.03.2018 e ao Requerimento nº 261/2018 de 21.02.2018 do Vereador Alécio Maestro Cau - PDT .

Tenho a informar que:

1. Sim
2. Alvenaria toda terminada, na fase de cobertura - 48,49% da obra executada
3. Cronograma abaixo:

ETAPAS CONSTRUTIVAS		
01	Serviços Preliminares -	CONCLUÍDO
02	Infra estrutura -	CONCLUÍDO
03	Super estrutura -	CONCLUÍDO
04	Alvenaria e Outros Elementos Divisórios-	ALVENARIA CONCLUÍDA
05	Elementos de Madeira/Componentes Especiais -	NÃO
06	Elementos metálicos/Componentes Especiais -	NÃO
07	Cobertura -	EM EXECUÇÃO
08	Instalações Hidráulicas -	PARCIAL
09	Instalações Elétricas -	PARCIAL
10	Impermeabilizações/Juntas de Dilatação -	CONCLUÍDA



# PREFEITURA DE **VALINHOS**

11	Revestimento: Teto e Parede -	CONCLUÍDO APENAS O REBOCO
12	Pisos Internos/Rodapés/Peitoris -	NÃO
13	Vidros -	NÃO
14	Pintura -	NÃO
15	Serviços Complementares -	APENAS EXECUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA

Valinhos, 12 de Março de 2018.

**PEDRO LUIZ STAHL**

Eng<sup>o</sup>. Civil - CREA: 5060669832

D.O.P. / S.O.S.P.