



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

Ofício nº 1.459/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 11 de setembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.876/19-CMV**  
**Vereador Mauro de Sousa Penido**  
**Processo administrativo nº 17.955/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, que versa obra de drenagem e combate a enchentes na Avenida Invernada, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Está concluída a fase da obra executada pela Concessionária Rota das Bandeiras?
2. Se sim, especificar. Se não, justificar.
3. Qual é exatamente a parte da obra que está em execução pela Prefeitura do Município de Valinhos? Especificar de forma clara.
4. Qual o custo desta obra para a Prefeitura?
5. Qual é exatamente a parte da obra que está em execução pelo DAEV – Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos? Especificar de forma clara.
6. Qual o custo desta obra para o DAEV?
7. A que se refere o total de R\$ 807 mil para custeio da obra?
8. Qual é o valor da contrapartida da Rota das Bandeiras para esta obra? Especificar e encaminhar planilha de custos desta obra.
9. Qual o valor específico assumido por Prefeitura e DAEV, separadamente?

**Resposta:** Segue na forma do anexo, informações disponibilizadas pela presidência do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Anexo: 04 folhas

A  
Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

PAÇO MUNICIPAL – PALÁCIO INDEPENDÊNCIA – R. J. ...  
Fone: (19) 3849-8000 – e-mail: imprensa@va...

RECEBUEM  
Em PROTOCOLO  
2019

Data/Hora Protocolo: 12/09/2019 15:47

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 1876/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1876/2019 Informações sobre a obra de drenagem e combate a enchentes na Avenida Invernada.





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
Autarquia Municipal

Valinhos, 06 de setembro de 2019.

**OFÍCIO Nº 268 – PRESIDÊNCIA D.A.E.V.**

*Referente: Requerimento nº 1876/2019 - Vereador Mauro de Sousa Penido  
C.I Nº 1819/19 DTL/ GP.*

**Assunto: Solicita informações sobre obra de drenagem e combate a enchentes na Avenida Invernada.**

Senhor Diretor,

Em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, a Autarquia tem a prestar as seguintes informações aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme segue:

**ESTÁ CONCLUÍDA A FASE DA OBRA EXECUTADA PELA CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS?**

A obra da Concessionária Rota das Bandeiras foi dividida em três etapas. A primeira e a segunda já foram concluídas. No cronograma da terceira etapa tem previsão de término em Dezembro/2019.

**QUAL É EXATAMENTE A PARTE DA OBRA QUE ESTÁ EM EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS? ESPECIFICAR DE FORMA CLARA.**

A obra do Córrego Invernada está dividida em 4 frentes de trabalho:

- PONTO A (Rota das Bandeiras): Canalização sob os viadutos da Av. Onze de Agosto e Don Nery (primeira etapa). Adequação da capacidade das travessias Nações, Paulo Setubal e Campo Salles (Segunda etapa) e canalização do Córrego Invernada (terceira etapa) partindo do trecho executado sob as Av. Onze de Agosto e Av. Don Nery até o trecho executado pela Unicon. e parte do Córrego das Nações. A execução da segunda etapa é de responsabilidade da Rota das Bandeiras e concluída em



**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**Autarquia Municipal**

fevereiro/2019. A terceira etapa está em andamento com prazo de término em dezembro de 2019. A obra está sendo custeada pela Rota das Bandeiras.

- PONTO B (DAEV): Execução de Túnel Linner de 3,6m de diâmetro, 67m de comprimento que interliga o Córrego Invernada ao canal interno da Unilever executado por método não destrutivo, objetivando a mobilidade urbana da Avenida e logística da empresa. A área ampliada só poderá ser liberada para uso após a conclusão da obra a ser realizada pela Unilever, motivo pelo qual uma aduela encontra-se com comportas fechadas. A execução do Túnel é de responsabilidade do DAEV. A obra iniciou em 24/09/2018 e terminou em abril de 2019. O valor licitado do túnel foi de R\$897.053,62.

- PONTO C (Unilever): Adequação do trecho do Córrego Invernada que atravessa a planta fabril da Unilever, de modo a suportar o aumento de vazão decorrente das intervenções do trecho da Rota das Bandeiras. A execução será de responsabilidade da Unilever, conforme "TERMO DE PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RETIFICAÇÃO DO CURSO DO CÓRREGO INVERNADA, COM MELHORIAS NA ENCOSTA E AUMENTO DE VAZÃO, COM ASSUNÇÃO E RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE OBRAS E OUTRAS AVENÇAS". A Unilever iniciou as obras em 01/03/2019, com prazo para conclusão de 9 meses. A obra está sendo custeada pela Unilever.

- PONTO D (SOSP/PMV): Adequação da galeria sob a Av. Gessy Lever que interliga o Córrego Invernada ao Ribeirão Pinheiros, para suportar o aumento de vazão decorrente das intervenções do trecho da Rota das Bandeiras. A execução é de responsabilidade da SOSP/PMV. As obras foram finalizadas em 2018 e executadas com equipe própria da PMV.

A nomenclatura "Ponto A", "Ponto B", "Ponto C" e "Ponto D" foi dada em reunião com os membros da Prefeitura, DAEV, Rota das Bandeira e Unilever.

O DAEV esta executando um interceptor de esgotos de diâmetro 400mm na margem esquerda do Córrego Invernada iniciando no Córrego das Nações até a entrada da Unilever, objetivando o aumento de capacidade de transporte de esgotos e eliminando uma elevatória de esgotos e travessias. O interceptor de esgotos existente (parte de 250mm e 300mm) na margem direita do Córrego invernada esta com a capacidade no limite.

Esta obra esta sendo feita junto a canalização do canal, aproveitando o corte no talude para a instalação da rede de esgotos, objetivando economicidade, e mobilidade urbana, haja visto, que se esta obra não fosse realizada junto a canalização, no futuro teria que interditar toda a Avenida para a instalação, por conta da profundidade.



**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**Autarquia Municipal**

Entre as travessias da Paulo Setubal e Campo Salles, há um bloqueio no trânsito, devido a rede ter que ser instalada sob o pavimento da Avenida, uma vez que não foi possível executar junto das aduelas.

Quanto ao prazo de finalização, o DAEV está seguindo o cronograma das obras da Rota das Bandeiras, devido a instalação ser junto a canalização.

Aproveitando as intervenções realizadas para as instalações da nova rede de esgotos, a SOSP/PMV está executando obras de regularização da microdrenagem na Avenida Invernada.

**QUAL O CUSTO DESTA OBRA PARA A PREFEITURA?**

A Prefeitura executou a obra do ponto D com mão de obra própria e está executando a macrodrenagem através da SOSP/PMV. Essa informação deverá ser obtida diretamente na Secretária.

**QUAL É EXATAMENTE A PARTE DA OBRA QUE ESTÁ EM EXECUÇÃO PELO DAEV – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS? ESPECIFICAR DE FORMA CLARA.**

Explicado na resposta 2.

**QUAL O CUSTO DESTA OBRA PARA O DAEV?**

O valor licitado do túnel foi de R\$897.053,62.

Quanto ao interceptor de esgotos, esta sendo custeado por empreendimentos imobiliários que terão contribuição de esgotos na bacia da Invernada, através das Diretrizes DAEV nº 12/2019 emitida em 26/04/2019 e nº 20/2019 emitida em 23/07/2019.

**A QUE SE REFERE O TOTAL DE R\$807 MIL PARA O CUSTEIO DA OBRA?**

O valor correto é R\$897.053,62 e refere-se a execução de Túnel Linner de 3,6m de diâmetro, 67m de comprimento que interliga o Córrego Invernada ao canal interno da empresa Unilever.

**QUAL É O VALOR DA CONTRAPARTIDA DA ROTA DAS BANDEIRAS PARA ESTA OBRA? ESPECIFICAR E ENCAMINHAR PLANILHA DE CUSTOS DESTA OBRA.**

Não há contrapartida.



**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**Autarquia Municipal**

**QUAL O VALOR ESPECÍFICO ASSUMIDO POR PREFEITURA E DAEV SEPARADAMENTE?**


A Prefeitura executou a obra do ponto D com mão de obra própria e está executando a microdrenagem através da SOSP/PMV. Essa informação deverá ser obtida diretamente na Secretária.

Quanto ao DAEV, o valor licitado e executado do túnel foi de R\$897.053,62.

Quanto ao interceptor de esgotos, está sendo custeado por empreendimentos imobiliários que terão contribuição de esgotos na bacia da Invernada, através das Diretrizes DAEV nº 12/2019 emitida em 26/04/2019 e nº 20/2019 emitida em 23/07/2019.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



**Pedro Inácio Medeiros,**  
**Presidente-D.A.E.V.**

4

Dr. Vanderley Berteli Mario  
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo  
Gabinete do Prefeito  
Prefeitura Municipal de Valinhos.  
NESTA.