

EMPRESA: Unicom

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro
						24/03	07/04	21/04	05/05	19/05	02/06	16/06	30/06	14/07	28/07	11/08	25/08	08/09	22/09	06/10
1		CANALIZAÇÃO CÓRREGO INVERNADA	131 dias	Qui 02/05/19	Qui 31/10/19															
2		ITENS GERAIS	131 dias	Qui 02/05/19	Qui 31/10/19															
3		MOBILIZAÇÃO CANTEIRO	7 dias	Seg 06/05/19	Ter 14/05/19															
4		FABRICAÇÃO PRÉ-MOLDADOS	15 dias	Qui 02/05/19	Ter 21/05/19															
5		SINALIZAÇÃO DE OBRAS	118 dias	Qua 15/05/19	Sex 18/10/19															
6		SERVIÇOS PRELIMINARES	113 dias	Qui 16/05/19	Sáb 19/10/19															
7		RECOMPOSIÇÃO DE BOTA-FORA	9 dias	Seg 21/10/19	Qui 31/10/19															
8		EST. 8 A 8+10	14 dias	Qui 16/05/19	Ter 04/06/19															
9		ETAPA 01 - PRÉ-MOLDADOS	4 dias	Qui 16/05/19	Ter 21/05/19															
14		ETAPA 02 - PRÉ-MOLDADOS	3 dias	Qua 22/05/19	Sáb 25/05/19															
19		ETAPA IN LOCO	5 dias	Sáb 25/05/19	Sáb 01/06/19															
20		LAJE	2 dias	Sáb 25/05/19	Ter 28/05/19															
24		PAREDES	2 dias	Qui 30/05/19	Sáb 01/06/19															
28		PROTEÇÃO DE TALUDE	2 dias	Seg 03/06/19	Ter 04/06/19															
31		EST. 8+10 A 13	22 dias	Ter 28/05/19	Qua 26/06/19															
32		ETAPA 01 - PRÉ-MOLDADOS	7 dias	Ter 28/05/19	Qua 05/06/19															
37		ETAPA 02 - PRÉ-MOLDADOS	7 dias	Qui 06/06/19	Sex 14/06/19															
42		ETAPA IN LOCO	13 dias	Sex 07/06/19	Ter 25/06/19															
43		LAJE	12 dias	Sex 07/06/19	Seg 24/06/19															
47		PAREDES	12 dias	Seg 10/06/19	Ter 25/06/19															
51		PROTEÇÃO DE TALUDE	11 dias	Qua 12/06/19	Qua 26/06/19															
54		EST. 13 A 14	20 dias	Seg 24/06/19	Sex 19/07/19															
55		ETAPA 01 - CANAL IN LOCO	7 dias	Seg 24/06/19	Ter 02/07/19															
63		ETAPA 02 - CANAL IN LOCO	7 dias	Qui 04/07/19	Sáb 13/07/19															
71		PROTEÇÃO DE TALUDE	5 dias	Seg 15/07/19	Sex 19/07/19															
74		EST. 14 A 24+10	33 dias	Sáb 13/07/19	Qua 28/08/19															
75		ETAPA 01 - PRÉ-MOLDADOS	10 dias	Sáb 13/07/19	Sáb 27/07/19															
80		ETAPA 02 - PRÉ-MOLDADOS	10 dias	Seg 29/07/19	Sáb 10/08/19															
85		ETAPA IN LOCO	21 dias	Ter 30/07/19	Ter 27/08/19															
86		LAJE	20 dias	Ter 30/07/19	Seg 26/08/19															
90		PAREDES	18 dias	Sex 02/08/19	Ter 27/08/19															
94		PROTEÇÃO DE TALUDE	16 dias	Qua 07/08/19	Qua 28/08/19															
97		EST. 31+2 A 41+2	39 dias	Sáb 10/08/19	Qui 03/10/19															
98		ETAPA 01 - PRÉ-MOLDADOS	15 dias	Sáb 10/08/19	Sáb 31/08/19															
103		ETAPA 02 - PRÉ-MOLDADOS	16 dias	Seg 02/09/19	Seg 23/09/19															
108		ETAPA IN LOCO	21 dias	Qua 04/09/19	Qua 02/10/19															
109		LAJE	20 dias	Qua 04/09/19	Ter 01/10/19															
113		PAREDES	17 dias	Ter 10/09/19	Qua 02/10/19															
117		PROTEÇÃO DE TALUDE	13 dias	Ter 17/09/19	Qui 03/10/19															
120		EST. 5 A 12+12 (AFLUENTE)	20 dias	Seg 23/09/19	Sex 18/10/19															
121		ETAPA 01 - PRÉ-MOLDADOS	6 dias	Seg 23/09/19	Seg 30/09/19															
126		ETAPA 02 - PRÉ-MOLDADOS	9 dias	Ter 01/10/19	Sex 11/10/19															
131		ETAPA IN LOCO	17 dias	Qua 25/09/19	Qui 17/10/19															
132		LAJE	16 dias	Qua 25/09/19	Qua 16/10/19															
136		PAREDES	16 dias	Qui 26/09/19	Qui 17/10/19															
140		PROTEÇÃO DE TALUDE	15 dias	Sáb 28/09/19	Sex 18/10/19															