



# PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 173/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 28 de fevereiro de 2020

Ref.: **Requerimento nº 212/20-CMV**  
**Vereadores José Henrique Conti e outros**  
**Processo administrativo nº 3.418/2020-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **José Henrique Conti e Kiko Beloni**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como segue:

Quais etapas foram cumpridas pela empresa Teto Construtora S.A.? Há etapas a serem cumpridas por referida empresa? Em caso positivo, detalhar.

É de conhecimento da Municipalidade o péssimo estado em que se encontra a Rua Itatiaia, via esta que passou recentemente por recapeamento, com bueiros entupidos e asfalto deteriorado? Que tipo de material foi utilizado no local? Quais providências serão tomadas?

Qual o montante de recursos empregados até o momento?

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

  
**ORESTES PREVITALI JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**Anexo:** 02 folhas.

A

Sua Excelência, a senhora

**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**Estado de São Paulo**

Em resposta ao requerimento nº 212/2020.

Valinhos, 20 de fevereiro de 2020.

A S.O.S.P.

1 – a) Quais etapas foram cumpridas pela empresa Teto Construtora S.A. ?

Resposta: As etapas que foram cumpridas pela empresa, Teto Construtora S.A. são:

- Serviços preliminares, incluindo;
  - Limpeza mecanizada de terreno;
  - Escavação;
  - Transporte de material.
- Topografia / Terraplenagem;
- Guias e sarjetas;
- Drenagem;
- Pavimentação Asfáltica, incluindo;
  - Execução de Base com Brita Graduada;
  - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, (Binder).
- Serviços complementares, incluindo;
  - Execução de passeio.

1 – b) Há etapas a serem cumpridas por referida empresa? Em caso positivo, detalhar.

Resposta: Sim, as etapas que faltam serem cumpridas são:

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente, (Capa);
- Sinalização vertical e horizontal.

2) a) É de conhecimento da Municipalidade o péssimo estado em que se encontra a Rua Itatiaia, via esta que passou recentemente por recapeamento, com bueiros entupidos e asfalto deteriorado?

Resposta: Sim, Informamos que a via em questão não foi recapeada, o serviço que foi executado no local é de instalação de rede de águas pluviais e o que está deteriorado é a recomposição de pavimento sobre a galeria.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**  
**Estado de São Paulo**

2) b) Que tipo de material foi utilizado no local?


Resposta: Sobre a galeria executada foi utilizado Brita Graduada, e Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

2) c) Quais providencias serão tomadas?

Resposta: Informamos que a empresa será notificada para refazer a recomposição de pavimento.

3) Qual o montante de recursos empregados até o momento?

Resposta: Recursos empregados – R\$ 475.871,79 (quatrocentos e setenta e cinco mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos).



**Engº José Antonio Francisco Alves**  
Diretor de Departamento D.I.U./S.O.S.P.

**AO DEPTO TÉCNICO - LEGISLATIVO / GP**

Encaminho o presente com as informações prestadas pelo DIU/ SOSP.  
Segue para os devidos fins, dentro da sua área de atuação.

SOSP, em 20 de fevereiro de 2020.



**ENGº CIVIL GERSON LUIS SEGATO**  
**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SECRETÁRIO**