



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 424/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 11 de maio de 2020

Ref.: **Requerimento nº 541/20-CMV**
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo nº 7.263/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual o planejamento da Administração Municipal, para a conclusão das seguintes obras na cidade de Valinhos, que são oriundas de governo anterior e que até o momento não foram terminadas e não colocadas à disposição da população:
 - a. Piscina da Praça Amélia Borin;
 - b. Centro de Artes Marciais;
 - c. Creche Jardim São Luiz;
 - d. Creche Bairro Nova Palmares;
 - e. Laboratório Municipal;

Resposta: Segue na forma do anexo, informações disponibilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)



PREFEITURA DE VALINHOS

A DTL/GP

Em resposta à CI nº 536/2020 – Requerimento nº 541/2020, informo as datas previstas para conclusão das obras e a porcentagem de execução, porém devido à pandemia relacionada à COVID-19 os prazos de término previsto para as obras poderão ser prorrogados:

- 1 a) Piscina da Praça Amélio Borin
Previsão de término: 19/06/2020 Nível de Execução Física: 100% - Obra a ser inaugurada
- b) Centro de Artes Marciais
Previsão de término: 23/03/2020 Nível de Execução Física: 45% - Obra em andamento
- c) Creche Jardim São Luís
Previsão de término: 26/04/2020 Nível de Execução Física: 100% - Obra a ser inaugurada
- d) Creche Bairro Nova Palmares
Previsão de término: 13/03/2020 Nível de Execução Física: 100% - Obra a ser inaugurada
- e) Laboratório Municipal
Previsão de término: 01/08/2020 Nível de Execução Física: 50,78% - Obra em andamento

SOSP, 11/05/2020.



Eng.º Gerson Luis Segato
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Secretário