

| PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO        |                                   |                          |      |            |      |            |      |            |     |            |      |            |      |            |      |            |      |            |     |            |     |            |      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|-----|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-----|------------|-----|------------|------|
| >> PREENCHA APENAS AS CÉLULAS NA COR "VERDE" << |                                   |                          |      |            |      |            |      |            |     |            |      |            |      |            |      |            |      |            |     |            |     |            |      |
| TABELA DE REFERÊNCIA                            |                                   |                          |      |            |      |            |      |            |     |            |      |            |      |            |      |            |      |            |     |            |     |            |      |
| ITEM                                            | DISCRIMINAÇÃO                     | PERÍODO                  |      |            |      |            |      |            |     |            |      |            |      |            |      |            |      |            |     |            |     | TOTAL      |      |
|                                                 |                                   | 15 DIAS                  |      | 30 DIAS    |      | 45 DIAS    |      | 60 DIAS    |     | 75 DIAS    |      | 90 DIAS    |      | 105 DIAS   |      | 120 DIAS   |      | 135 DIAS   |     | 140 DIAS   |     | 145 DIAS   |      |
|                                                 |                                   | R\$                      | %    | R\$        | %    | R\$        | %    | R\$        | %   | R\$        | %    | R\$        | %    | R\$        | %    | R\$        | %    | R\$        | %   | R\$        | %   | R\$        | %    |
| 1.0                                             | Retirar telhado existente         | 27.946,67                | 100% | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 2.0                                             | Demolição das paredes             | 24.453,33                | 100% | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 3.0                                             | Montagem da estrutura metálica    | 0,00                     |      | 75.000,00  | 100% | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 4.0                                             | Execução de alvenaria             | 0,00                     |      | 67.500,00  | 90%  | 7.500,00   | 10%  | 0,00       |     | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 5.0                                             | Instalação de telhas              | 0,00                     |      | 0,00       |      | 103.740,00 | 100% | 0,00       |     | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 6.0                                             | Instalação de forro de gesso      | 0,00                     |      | 0,00       |      | 70.889,24  | 90%  | 7.876,58   | 10% | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 7.0                                             | Assentamento de porcelanato       | 0,00                     |      | 0,00       |      | 40.736,00  | 80%  | 10.184,00  | 20% | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 8.0                                             | Revestimento de superfícies       | 0,00                     |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 53.020,00  | 100% | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 9.0                                             | Elétrica, hidráulica e esgoto     | 0,00                     |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 133.190,00 | 100% | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 10.0                                            | Retirada da grade                 | 0,00                     |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 2.089,00   | 100% | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 11.0                                            | Demolição da rampa                | 0,00                     |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |      | 8.356,00   | 100% | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 12.0                                            | Construção de nova rampa          | 0,00                     |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |      | 0,00       |      | 20.890,00  | 100% | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 13.0                                            | Construção da base Gerador        | 0,00                     |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 18.713,33  | 100% | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 14.0                                            | Montagem da estrutura metálica    | 0,00                     |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 13.366,67  | 100% | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 15.0                                            | Instalação de telhas galvanizadas | 0,00                     |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 8.020,00   | 100% | 0,00       |     | 0,00       |     | 0,00       |      |
| 16.0                                            | Pintura geral                     | 0,00                     |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |     | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 33.505,23  | 30% | 33.505,23  | 30% | 44.673,63  | 40%  |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES)                          |                                   | 52.400,00                | 7%   | 142.500,00 | 18%  | 222.865,24 | 28%  | 18.060,58  | 2%  | 188.299,00 | 23%  | 8.356,00   | 1%   | 20.890,00  | 3%   | 40.100,00  | 5%   | 33.505,23  | 4%  | 33.505,23  | 4%  | 44.673,63  | 6%   |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)                        |                                   | 52.400,00                | 7%   | 194.900,00 | 24%  | 417.765,24 | 52%  | 435.825,82 | 54% | 624.124,82 | 78%  | 632.480,82 | 79%  | 653.370,82 | 81%  | 457.865,24 | 86%  | 451.270,47 | 90% | 451.270,47 | 94% | 480.499,45 | 100% |
| 13/11/2024                                      |                                   | IVAIR RODRIGUES VERDEIRO |      |            |      |            |      |            |     |            |      |            |      |            |      |            |      |            |     |            |     |            |      |

