



Ofício nº 064/2017-DTL/SAJ/JP

Valinhos, em 01 de março de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 74/2017-CMV**

Vereador Gilberto Aparecido Borges - GIBA

Processo administrativo nº 1.829/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Gilberto Aparecido Borges**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como se segue:

1) Informar quais as obras paralisadas e abandonadas pela gestão anterior.

Resposta: Importante salientar algumas informações fornecidas pela Secretária de Obras e Serviços Públicos dentre as obras paralisadas:

- Rampas de acessibilidade: a obra teve início e está paralisada por atraso no repasse de recursos pela Caixa Econômica Federal, restando algumas rampas a serem executadas;
- Centro de Artes Marciais: a contratada alegou dificuldades financeiras e interrompeu a execução da obra;
- Iluminação do Estádio Eugênio Franceschini: a obra está 100% finalizada, porém ainda não houve o repasse da Caixa Econômica Federal;
- Centro Dia do Idoso: a contratada solicitou aditivo complementar por itens não relacionados na planilha orçamentária, paralisando a obra até que valor venha a ser empenhado;
- Construção Quadra do Jardim Palmares II: a contratada alegou dificuldades financeiras e aguarda o repasse de recursos pelo Ministério do Esporte;
- Piscina Semi Olímpica: a contratada alegou dificuldades financeiras e interrompeu a execução da obra;
- Creche São Luiz: a contratada solicitou aditivo complementar por itens não relacionados na planilha orçamentária, paralisando a obra até que valor venha a ser empenhado;



PREFEITURA DE VALINHOS

- UBS Villa Itália: a contratada alegou dificuldades financeiras e interrompeu a execução da obra;

2) Informar valores de contrato das obras, valores pagos até dezembro/2016, qual data de entrega prevista nos contratos e, se possível, valor necessário para conclusão de cada obra paralisada.

Resposta: Encaminhado, na forma do anexo, a documentação disponibilizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em conformidade com o requisitado pelo nobre Vereador.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Nº PROTOCOLO 00217/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	
	Data/Hora Protocolo: 02/03/2017 12:05	
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 74/2017	
	Autoria: ORESTES PREVITALE	
	Assunto: Informações acerca de obras paralisadas no Município.	

Anexo: 02 folhas

À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPERNARO


Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

OBRA	Construção de Rótulos de Identificação	Centro de Apoio Jurídico	Eng.º Estelita C. Marchetti	Eng.º Marco Antônio Ismenio Carneiro
Nº PROCESSO DE COMPRAS	P.C - 284/2014	329/2015	280/2015	025/2016
Nº DO CONTRATO	073/2014	043/2015	040/2015	T.C 030/2016
STATUS OBRA	Em Andamento	Em Andamento	Obra encerrada	Em andamento
LOCALIDADE	Escolas e ruas central de Valinhos	Rua Dom João VI, s/nº	Estádio Eugênio Franceschini	Rua Madre Maria do Calvário 645 - Id Jurema
CONVÊNIO	Ministério das Cidades	Ministério do Esporte	Ministério do Esporte	Secretaria de Desenvolvimento Social Est. SP
LIBERAÇÃO DE RECURSO	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Secretaria Estadual Desenvolvimento Social
VALOR CONVÊNIO		R\$ 394.595,36	R\$ 243.750,00	R\$ 500.000,00
VALOR CONTRA PARTIDA		R\$ 8.052,97	R\$ 145.833,32	R\$ 343.169,79
EMPREENHEIRA	Malc Engenharia Ltda	CFJ Engenharia e Construções Eireli	Tesla Engº e comércio Ltda	Malc Engenharia Ltda - EPP
ASS. CONTRATO	27/06/2014	28/08/2015	14/08/2015	11/05/2016
INICIO DA OBRA (ASS. DA OS)	30/06/2014	02/10/2015	19/08/2015	06/06/2016
TÉRMINO DA OBRA	16/07/2014	28/08/2015	14/08/2015	06/06/2017
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 210.689,62	R\$ 402.648,33	R\$ 389.583,32	R\$ 843.169,79
ADITIVO DE VALOR - "SS"	NÃO	R\$ 12.993,18	R\$ 94.658,23	R\$ 41.439,01
ADITIVO DE PRAZO	SIM	SIM	SIM	NÃO
NOVA DATA DE TÉRMINO	26/03/2017	28/03/2017	17/05/2017	06/06/2017
ÚLTIMA - MEDIÇÃO / ADITIVO	6ª	6ª	1ª (Aditivo)	7ª
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 21.412,61	R\$ 10.898,10	R\$ 94.658,23	R\$ 30.580,20
VALOR PAGO (CONTRATO + ADITIVO)	R\$ 12.826,20	R\$ 17.242,68	R\$ 240.500,73	R\$ 353.469,70
SITUAÇÃO DA OBRA	Em andamento	Em andamento	Em andamento	Em andamento
REUNIÃO C/ EMPREENHEIRA	não teve	SIM	SIM	SIM
LIVRO DIÁRIO DA OBRA	Não, somente relatório de vistoria	SIM, relatório de vistoria	SIM	SIM
REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS	SIM	SIM	SIM	SIM
TEC/ENG DE SEGURANÇA	Não	Não	NÃO	NÃO
ENGº RESP. EMPRESA	Engº Marco Antonio Ismenio Carneiro	Engº. Antonio Menezes Abreu	Engº Pedro Ricardo Affonso Campos	Engº Marco Antonio Ismenio Carneiro
ATUALIZAÇÃO PLANILHA	15/01/2017	15/01/2017	15/01/2017	15/01/2017
OBSERVAÇÕES:	Executado: 59%	Executado: 49%	Obra encerrada	Executado: 36%
OBSERVAÇÕES:			Executado: 100%	

Handwritten signature and date:
 12/02/17

PROCESSO DE COMPRAS	Quilbra Id. Palmiras II	Eng. Pedro Luiz Stahl	Eng. Pedro Luiz Stahl	Eng. Pedro Luiz Stahl
Nº DO CONTRATO	0247/2015	298/2015	330/2015	368/2015
STATUS OBRA	034/2015	Em Andamento	044/2015	48/2016
LOCALIDADE	Em Andamento	Rua Alexandre Pedroni, 137 - Loteam. Villa Italia	Praça Amélio Borin - CECAP	Rua Marcellio Lona nº 220 São Luiz
CONVÊNIO	Ministério do Esporte	Ministério da Saúde	Ministério do Esporte	PAEM/ Educação Infantil
LIBERAÇÃO DE RECURSO	Caixa Economica Federal	Caixa Economica Federal	Caixa Economica Federal	PAEM/ Educação Infantil
VALOR CONTRA PARTIDA	R\$ 223.130,87	R\$ 408.000,00	R\$ 487.500,00	1.411.000,00
EMPREITEIRA	Tesla Engenharia	CFJ Engenharia e Construções Eireli	CFJ Engenharia e Construções Eireli	Maic Engenharia Ltda - EPP
ASS. CONTRATO	22/06/2015	18/09/2015	28/08/2015	21/06/2016
INICIO DA OBRA (ASS. DA OS)	01/07/2015	13/10/2015	02/10/2015	28/06/2016
VALIDADE DO CONTRATO + ADITIVO	22/06/2015	18/09/2015	28/08/2015	21/06/2016
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 228.852,17	R\$ 483.350,03	R\$ 523.178,70	R\$ 1.411.000,00
ADITIVO DE VALOR - "\$"	R\$ 28.644,38	R\$ 55.412,72	R\$ 100.968,36	R\$ 206.198,97
ADITIVO DE PRAZO	SIM	SIM	SIM	NÃO
ÚLTIMA - MEDIÇÃO / ADITIVO	18/02/2017	11/10/2017	28/03/2017	
VALOR DA MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO
VALOR PAGU (CONTRATO + ADITIVO)	R\$ 31.649,65	R\$ 44.278,20	R\$ 10.340,03	R\$ 63.009,00
SITUAÇÃO DA OBRA	Finalizada	Obra parada	Obra parada	Em andamento
REUNIÃO C/ EMPREITEIRA	SIM	SIM	SIM	SIM
LIVRO DIÁRIO DA OBRA	Não	NÃO	NÃO	SIM
REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS	SIM	SIM	SIM	SIM
TEC/ENG DE SEGURANÇA	Não	NÃO	NÃO	NÃO
ENGº RESP. EMPRESA		Engº Dayane Cristina Blazotto	Engº Dayane Cristina Blazotto	Engº Marco Antonio Ismerilo Carneiro
ATUALIZAÇÃO PLANILHA	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017
OBSERVAÇÕES:	Obra Finalizada	Obra sub empreitada	Obra sub empreitada	
% OBRA EXECUTADA	100%	44%	49%	24%


Pedro Luiz Stahl
Engº Civil- CREA: 506066982
D.O.P./S.O.S.P.