



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 422/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 11 de maio de 2020

Ref.: **Requerimento nº 544/20-CMV**
Vereador Mauro de Sousa Penido e Outro
Processo administrativo nº 7.260/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **Mauro de Sousa Penido e Kiko Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual o valor do Termo Aditivo em tela?
2. Quais os valores já empregados até o momento na referida obra?
3. Qual o montante disponível para a execução desta obra?
4. Finalmente qual será o prazo final para a entrega desta obra, devidamente concluída, equipada, com contratação de mão de obra?

Resposta: Segue na forma do anexo, informações disponibilizadas pelo Departamento de Obras Públicas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelos nobres Edis.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)

CARTEIRA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLADO 14/05/2020 12:11 00000001280




PREFEITURA DE VALINHOS

À
SOSP


Em resposta aos questionamentos do vereador MAURO DE SOUZA PENIDO, através do requerimento no. 544/2020 (proc. n° 7260/2020), objeto da CI n° 539/2020-DTL/GP, informamos:

1. Trata-se de: Aditivo de Prorrogação de Prazo Contratual.
2. Valores empregados até o momento:
 - . Obra civil - R\$ 661.147,54 (100%).
 - . Cobertura e Aquecimento - R\$ 461.978,60 (66,0 %).
3. Montante disponível para execução da obra – R\$ 238.025,25.
4. Conclusão da obra prevista para 13/06/2020, com relação aos equipamentos e mão de obra, a Secretaria de Esportes e Lazer poderá informar.

Valinhos, 05 de maio de 2020.


José Eduardo Figueiredo
Departamento de Obras Públicas
Diretor

Ao DTL / GP
PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS
S.O.S.P. Eivl 08/05/2020


Engº Civil Gerson Lobo Segato
Secretaria de S.O.S.P. / P.M.V.