



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.463/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 11 de setembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.895/19-CMV**
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo nº 17.968/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Especificar as obras e valores de contrapartidas atualmente em curso no município de Valinhos, em parceria/convênio com o Governo Federal.
2. Mencionar obra a obra, valores de aporte do Governo Federal e contrapartida total de Valinhos até o término desta.
3. Mencionar quais os valores de contrapartida do município, em pendência para finalização de cada obra.
4. Mencionar % de andamento de cada obra e prazo limite para sua conclusão.

Resposta: Segue em anexo, relatório fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 12/09/2019 15:47

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1895/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1895/2019 Informações sobre contrapartidas do município de Valinhos em obras vinculadas ao Governo Federal e Estadual.

(GJ/gj)

Resposta Requerimento Legislativo nº 1.895/2019

Município/Órgão/Conta/Ativo/Processo	Objeto	Recurso em R\$	Compromissos em R\$	Saldo Disponível em R\$	% de Execução	Data
OGU Nº 1008.568-85/2013 SICONV 790280/2013	Recapamento e serviços complementares	3.932.179,17	482.159,02	0,00	49,88	30/06/2020
OGU Nº 1008.810-26/2013 SICONV 790558/2010	Modernização de Infraestrutura Esportiva - Construção de Piscina Semi-Olimpica na Praça Amélio Borin.	487.500,00	300.872,25	78.193,21	84,49	30/12/2019
OGU Nº 1008.811-41/2013 SICONV 790557/	Modernização de Infraestrutura Esportiva - Construção de Centro de Artes Marciais	487.500,00	50.099,98	0,00	65,44	30/12/2019
OGU Nº 1014.190-30/2013 SICONV 800669/	Implantação recapeamº drenagem, passeio	2.273.300,00	421.873,52	344.648,28	55,90	31/10/2019
OGU 1015.152-49/2014 - Siconv 030449/2014.	Construção de Centro de Referência para desenvolvimento de força	487.500,00	102.802,07	58.358,04	29,86	30/12/2019
OGU 1015.138-53/2014 - Siconv 030727/2014.	Cobertura de quadra na Praça Amélio Borin - Cobertura da Piscina e Aquecimento na Praça Amélio Borin	487.500,00	72.616,24	39.006,59	46,28	30/12/2019
OGU 1021.415-12/2014 - Siconv 053099/2014 - 812990/2014	Construção do Laboratório Municipal - PC 453/2016	1.100.000,00	124.439,68	0,00	33,06	08/12/2019
OGU 1027.790-10 Siconv 825315/2015	Recapamento em Diversas Ruas do Município João Bissoto Filho	613.173,61	58.017,57	57.193,55	1,42	28/10/2019
OGU 1031.937-02 SICONV 010346/2016 - 830373/2016	Implantação de asfalto, recape e serviços complementares Ruas do São Bento	541.150,00	7.622,46	7.371,93	31,90	04/05/2020
OGU 1034.577-92 SICONV 011154/2016	Implantação de asfalto, recape e serviços complementares Av. Vice Prefeito Anésio Capovia	200.778,08	2.706,90	0,00	100,00	04/05/2020
Termo de Compromisso PAC 201748/2011 Reformulação ao Termo de Compromisso PAC 2 10918/2014	Construção de CRECHE Jd. Palmares - tipo B - metodologias inovadoras. TIPO 1 - CONVENCIONAL em 09.09.2015	1.979.860,84	411.953,84	0,00	51,08	14/05/2020
SICONV nº 874644/2018	Aquisição e instalação de academias ao ar livre - Região do São Marcos.	136.986,30	11.937,38	11.937,38	0,00	20/07/2020
SICONV nº 874645/2018	Aquisição e instalação de academias ao ar livre - Diversos bairros.	88.062,62	12.377,62	12.377,62	0,00	20/07/2020
		R\$ 12.815.490,62	R\$ 2.059.478,53	R\$ 609.086,60		