



Resposta ao Requerimento nº 1180/2023

Autoria: FRANKLIN

Assunto: *Informações referentes as obras nas Unidades Escolares do Município.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 13 de setembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

C.I. nº 1382/2023 – S.E.

Valinhos, 12 de setembro de 2023.

De: Secretaria da Educação

**Para: Departamento de Assuntos Institucionais / Secretaria
de Governo**

Assunto: Requerimento nº 1180/2023 – Ver. Franklin Duarte

Em resposta à solicitação em epígrafe:

1) Quais unidades escolares estão passando por reformas e reparos? Enviar relação com nome da escola, ações realizadas e etapas que ainda não foram concluídas

EMEB PROFESSOR EMÍLIO PEDRO JULIATO/ EMEB WALDOMIRO MAYR

- Obras Finalizadas, aguardando apenas fiscalização final.

EMEB CECÍLIA MEIRELES

- Em fase final, realizando pintura interna e finalizando quadra de esportes (pintura de pilares).

EMEB HELOÍSA DE CARVALHO CRISSIUMA

- Obras Finalizadas, aguardando apenas fiscalização final.

EMEB PADRE LEOPOLDO PETRUS VAN LIEMPT

- Obras Finalizadas, aguardando apenas fiscalização final.

EMEB ANTONIO FAVRIN/ EMEB TOMOHARU KIMBARA

- Obras Finalizadas, aguardando apenas fiscalização final.

EMEB GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO – BOM RETIRO

- Reforma da cozinha e copa – ok

- Realizando pintura externa, reforma nos banheiros e reparos nos telhados.

- Após, temos troca de toldos, troca de telhado da área de atendimento.

- Troca de poste padrão.





EMEB PREFEITO VICENTE JOSÉ MARCHIORI – BOM RETIRO

- Reforma da cozinha e copa – ok
- Troca de alamedão em frente a escola.
- Pintura externa parte realizada , ainda faltam alguns detalhes.
- Realizando reforma dos banheiros, pintura interna, reparos nos telhados.
- após, reforma do muro (retirada de trincas e pintura) que faz divisa com estacionamento.
- Troca de poste padrão.

EMEB PREFEITO JERONIMO ALVES CORRÊA – JARDIM DO LAGO

- Realizando Pintura interna da escola e esquadrias metálicas, pintura externa e pintura da quadra de esporte.
- Realizando reparo em trica do muro que fica no fundo da escola.
- Após, temos manutenção do telhado para eliminar vazamentos, troca de parte do telhado que apresenta muitos vazamentos devido a estrutura de madeira ter cedido e refazer cobertura na entrada da escola, puxando o telhado já existente até o portão de recebimento dos alunos, porém com telhas novas termoacústicas.

EMEB ANGELA TURCATTI – PRAÇA PARÁ (VILA SANTANA)

- ainda não iniciamos as obras – Previsão até 21/09/2023
- escopo (pintura externa e interna, troca de parte do telhado que apresenta vazamentos, manutenção em trincas, manutenção dos banheiros).

EMEB BENEDITO DE ARRUDA CAMPOS / EMEB PROFESSORA FANY MOLETA

– VALE VERDE

- **ainda não iniciamos as obras** – Previsão até 21/09/2023
- Escopo (Retirada de troncos e vegetação, troca de algumas torneiras para padrão de acionamento automático, pintura de algumas áreas, construção de caixa de inspeção. Limpeza do telhado).

EMEB PREFEITO DOUTOR VITÓRIO HUMBERTO ANTONIAZZI – PARQUE PORTUGAL

- ainda não iniciamos as obras – Previsão até 21/09/2023



- Manutenção e limpeza dos telhados
- Manutenção de cithas
- Pintura interna e externa.
- Manutenção em infiltrações e repintura dos locais.
- Substituição de torneiras
- Substituição de algumas portas e janelas
- Substituição de forros de PVC.

2) Qual o status atual das obras que estão ocorrendo nas unidades escolares?

Idem as respostas anteriores.

3) Pais de alunos e profissionais da Educação observaram que, mesmo após um mês do início das aulas, as obras ainda estão em andamento. Qual o cronograma específico para a conclusão das obras?

Em função da necessidade de trabalharmos em frentes diferentes para otimização do contrato, levando em conta a necessidade das manutenções e reparos em um número bem razoável de escolas previstas ao mesmo tempo. Foi elaborado um cronograma bem sucinto, ou seja, de 14 escolas, iniciamos as obras em 5 escolas e conforme as obras progrediram e etapas eram finalizadas, fomos direcionando o início nas demais escolas. Ficando apenas 3 escolas que serão iniciadas até 21/09/2023.

Contrato ainda está dentro do prazo, não estamos em atraso.

No entanto, temos uma previsão de término e entrega das demais escolas que ainda pretendemos iniciar até 31/10/2023.

Saliento que realizar as obras em todas as escolas contempladas neste contrato dentro do período de férias seria impossível, pelo número de itens(serviços) necessários em cada escola mencionada na 1º resposta.

Também conforme 1º resposta, note que algumas escolas já foram finalizadas, aguardando apenas fiscalização final e entrega das mesmas. Que serão realizadas até final desta semana.

4) Pais de alunos e profissionais da Educação notaram a presença de andaimes e materiais de construção espalhados no mesmo local utilizados pelos alunos. Como a Municipalidade garante a segurança das crianças, professores e demais profissionais nesse período de reformas?

Os serviços programados e planejados que possam gerar riscos à integridade física de qualquer usuário(funcionários, alunos e pais), serão realizados de forma isolada, ou seja, em horários alternativos;(após o expediente comercial ou aos finais de



semana), previamente combinados com prestador de serviço, secretária de educação e diretoria das escolas, no entanto foi feito um reforço com a diretoria das escolas quanto a atenção e cuidados com nossas crianças neste período atípico, em caráter de minimizar qualquer risco a integridade de todos, pois alguns serviços, materiais conforme mencionado seria inevitável neste período.

5) Como as medidas de segurança estão sendo implementadas para minimizar qualquer risco para as crianças enquanto as obras estão em andamento? Existem restrições de acesso a certas áreas das escolas? Proc. Leg. nº 5313/2023 CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS ESTADO DE SÃO PAULO Página 2 de 2 Rua Ângelo Antônio Schiavinato, nº 59 - Residencial São Luiz - CEP 13270-470 - Valinhos-SP PABX:(19) 3829-5355 - www.camaravalinhos.sp.gov.br

Resposta idem a anterior.

6) Quais são as principais razões para as obras nas unidades escolares terem se estendido além do início das aulas? Houve algum imprevisto que tenha causado atrasos? Se sim, qual?

Resposta idem a pergunta de nº 3.

Informo que não houve atraso, está tudo conforme cronograma em função da quantidade de serviços a serem realizados e quantidade de escolas ser bem razoável, (14 escolas ao mesmo tempo).

7) Os pais e responsáveis pelas crianças estão sendo devidamente informados sobre as obras em andamento e as medidas de segurança que estão sendo tomadas? Como a comunicação está sendo conduzida nesse aspecto?

Sim, estão sendo informados. Os diretores de todas as unidades informaram os pais e alunos de acordo com seus métodos de comunicação.

8) Além do aspecto de segurança, como a Municipalidade está trabalhando para minimizar qualquer impacto negativo das obras nas atividades educacionais das crianças?

Levando em conta essa necessidade, toda e qualquer atividade(serviços a serem realizados) que venha interferir ou impactar no processo educacional, serão realizados de forma isolada, ou seja, em horários alternativos;(após o expediente comercial ou aos finais de semana).



9) Existe um plano para agilizar a conclusão das obras e garantir que elas não afetem mais o funcionamento normal das escolas?

Todos os serviços estão sendo executados da melhor forma possível e com critérios de urgência, no entanto, temos que considerar que algumas etapas são realizadas apenas aos finais de semana, conforme respostas anteriores, para mantermos um bom nível de qualidade, e segurança. Mediante este cenário não existe a possibilidade de acelerarmos mais os ritmos e prejudicarmos todo planejamento.

10) Como a Municipalidade está monitorando o andamento das obras para garantir que elas sigam conforme o planejado e que as medidas de segurança estejam sendo implementadas adequadamente?

Visto todo o desafio que temos em realizar as manutenções e reparos com prazo mínimo e padrões de qualidade minuciosamente avaliados para atender as necessidades de todas as unidades educacionais contempladas neste contrato, uma vez que os serviços ocorreriam em paralelo com as atividades letivas, saliento que:

Todos os serviços estão sendo realizados com padrões de qualidade e segurança, contemplando, os funcionários, alunos e garantido o mesmo padrão de segurança para o prestador de serviço.


Com relação ao prazo, estamos fiscalizando semanalmente a evolução das obras e orientando o prestador de serviço sobre necessidade que temos para manter o prazo ora contratado, reiterando sempre a importância e necessidade que temos em concluir o mais breve possível todas as unidades.

Atenciosamente,



Hiram Evangelista de Almeida

**Secretaria de Serviços Públicos
Diretor do Departamento de Obras Públicas**



William Leite da Silva
Secretaria da Educação
Secretário em exercício